

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín
+420 727956462

j.gasek@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Jméno:

Sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

cd4rnxq

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Komerční banka, a. s

27-3948420257/0100

26230470

CZ26230470 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 24. 9. 2021 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava“ (dále také „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava“ (dále také „dílo“). Dne 15. 11. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění díla. Důvodem jsou velmi nepříznivé povětrnostní podmínky, kdy došlo k radikální změně počasí. Stavba je umístěna na pozemcích velmi obtížně přístupných, až nepřístupných pro stavební mechanizaci při nepříznivém počasí. Za stávajících podmínek tak nebylo možné plynulé provádění stavebních prací a v tomto klimatickém období není možno ve stavebních pracích pokračovat. Jedná se o nepředvídatelné důvody, které byly způsobeny nezávisle na zhotoviteli.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění díla a následné úpravě platebních podmínek:

I.

Dosavadní text čl. IV, odst. 3. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Fakturace bude prováděna dle zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací nejpozději do 6.12. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "díličí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.

II.

Dosavadní text čl. V, odst. 1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 05. 2022.

Dosavadní text čl. V, odst. 4 smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 01. 10. 2021 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 08. 10. 2021 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 31. 05. 2022 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 31. 05. 2022 |
- (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 24. 9. 2021, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.

Číslo smlouvy objednatele: 1301-2021-525201/2
Číslo smlouvy zhotovitele: 417-2021

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel a každý z nich má váhu originálu.

Ve Zlíně dne: 30. 11. 2021

Český republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

SPH stavby s.r.o.
Ing. Radek Pospíšil
jednatel

zhotovitel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková