



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
"II/201 Lestkov - průtah"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510000803  
číslo tohoto dodatku objednatele č.2:  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500005890  
číslo smlouvy objednatele č.2:  
číslo smlouvy zhotovitele: S22-023-0008

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel č. 1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:  
[redacted]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

**Obec Lestkov**

sídlo: Lestkov 210, PSČ 349 53

zastoupená: Renatou Šilingovou, starostkou obce

IČO:00259977 DIČ:CZ00259977

e-mail: [redacted]

datová schránka: 36gbhzs

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: Renata Šilingová, tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

dále jen jako „objednatel č.2“

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C, 8032 vedenou u KS v Českých  
Budějovicích

sídlo: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice  
provozovna: Zemská 259, 337 01 Ejpovice  
zastoupená: Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu  
IČO: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599  
e-mail: [REDACTED]  
datová schránka: amx5p38  
telefon: [REDACTED]  
kontaktní osoba: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný  
závod Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Domažlice, Cihlářská 511  
dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 23. 06. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/201 Lestkov-průtah“ (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a na základě žádosti zhotovitele, se strany dohodly na tomto dodatku. Změny se týkají nutného provedení sanačních prací v důsledku zjištěného nepředpokládaného nestabilního podloží po provedení statických zkoušek.
- 3.2. Vzhledem k okolnostem uvedeným v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nemohly být objednatelem a zhotovitelem ani při jednání s náležitou péčí předpokládány, a vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám nastávajícího zimního období se smluvní strany dohodly na změně v čl. IV. odst. 4.2. SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění: Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 30. 04. 2022.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový listem) a rozpočtem ke změnovému listu zpracovanému ke stavebnímu objektu SO 101. Změnový list vč. rozpočtu ke změnovému listu a žádost zhotovitele o změnu termínu a navýšení ceny díla tvoří přílohy tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 862 183,60 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
    - bez DPH: 13 211 325,31 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 862 183,60 Kč bez DPH.

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH                      17 073 508,91 Kč**

3.5.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH:                      11 767 203,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 862 183,60 Kč bez DPH.

3.5.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH                      15 629 386,60 Kč

3.5.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH:                      1 444 122,31 Kč

se tímto dodatkem nemění.

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

#### **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list
- rozpočet ke změnovému listu SO 101
- žádost zhotovitele

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**SWIETELSKY stavební s.r.o**  
Ing. Pavel Brůžek  
vedoucí odštěpného závodu  
*podepsáno elektronicky*

objednatel č. 2 :

---

**Obec Lestkov**  
Renata Šilingová  
starostka obce  
*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil: XXXXXXXXXX dne 18.11.2021

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/201 Lestkov - průtah
Objekt:	SO 101 komunikace úsek 0,000-0,540 km
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Kotarovská 162, 326 00 Plzeň
Zhotovitel:	Swietelsky stavební s.r.o., Pražská č.p. 495, 370 04 České Budějovice
TDS:	Jan Kuvík, Třešňová 1290, 349 01 Stříbro
Projektant:	VALBEK spol. s r.o., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

**Popis změny:**  
 Po vybourání konstrukčních vrstev a při úpravě pláňe po provedených statických zkouškách bylo zjištěno nestabilní podloží pro založení nových podkladních vrstev komunikace. Statické zkoušky únosnosti prokázaly, že není možné dosáhnout minimálního požadovaného modulu přetvárnosti ( $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$ ). Projektant AD navrhl řešení tohoto problému provedením sanací štěrkostručné frakce 63-125 mm v tloušťce 40cm a to rozdělených do dvou vrstev po 20 cm z důvodu dokonalého zhutnění. Tím došlo k napředpokládaným vynuceným stavebním pracem v SO 101 a s tím spojeným finančním navýšením a také prodloužením termínu dokončení celého díla. SO 101 a SO 102 budou dokončeny v původním smluvním termínu a SO 103 - chodník podél silnice II/201 bude dokončen nejpozději do 30.4.2022. Provedenými vícepracemi sanací došlo ke zpoždění v délce 30 dnů, ale vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám nastávajícího zimního období je nezbytný uvedený termín dokončení 30.4.2022.

Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel
	Jedná se o změnu:	podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016
	Způsob projekčního řešení změny:	Zápis do SD, zápis z KD, fotodokumentace, protokoly statických zatěžovacích zkoušek, geodetické zaměření plochy, návrh AD projektu

Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		3 862 183,60 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		811 058,56 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		4 673 242,16 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		13 211 325,31 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		13 211 325,31 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		17 073 508,91 Kč	
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		20 658 945,78 Kč		

Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	3 862 183,60 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 862 183,60 Kč		

Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Posun termínu dokončení SO 103 do 30.4.2022.
--------	--------------------------------------	--

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
		22.11.2021	
		22.11.2021	

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

II/201 Lestkov - průtah

### MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>SO 101 komunikace úsek 0,000-0,540 km</b>										
1	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	752,000	2 585,400	1 833,400	149,63	112 521,76	386 853,40	274 331,64
2	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	M <sup>3</sup>	1 198,381	3031,781	1 833,400	43,09	51 638,24	130 639,44	79 001,21
3	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M <sup>3</sup>	22 864,175	57698,775	34 834,600	15,84	362 168,53	913 948,60	551 780,06
4	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M <sup>3</sup>	1 133,681	2967,081	1 833,400	69,43	78 711,47	206 004,43	127 292,96
5	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	1 646,221	4946,341	3 300,120	300,45	494 607,10	1 486 128,15	991 521,05
6	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	M <sup>2</sup>	0,000	9167,000	9 167,000	190,00	0,00	1 741 730,00	1 741 730,00
7	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	841,258	4324,718	3 483,460	27,71	23 311,26	119 837,94	96 526,68
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>3 862 183,60</b>
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>3 862 183,60</b>



**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Koterovská 462/162  
326 00 Plzeň

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
o. z. Dopravní stavby ZÁPAD  
oblast Domažlice  
Cihlářská 511  
324 01 Domažlice  
T: [redacted]  
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:      Naše značka:      Vyřizuje:      E:      T:      Dne: 15.11.2021  
N22-023-0029      [redacted]      [redacted]      [redacted]

**Věc : žádost o změnu termínu výstavby**

Z důvodu provádění sanací žádáme o navýšení ceny dle změnového listu ZL.č.1 a o změnu termínu pro předání dokončeného díla, stavba: „II/201 Lestkov – průtah“ následovně:

- dokončení komunikace SO101 a SO102 do 8.12.2021
- dokončení SO 103 do 30.5.2022

SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Jiří  
Slavík**

Podpsal Jiří Slavík  
DN: cn=Jiří Slavík, o=CZ,  
o=SWIETELSKY stavební  
s.r.o., ou=2503,  
email=j.slavik@swietelsky.cz  
Datum: 2021.11.16 12:46:42  
+01'00'

Jiří Slavík,  
ředitel oblasti Domažlice