

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelům nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení: 24.10.2021

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

2

Název stavby: Park Benar - rekonstrukce bazénu a vybudování přípojek

Objekt:

Název ZL:

Smlouva o dílo (číslo, ze dne): 870/2020/ÚRM ze dne 11.12.2020

STAV PŘED ZMĚNOU:

	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
Celková cena dle původní SoD:	3 639 818,62	764 361,91	4 404 180,53
ZL č.1 ze dne: 23.05.2021	487 801,29	102 438,27	590 239,56
Změny schválené před tímto ZL:		0,00	0,00
ZL č. ze dne:		0,00	0,00
ZL č. ze dne:		0,00	0,00
ZL č. ze dne:		0,00	0,00
ZL č. ze dne:		0,00	0,00
ZL č. ze dne:		0,00	0,00
Aktuální cena před schválením tohoto ZL: bez rozpočtové rezervy	4 127 619,91	866 800,18	4 994 420,09
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 16 - řádek 9)	487 801,29	102 438,27	590 239,56
			sazba DPH: 21%

Termín dokončení dle původní SoD: 25.04.2021
Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD: 14.06.2021

NÁVRH ZMĚNY:

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH OCENĚNÍ DLE SoD

V rámci tohoto ZL byly provedeny korekce jednotlivých rozpočtů s ohledem na skutečně provedené práce. Konkrétně se jednalo o vícepráce spojené s realizací jiného typu vodotěsné šachty a položek uvedených v rozpočtu tohoto oddílu. Proti tomu byla v původním rozpočtu přípojka vody zcela vymyta položka vodotěsné šachty z železobetonu, kterou s ohledem na dlouhé dodací termíny a pochybení zhotovitele nebylo možno dodat. Realizované řešení však odpovídá kvalitativnímu standardu požadovanému v rámci původního zadání. Dále byly v rámci změn provedeny práce spojené s realizací kanalizační přípojky, kdy s ohledem na vysokou hladinu spodní vody bylo nutno změnit technologii založení čerpací ŽB šachty pro tlakovou kanalizaci. Toto řešení respektuje nově vytvořený položkový rozpočet, jež je součástí tohoto ZL. Poté jsme provedli korekce v rámci PR SO09 Obnova bazénu, kdy jsme v rozpočtu původního vyjímali položky, které nebyly realizovány a byly nahrazeny technologicky podobnými položkami. Další změnou proti původnímu rozpočtu dle SoD byla změna rozpočtu SO 24 Technologie vodní, kdy v původním rozpočtu byla vymyta položka PP šachty technologie vodních stříků, která byla zcela nahrazena položkami dle ZL1 a v rámci VCP u tohoto rozpočtu byl pouze narovnan stav dle skutečnosti. Veškeré změny byly provedeny po odsouhlasení AD a TDS. Veškeré realizované změny respektují původní zadání a materiály nahrazené jsou adekvátní původně navrženým materiálům.

Celková cena stavby po schválení ZL - změna smluvní ceny:**

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
SO 01 I.	Přípojka vody - vícepráce	36 700,90	7 707,19	44 408,09	4 164 320,81	874 507,37	5 038 828,18
SO 01 II.	Přípojka vody - méněpráce	-150 000,00	-31 500,00	-181 500,00	4 014 320,81	843 007,37	4 857 328,18
SO 02 I.	Přípojka kanalizace - vícepráce	100 713,75	21 149,89	121 863,64	4 115 034,56	864 157,26	4 979 191,82
SO 09 I.	Obnova bazénu - vícepráce	160 320,64	33 667,33	193 987,97	4 275 355,20	897 824,59	5 173 179,79
SO 09 II.	Obnova bazénu - méněpráce	-169 451,44	-35 584,80	-205 036,24	4 105 903,76	862 239,79	4 968 143,55
SO 24 I.	Technologie vodní - vícepráce	62 053,48	13 031,23	75 084,71	4 167 957,24	875 271,02	5 043 228,26
SO 24 II.	Technologie vodní - méněpráce	-177 236,00	-37 219,56	-214 455,56	3 990 721,24	838 051,46	4 828 772,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM návrh ZL (Kč):		-136 898,67	-28 748,72	-165 647,39	3 990 721,24	838 051,46	4 828 772,70
Celkový rozdíl v ceně proti původní SoD po schválení ZL: (řádek 31 + řádek 9)					350 902,62	73 689,55	424 592,17

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	SO 01 I. - Přípojka vody - vícepráce	- Ridera	
2	SO 01 II. - přípojka vody - méněpráce	- Ridera	
3	SO 02 I. Přípojka kanalizace - vícepráce	- Ridera	
4	SO 09 I. - Obnova bazénu - vícepráce	- Ridera	
5	SO 09 II. - Obnova bazénu - méněpráce	- Ridera	
6	SO 24 I. - Technologie vodní - vícepráce	- Ridera	
6	SO 24 II. - Technologie vodní - méněpráce	- Ridera	

Vliv na termín dokončení: ANO Nový termín dokončení (návrh): 14.07.2021

Vypracoval:

jméno, podpis, datum
Zhotovitel

Kontrola správnosti (podpis, datum)

Autorský dozor

Technický dozor

Objednatel

Poznámka: V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny celkové ceny pro jednotlivé objekty.

* Pokud je přílohou ZL soupis prací, uveďte se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny