



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE

I/43 Březová n. S., zajištění stability komunikace, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: 11PU-003980 ev. č.: 102/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.16977

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: MDS projekt s.r.o.
Adresa: Försterova 175,
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
Kontaktní osoba:

Dodavatel:

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

Původní lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte v následujících lhůtách:

Odevzdání PD VD-ZDS koncept: do 2 měsíců od účinnosti Objednávky – 1x elektronicky

Odevzdání PD VD-ZDS čistopis: včetně žádosti povolení stavby: do 2 měsíců od schválení konceptu – 2x v listinné podobě, 1x elektronicky), po výběru dodavatele 4x v listinné podobě, 1x elektronicky

AD po dobu realizace stavby, předpoklad ukončení 31. 8. 2021

Nová lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte v následujících lhůtách:

Odevzdání PD VD-ZDS koncept: do 1.3.2022– 1x elektronicky

Odevzdání PD VD-ZDS čistopis: včetně žádosti povolení stavby: do 31.3.2022 – 2x v listinné podobě, 1x elektronicky), po výběru dodavatele 4x v listinné podobě, 1x elektronicky

AD po dobu realizace stavby, předpoklad ukončení 31. 12. 2022



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXCREDK
Doručeno: 22.11.2021
Listu dokumentu: 2

61030

Důvod posunutí lhůty pro dodání:

Na základě dodatečně vyžadovaného posouzení stability svahu firmou SG Geotechniky a.s. ze strany ŘSD GŘ a problémového vyústění horské vpusti na levé straně v km 0,800 došlo k přerušení projekčních prací. Z posouzení vyplynulo, že horská vpust nejde napojit do stávající dešťové kanalizace ve správě Vodárenská akciová společnost a.s., kvůli mělké hloubce. Po geodetickém doměření zájmového území zřejmě bude možné napojení do přirozeného recipientu za silnicí III/36311, to bude předmětem jednání s vlastníky pozemků a úřady.

Dodatek je odsouhlasen objednatelem.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

V Pardubicích dne 02. 12. 2021

Ve Vysokém Mýtě dne 18.11.2021

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti