

Dohoda o vypořádání právního vztahu

uzavřená dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou,
náměstkyní primátora

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zastoupena Ing. Petrem Buchtou
předsedou představenstva

IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
Peněžní ústav: KB Olomouc

dále též **objednatel**

dále též **zhotovitel**

I. Preambule

1. Statutární město Ostrava jako objednatel a společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. jako zhotovitel uzavřeli dne 26.05.2020 smlouvu o dílo č. 1520/2020/OI/VZ na realizaci stavby „Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická“ (dále jen „Smlouva“).
2. Zhotovitel na základě Smlouvy provedl realizaci stavby „Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická“. Zhotovitel provedl dílo v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost Projekt 2010, s.r.o. Jednalo se o rekonstrukci stávajících nástupních tramvajových ostrůvků v obou směrech, rozšíření křižovatky na ul. Výškovická, začlenění cyklistické stezky do přidruženého prostoru křižovatky ve směru ul. Volgogradská – Čujkovova, rekonstrukci autobusových zastávek, rekonstrukci stávající světlené signalizace, vybudování přechodů pro chodce, rekonstrukce kanalizace a úpravu kolejiště v prostoru křižovatky, vč. přeložek inženýrských sítí. Ve smlouvě byla sjednána cena 58 916, 172,58 Kč bez DPH.
3. V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Smluvní strany z tohoto důvodu uzavřely dodatek č. 1 a dodatek č. 2 ke Smlouvě, na základě kterých se zhotovitel zavázal k realizaci víceprací a méněprací dle změnových listů č. 01 – 16. V návaznosti na tyto změny byla sjednána cena díla 58 272 764,83 Kč.

4. Dílo bylo předáno objednateli v termínu sjednaném Smlouvou na základě předávacích protokolů dle jednotlivých objektů stavby s vadami nebránícími užívání, a to dne 26.11.2020 a 28.04.2021. Vady byly odstraněny do 30.6.2021. Stavba byla řádně zkolaudována.
5. Zhotovitel vyfakturoval práce v celkové výši 58 165 164,83 Kč bez DPH, a tyto byly objednatelem zaplacený. Zhotovitel nevyúčtoval práce v celkové hodnotě 107 600,- Kč bez DPH, které nebyly provedeny.
6. Ke dni uzavření této dohody zhotovitel nevyfakturoval tyto položky:
SO 101 chodníkové plochy **44 000,- Kč bez DPH**
- *za zastávkový označnický standart vč. betonového základu, D+M*

SO 654 úpravy tramvajového kolejiště **63 600,- Kč bez DPH**
z toho
- *odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení D400 vnitřní š200 mm s krycím roštem vč. odtok. vpustí* *54 000,- Kč bez DPH*
- *jádrové vrtky diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů* *600,- Kč bez DPH*
- *statické zkoušky hutnění* *9 000,- Kč bez DPH*
7. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu za účelem vyjasnění rozsahu předmětu plnění, ceny za provedené plnění a vypořádání právního vztahu.

II. Předmět dohody

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu stavby se vyskytly okolnosti, které měly vliv na rozsah díla. Jedná se o tyto stavební objekty:
 - SO 101 Chodníkové plochy – nebyl realizován zastávkový označnický standart včetně betonového základu, D+M v hodnotě 44 000,- Kč bez DPH, a to z důvodu změny, která spočívala v dodání zastávkového označnicku v jednotném designu vybavení zastávek MHD, který objednatel instaluje postupně na území města.
 - SO 654 Úpravy tramvajového kolejiště – v rámci koordinace se stavbou pevné jízdní dráhy nebylo nutné provést odvodnění včetně jádrových vrtů (odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s krycím roštem vč. odtokových vpustí) a z důvodu pokládky betonové desky nebylo nutné provedení statických zkoušek hutnění, v hodnotě 63 600,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla nebyly provedeny méněpráce v celkové hodnotě 107 600,- Kč bez DPH. Tyto méněpráce nebylo nutné realizovat pro zajištění účelu Smlouvy. Méněpráce dle čl. II odst. 1 této dohody byly zapsány do stavebního deníku a odsouhlaseny technickým dozorem, autorským dozorem a zástupcem objednatele. Jedná se o okolnosti dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.
3. Objednatel konstatuje, že akceptuje plnění dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 v rozsahu, ve kterém bylo předáno, tzn. s výjimkou položek uvedených v čl. II odst. 1 této dohody, Smluvní strany konstatují, že objednatel do okamžiku nabytí účinnosti této dohody uhradil zhotoviteli a zhotovitel přijal částku v celkové výši 58 165 164,83 Kč bez DPH, což je

částka odpovídající provedenému plnění. Účastníci s ohledem na skutečnosti uvedené v tomto odstavci prohlašují, že vůči sobě navzájem nebudou uplatňovat žádné nároky z plnění, které si vzájemně poskytli, a že jsou zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě žádné další pohledávky, povinnosti a závazky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.
3. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu této dohody jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této dohody rozhodla na straně objednatele rada města usnesením č. 07951/RM1822/123 ze dne 09.11.2021.

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

Ing. Petr Buchta Digitálně podepsal
Ing. Petr Buchta
Datum: 2021.11.25
10:13:35 +01'00'

Ing. Petr Buchta
předseda představenstva

„podepsáno elektronicky“