

bankovní spojení:

účet č. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171881

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **rozšíření rozsahu Díla a s tím související navýšení Ceny Díla**.

K rozšíření rozsahu Díla dochází na základě nových požadavků Objednatele, v souladu s ustanovením článku 9, odst. 9.1 Smlouvy, spočívajících zejména v následujícím:

- a. doplnění mostu přes D11 - studie
- b. doplnění mostu přes D11 - DUR

Zpracování dodatečných požadavků zpracovatele VRT Praha, Běchovice – Úvaly:

- c. Zvýšení nivelety kolejiště – přepracování výškových poměrů v území
- d. Rozšíření koridoru pro řešení odvodnění 7 m od osy koleje (zadávací podmínky 4,05m)
Přepracování geometrie mostů, geometrie konstrukce terminálu
- e. Akustické úpravy opěrné stěny u kolejiště – arch. návrh akustických opatření

Na základě výše uvedených požadavků Objednatele, které byly vyvolány změnami v jiné stavbě Objednatele s názvem „**RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany; Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní trať Praha-Běchovice – Poříčany (II.)**“, dochází k rozšíření rozsahu Díla a s tím souvisejícímu navýšení Ceny Díla o částku **890 400,- Kč bez DPH**.

Předmět a rozsah Díla bude dle výše uvedeného rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ).

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca **4,47 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 10, odst. 10.1, na úpravě článku 14, odst. 14.15, na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy. U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14.7. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2234/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 8104/MP, uzavřené dne 20. 05. 2021:

1) Článek 10 - CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- ruší se stávající text odst. 10.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

10.1 Cena

Za zhotovení Dokumentace, poskytování konzultačních činností, poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvou, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši **20 808 400 Kč bez DPH („Cena“)**.

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	19 918 000,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 1, bez DPH	890 400,- Kč
Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH	20 808 400,- Kč

slovy: **dvacet milionů osm set osm tisíc čtyři sta korun českých**

Cena (ve smyslu řádku označeného v *Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy* jako „cena celkem“) se skládá z následujících pevných částek, jejichž podrobnější rozpis a další závazné podmínky jsou uvedeny v *Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy*:

- (a) zajištění Přípravy Projektů;
- (b) vypracování Architektonické studie;
- (c) vypracování Dokumentace pro územní rozhodnutí;
- (d) provádění konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy v rozsahu 400 hodin;
- (e) poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele v rozsahu 15 hodin.

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s vypracováním Dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy a které jsou v souladu s touto Smlouvou a rozsahem plnění dle této Smlouvy) a poskytnutím konzultační činnosti a součinnosti při výběru dodavatele. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů a jakékoliv jiné druhy a kategorie nákladů jsou zahrnuty v Ceně.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že práce Zhotovitele na odstraňování vad Dokumentace jsou zahrnuty v Ceně.

K Ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

2) Článek 14 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 14.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

14.15 Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- 1) *Soutěžní návrh na digitálním nosiči a požadavky na úpravu soutěžního návrhu;*
- 2) *Minimální rozsah Přípravy Projektů, minimální rozsah a podrobnost Architektonické studie a Dokumentace pro územní rozhodnutí;*
- 3) *Rozsah a struktura Odhadu nákladů;*
- 4) *Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností*
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1;
- 5) *Harmonogram činností Zhotovitele*
– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1;
- 6) *Seznam podkladů předaných Zhotoviteli Objednatelem pro účely plnění Smlouvy včetně interních předpisů Objednatele.*

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností

Ruší se stávající znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram činností Zhotovitele

Ruší se stávající znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna.

Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány.

Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.

4. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2234/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 8104/MP nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (*příloha č. 4 Smlouvy*): Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností

- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 2 (*příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram činností Zhotovitele

- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*

Za Objednatele:

V Praze

25.11.2021 07:31

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Datum: 2021.11.18 07:59:00 +01'00'

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Datum: 2021.11.18 07:40:31 +01'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 4 – Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností

	Rozdělení Ceny		Etapa	Okamžik fakturace	Cena dílčího plnění bez DPH
I. Dílčí plnění:	Zajištění Přípravy Projektu ve smyslu článku 1.1 (a) Smlouvy		Příprava projektu	Po ukončení poskytování činnosti	██████████
II. Dílčí plnění:	Vypracování Architektonické studie ve smyslu článku 1.1 (b) Smlouvy	Etapa I.	První návrh Architektonické studie	Po odevzdání Prvního návrhu Architektonické studie	██████████
		Etapa II.	Zpracování dodatečných požadavků zpracovatele VRT Praha, Běchovice – Úvaly, Most přes D11 – studie, dle dodatku č. 1	Po odevzdání Čistopisu Architektonické studie a odstranění všech jeho vad reklamovaných Objednatelem	██████████
			Čistopis Architektonické studie		██████████
III. Dílčí plnění:	Vypracování Dokumentace pro územní rozhodnutí ve smyslu článku 1.1 (c) Smlouvy	Etapa I.	První návrh Dokumentace pro územní rozhodnutí	Po odevzdání Prvního návrhu Dokumentace pro územní rozhodnutí	██████████
		Etapa II.	Most přes D11 – DUR, dle dodatku č. 1	Po odevzdání Čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí a odstranění všech jeho vad reklamovaných Objednatelem	██████████
			Čistopis Dokumentace pro územní rozhodnutí		██████████
	Konzultační činnost ve smyslu článku 1.1 (d) Smlouvy		Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta		<p>██████████,- Kč za 400 hodin konzultační činnosti</p> <p>Tato cena se vztahuje na konzultační činnost v celkovém rozsahu nejvýše 400 hodin.</p>

Součinnost při výběru dodavatele ve smyslu článku 1.1 (e) Smlouvy	Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta	██████ - Kč za 15 hodin součinnosti při výběru dodavatele Tato cena se vztahuje na součinnost při výběru dodavatele v celkovém rozsahu nejvýše 15 hodin
Odpočet již vyplacené soutěžní ceny	Bylo vyplaceno v rámci architektonické soutěže	- 1 200 000,- Kč
CENA CELKEM	-	20 808 400,- Kč
CENA ZA JEDNOTLIVÁ FAKULTATIVNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ POUZE NA ZÁKLADĚ POKYNU OBJEDNATELE:		
Vícepráce v důsledku Změny předmětu plnění	Dle dohody ujednané mezi Stranami	Nebude-li mezi Stranami Smlouvy ujednáno jinak, cena nepřekročí 1 400,- Kč za jednu hodinu činnosti Zhotovitele
Konzultační činnost ve smyslu článku 1.1 (d) Smlouvy	Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta	1 200,- Kč za jednu hodinu konzultační činnosti po překročení 400 hodin konzultační činnosti
Součinnost při výběru dodavatele ve smyslu článku 1.1 (e) Smlouvy	Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta	1 200,- Kč za jednu hodinu součinnosti při výběru dodavatele po překročení 15 hodin

Ocenění prací dle dodatku č. 1:

	počet hodin	hod. sazba	celkem
Most přes D11 studie	■	■	■
Most přes D11 DUR	■	■	■
Změna zadání - zpracování dodatečných požadavků zpracovatele VRT Praha, Běchovice - Úvaly			
Zvýšení nivelety kolejiště - přepracování výškových poměrů v území	■	■	■
Rozšíření koridoru pro řešení odvodnění 7 m od osy koleje (zadávací podmínky 4,05m) Přepracování geometrie mostů, geometrie konstrukce terminálu	■	■	■
Akustické úpravy opěrné stěny u kolejiště - arch návrh akustických opatření	■	■	■
Celkem práce dle dodatku č. 1, bez DPH			890 400 Kč

Příloha č. 5 – Harmonogram činností Zhotovitele

Zhotovitel sděluje závazné termíny pro následující plnění Zhotovitele:

(T = termín účinnosti smlouvy)

- 1) Zhotovení Prvního návrhu Architektonické studie (II. Dílčí plnění, Etapa I.)
do T + 16 týdnů
- 2) Zhotovení Čistopisu Architektonické studie (II. Dílčí plnění, Etapa II.)
do 3 týdnů od předání připomínek Objednatele k Architektonické studii
Zpracování dodatečných požadavků zpracovatele VRT Praha, Běchovice – Úvaly,
Most přes D11 studie dle dodatku č.1
- 3) Zhotovení Prvního návrhu Dokumentace pro územní rozhodnutí (III. Dílčí plnění, Etapa I.)
do 4. 12. 2021
- 4) Zhotovení Čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí (pro kompletaci dokumentace na straně zhotovitele DÚR VRT Polabí) (III. Dílčí plnění, Etapa II.)
do 6 týdnů od předání připomínek Objednatele k Dokumentaci pro územní rozhodnutí, zároveň však nejpozději do 18. 2. 2022
Most přes D11 DUR dle dodatku č.1