

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 73/2021

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 11117722/0800
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

PWB stavby, s. r. o.

Sídlo: Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9
IČ: 01434837
DIČ: CZ01434837
zastoupena: Václavem Práškem, jednatelem
číslo účtu: 5501851359/0800
*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282836
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 1 – stavební práce – v historické
části budovy
divadla (JŘBU)“ ze dne 28.06.2021

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 2:**

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 28.06.2021 Smlouvu o dílo, dále dne 27.10.2021 uzavřeli dodatek č. 1.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. I. ve spojitosti s dodatkem č. 1, mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listě stavby č. 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

Jedná se o tzv. nepodstatné změny závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

**čl. II.
Cena díla**

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH dle SOD	4.397.434,73	Kč
Cena bez DPH po D1	5.085.538,42	Kč
DPH	1.067.963,07	Kč
<hr/>		
Cena včetně DPH	6.153.501,49	Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>		

na

Nová cena díla:

Cena bez DPH	5.599.835,01	Kč
DPH	1.175.965,35	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	6.775.800,36	Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>		

**čl. III.
Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 4

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/530/2021 ze dne 24.11.2021.

V Čáslavi dne

Za objednatele:

Město Čáslav

JUDr.

Vlastislav

Málek

Digitálně podepsal
JUDr. Vlastislav Málek
Datum: 2021.12.01
13:35:06 +01'00'

JUDr. Vlastislav Málek

starosta

V Praze dne

Za zhotovitele:

PWB stavby, s. r. o.

Václav

Prášek

Digitálně podepsal
Václav Prášek

Datum: 2021.11.30
16:30:21 +01'00'

Václav Prášek

jednatel

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	4
---------------------------	----------

název	Doplnění silnoproudých rozvodů na jevišti
--------------	--

název stavby:	III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 1 – stavební práce - v historické části budovydivadla (JŘBU)
----------------------	--

SoD:	ze dne 28.06.2021, č. objednatele: 73/2021, č. zhotovitele: ZH-90
-------------	---

objednatel	zhotovitel
TDS: Ing. Lukáš Semerád, Husova 625/8, 286 01 Čáslav	PWB stavby, s. r. o. Václav Prášek Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9
Investor: město Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav	
generální projektant	
Architektonická kancelář Burian-Křivinka	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
VÍCEPRÁCE	Doplnění silnoproudých rozvodů na jevišti	kpl	1	514 296,59 Kč	514 296,59 Kč
MÉNĚPRÁCE	Doplnění silnoproudých rozvodů na jevišti	kpl	0	0,00 Kč	0,00 Kč
CENA CELKEM					514 296,59 Kč

POPIS:	Z důvodu technického stavu bude jeviště divadla doplněno o nové silnoproudé rozvody. Jedná se o dodatečné práce, které původně nebyly součástí zadávací dokumentace, jelikož v době tvorby projektové dokumentace byly rozvody ještě v ucházejícím stavu.
ODŮVODNĚNÍ:	Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 50 % - dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 514.296,59 Kč, což představuje 11,70 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 § 222 ZZVZ při odečtení méněprací činí 514.296,59 Kč, což představuje 11,70 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku).
DOPAD DO PD:	Bude zachyceno v dokumentaci skutečného provedení.
DOPAD DO ČASOVÉHO PLÁNU STAVBY:	Není.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO	4
--	----------

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za projektanta			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU		4
název	Doplnění silnoproudých rozvodů na jevišti	

název stavby:	III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 1 – stavební práce - v historické části budovy divadla (JŘBU)
SoD:	ze dne 28.06.2021, č. objednávky: 73/2021, č. zhotovitele: ZH-90

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba							514 296,59
Objekt							514 296,59
Oddíl							219 573,79
Změnový list 4							
Silnoproudé rozvody - materiál el. instalace							
ZL4-1			Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	11,000	11,79	129,69
ZL4-2			Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek Wago	ks	12,000	50,57	606,84
ZL4-3			Elektroinstalační krabice odbočná, bezhalogen. KSK 80_KA - přisazená, nástěnná a stropní montáž, včetně svorek	ks	9,000	763,74	6 873,66
ZL4-4			Požárně odolný kabelový žlab 60x50x1.50_PO, pozink., včetně kotvení, včetně spojek, rohových a obloukových dílů	m	14,000	503,13	7 043,82
ZL4-5			KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5	m	78,000	29,90	2 332,20
ZL4-6			KABEL 1-CSKH-V180-J 3x1.5	m	96,000	39,50	3 792,00
ZL4-7			KABEL 1-CXKH-R-O 2x1,5	m	122,000	25,20	3 074,40
ZL4-8			KABEL 1-CXKH-R-J 3x1,5	m	185,000	28,40	5 254,00
ZL4-9			KABEL 1-CXKH-R-J 7x1,5	m	190,000	59,00	11 210,00
ZL4-10			KABEL 1-CXKH-R-J 3x2,5	m	585,000	41,10	24 043,50
ZL4-11			KABEL 1-CXKH-R-J 5x2,5	m	230,000	67,80	15 594,00
ZL4-12			KABEL 1-CXKH-R-J 5x6	m	14,000	165,00	2 310,00
ZL4-13			KABEL 1-CXKH-R-J 5x50	m	20,000	1 200,00	24 000,00
ZL4-14			KABEL 1-CXKH-R-J 5x95	m	24,000	2 102,50	50 460,00
ZL4-15			Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do instalační krabice, 2P+PE 230V/16A, 230V/16A, kompletní vč. montážního a krycího rámečku	ks	11,000	123,84	1 362,24
ZL4-16			3.fázová zásuvka pětipólová, 400V/16A nástěnná	ks	2,000	133,93	267,86
ZL4-17			3.fázová zásuvka pětipólová, 400V/32A nástěnná	ks	1,000	171,28	171,28
ZL4-18			3.fázová zásuvka pětipólová, 400V/125A nástěnná	ks	1,000	4 188,30	4 188,30
ZL4-19			Svítlidlo nouzové přisazené, orientační, připojené na CBS. S ochranným košem.	ks	4,000	4 450,00	17 800,00
ZL4-20			Svítlidlo nouzové přisazené, protipanikové, připojené na CBS. S ochranným košem.	ks	3,000	4 420,00	13 260,00
ZL4-21			Svítlidlo nouzové přisazené - LED svítlidlo s vlastní integrovanou baterií. Doba samostatnosti 1 hodina. S ochranným košem.	ks	12,000	2 150,00	25 800,00
Oddíl							132 501,50
Silnoproudé rozvody - montáže a demontáže el. instalace							
ZL4-22			Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	11,000	38,30	421,30
ZL4-23			Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek	ks	12,000	84,30	1 011,60
ZL4-24			Elektroinstalační krabice odbočná, přisazená, nástěnná a stropní montáž, včetně svorek	ks	9,000	97,70	879,30
ZL4-25			Požárně odolný kabelový žlab 60x50x1.50_PO, pozink., včetně kotvení, včetně spojek, rohových a obloukových dílů	m	14,000	132,00	1 848,00
ZL4-26			KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5	m	78,000	32,90	2 566,20
ZL4-27			KABEL 1-CSKH-V180-J 3x1.5	m	96,000	36,50	3 504,00
ZL4-28			KABEL 1-CXKH-R-O 2x1,5	m	122,000	32,90	4 013,80
ZL4-29			KABEL 1-CXKH-R-J 3x1,5	m	185,000	36,50	6 752,50
ZL4-30			KABEL 1-CXKH-R-J 7x1,5	m	190,000	54,30	10 317,00
ZL4-31			KABEL 1-CXKH-R-J 3x2,5	m	585,000	38,20	22 347,00
ZL4-32			KABEL 1-CXKH-R-J 5x2,5	m	230,000	48,90	11 247,00
ZL4-33			KABEL 1-CXKH-R-J 5x6	m	14,000	50,70	709,80
ZL4-34			KABEL 1-CXKH-R-J 5x50	m	20,000	84,30	1 686,00
ZL4-35			KABEL 1-CXKH-R-J 5x95	m	24,000	84,30	2 023,20
ZL4-36			Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči na svorkovnici se zapojením a označením	ks	194,000	25,70	4 985,80
ZL4-37			Ukončení vodičů izolovaný do 6 mm2 v rozváděči na svorkovnici se zapojením a označením	ks	5,000	34,60	173,00
ZL4-38			Ukončení vodičů izolovaný do 50 mm2 v rozváděči na svorkovnici se zapojením a označením	ks	10,000	117,00	1 170,00
ZL4-39			Ukončení vodičů izolovaný do 95 mm2 v rozváděči na svorkovnici se zapojením a označením	ks	10,000	143,00	1 430,00
ZL4-40			Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky a rámečku	ks	11,000	115,00	1 265,00
ZL4-41			Montáž třífázová zásuvka nástěnná, šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	ks	4,000	213,00	852,00
ZL4-42			Svítlidlo nouzové přisazené	ks	19,000	391,00	7 429,00
ZL4-43			Montáž rozváděč skříňový nebo panelový, pole do 300 kg	ks	1,000	2 820,00	2 820,00
ZL4-44			Demontáž rozváděče a baterií starého centrálního bateriového systému a odvoz k ekologické likvidaci	ks	1,000	9 800,00	9 800,00
ZL4-45			Demontáž stávajících rozváděčů a odvoz k ekologické likvidaci	ks	5,000	3 950,00	19 750,00
ZL4-46			Demontáž stávající kabeláže	hod	30,000	450,00	13 500,00
Oddíl							162 221,30
Dodávky rozváděče							
ZL4-47			Řadový pojistkový odpiňáč do 250 A, AC400 V, pro pojistkové vložky velikosti 1, 3pól., včetně pojistek	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
ZL4-48			Atypický skříňový rozváděč o jednom pólu. Rozměry v.1900mm, š. 800mm, hl. 300mm.	ks	1,000	29 900,00	29 900,00
ZL4-49			Kompaktní výkonový ODPÍNAČ trojpólový 3VA1225-1AA32-0AA0, In=250A, Icu=25kA s napětovou spouští STL 3VA9988-0BL33		1,000	8 650,00	8 650,00
ZL4-50			Pojistkový odpiňáč do 63 A, AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistky 14x51, 3pól., včetně pojistek	ks	4,000	1 400,00	5 600,00
ZL4-51			Pojistkový odpiňáč do 32 A, AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistky 10x38, 3pól., včetně pojistek	ks	1,000	390,20	390,20
ZL4-52			Pojistkový odpiňáč do 32 A, AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistky 10x38, 1pól., včetně pojistek	ks	1,000	121,10	121,10
ZL4-53			Přepět. ochrana kombinovaná, SPD typ1+2 / Trída I+II	ks	1,000	7 250,00	7 250,00
ZL4-54			Jistič třípólový 3VA1112-3ED36-0AA0, 125B/3, 125A (TM210), 25kA	ks	1,000	7 100,00	7 100,00
ZL4-55			Jistič třípólový 32B/3, 32A, 10kA	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
ZL4-56			Jistič třípólový 16B/3, 16A, 10kA	ks	3,000	780,00	2 340,00
ZL4-57			Spouštěč motoru SM1E-16	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
ZL4-58			Spouštěč motoru SM1E-6,3	ks	4,000	1 100,00	4 400,00
ZL4-59			Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A	ks	4,000	2 300,00	9 200,00
ZL4-60			Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A s pomocným kontaktem PS-LT-1100-K	ks	3,000	2 600,00	7 800,00
ZL4-61			Jistič jednopólový 2B/1, 2A, 10kA	ks	6,000	350,00	2 100,00
ZL4-62			Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A	ks	19,000	180,00	3 420,00
ZL4-63			Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A	ks	3,000	2 200,00	6 600,00
ZL4-64			Proudový chránič 63A/4/30mA, 63A	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
ZL4-65			Proudový chránič 125A/4/30mA, 125A	ks	1,000	11 000,00	11 000,00
ZL4-66			Monitorovací relé, sledování nadpětí, podpětí a výpadku fáze, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
ZL4-67			Impulsní relé MIG-32-20-A230	ks	3,000	1 500,00	4 500,00
ZL4-68			Impulsní relé MIR-16-001-A230	ks	10,000	1 100,00	11 000,00

ZL4-69		Relé instalační RPI-16-001-A230	ks	11,000	750,00	8 250,00
ZL4-70		Reverzační stykač 3RA1317-8XB30-1AP0 400V/12A	ks	4,000	2 700,00	10 800,00
ZL4-71		Reverzační stykač LC2D25P7V 400V/25A	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
ZL4-72		Svorkovnice řadová	sada	1,000	2 500,00	2 500,00