

Dohoda o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným

uzavřená obdobně dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

č. OR/21/45339

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem

(dále jen „objednatel“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 46342796

zastoupen: [REDACTED] ředitelem Divize Železnice

(dále též jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2021 Smlouvu o dílo č. OR/21/70779 na zhotovení stavby „**Modernizace mostu ev.č. 333 - 003 Přelouč**“, kterou následně upravily Dodatkem č. 1 ze dne 3. 8. 2021 (dále jen „Smlouva“). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek této Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.
2. Změny Smlouvy bylo možné v souladu s ust. čl. VI. odst. 6 Smlouvy činit pouze písemně, a to formou vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek II.

Sporná práva a povinnosti

1. S ohledem na skutečnost, že dílo bylo již převzato jako dokončené bez vad, přičemž však absentuje dodatek Smlouvy, který by řešil neprovedení části stavebních prací uvedených v příloze č. 1 této dohody v hodnotě **42 801,56 Kč**, může být sporné, zda při přejímacím řízení nedošlo k omylu.
2. Dále pak může být sporná výše úhrady za řádně dokončené dílo, když neprovedené části stavebních prací v celkové hodnotě **42 801,56 Kč** bez DPH nebyly objednatelem zaplacený.

Článek III.

Ujednání k odstranění rozporu

1. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu k odstranění možných pochybností popsanych výše v čl. II.
2. Důkaz původu změny a zakres požadovaného finálního stavu jsou přílohami č. 2 a 3 této Dohody.
3. Objednatel prohlašuje, že si je vědom neprovedení výše uvedených prací, a přesto považuje dílo za řádně dokončené.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že mu s ohledem na menší rozsah provedeného díla přísluší pouze úplata odpovídající jeho skutečně provedenému rozsahu, tj. v hodnotě smluvní ceny ponížené o 42 801,56 Kč bez DPH, resp. ceny vč. DPH ponížené o částku 51 789,89 Kč.

5. Tímto způsobem považují smluvní strany rozpor právního a faktického stavu díla, které bylo předmětem Smlouvy, za vyřešený.

Článek IV. Součástí Dohody

Nedílnou součástí této dohody je:

- Příloha č. 1: Rozdílový soupis prací
Příloha č. 2: Kopie SD s vyjádřením PČR
Příloha č. 3: Situace mostu (redukované VDZ)


Článek V. Závěrečná ujednání

1. Jiná než Dohodou implikovaná ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tuto Dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Dohody nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení Smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh Dohody byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 18. 10. 2021 a schválen usnesením číslo R/620/21.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne **02. 11. 2021**

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, předseda
hejtman



OHLA ŽS, a.s.
ředitel Divize Železnice



Rozpis ocenění položek														
Evidenční číslo a název stavby: Modernizace mostu ev.č. 333-003 Přelouč										Příloha č.1				
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č. 333-003														
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
201 Most ev.č. 333-003														
8 Potrubí														
86	89536	DRENÁŽNÍ VÝUST	KUS	4,000	2,000	-2,000	2 832,80	11 331,20	-5 665,60		5 665,60	-5 665,60	50%	
9 Ostatní konstrukce a práce														
92	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	112,500	28,482	-84,018	102,00	11 475,00	-8 569,84		2 905,16	-8 569,84	75%	
93	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	112,500	28,482	-84,018	340,00	38 250,00	-28 566,12		9 683,88	-28 566,12	75%	
Celkem								61 056,20	-42 801,56	0,00		-42 801,56		

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele schvalují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Datum:

Podpis:


Stavební deník

SAMOPROPIS
128 listů

Modernizace mostu ev.č.333-003 Přebouč – SD č.2 (301 292)

Datum	Denní záznamy stavby	
14.8.2021 pondělí	<p>POČASÍ: POVOJNAO</p> <p>PRACOVNÍ DOBA: 6-18</p> <p>PRACOVNÍCI: 30 x pracovník, 1 x THP</p>	<p>MIN. 17°C MAX. 29°C</p> <p>STRANA: FINISER, VÁLEC</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - POKRYTÍ ASFALTOVÝCH Vrstev - užitá vrstva - provedení pultové - příprava střešních zdí z drůb železobetonu 	
úterý	<p>zábrany TDI a povrchové poklady ASFALTOVÝCH Vrstev</p>	
	<p>POVOLENI POKLADKY OBOU Vrstev. PRIPROVAVAJÍ MINIMÁLNÍ VÝŠKU V ZBRURY - 150 mm</p>	
17.8.2021 úterý	<p>POČASÍ: POVOJNAO</p> <p>PRACOVNÍ DOBA: 6-18</p> <p>PRACOVNÍCI: 30 x pracovník, 2 x THP</p>	<p>MIN. 14°C MAX. 21°C</p> <p>STRANA: FINISER, VÁLEC</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - POKRYTÍ ASFALTOVÝCH Vrstev - chodník směrem přečivoce - POKRYTÍ ASFALTOVÝCH Vrstev - obrysová vrstva - PŘÍPRAVA NA LITÍ + DOČISTENÍ - PŘOVÁDĚNÍ OBIZOBNÍ TRASY - POKRYTÍ ME Vrstev 	
	<p>TILICE ER-DI PCE - V DĚ BLIDE UKONČENO V MÍSTĚ ZVŠENÍ KOMUNIKACE, DĚ BEZ PŘ. PŘÍMÁ</p>	
18.8.2021 středa	<p>POČASÍ: POVOJNAO</p> <p>PRACOVNÍ DOBA: 6-18</p> <p>PRACOVNÍCI: 30 x pracovník, 1 THP</p>	<p>MIN 17°C MAX. 20°C</p> <p>STRANA: VÁLEC, MRO, SROU</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - PŘÍPRAVA NA LITÍ ASFALTU - PŘOVÁDĚNÍ OBIZOBNÍ TRASY - POKRYTÍ ASE Vrstev - MONTÁŽ VPLN ZA BRANOU 	

WWW.OPTIS.CZ



- LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**
- SO 201 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 202 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 203 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 204 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 205 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 206 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 207 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 208 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 209 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 210 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 211 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 212 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 213 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 214 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 215 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 216 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 217 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 218 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 219 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ
 - SO 220 - ÚZEMNÍ ÚPRAVA PŘELOUČÍ

- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**
- SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - STŘEŠNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ

- LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**
- SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ

- LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV**
- SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ

- LEGENDA NOVÝ STAV**
- SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ

- LEGENDA POVRCHOVÝCH**
- SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ
 - SÍŤ VODNÍHO STAVĚNÍ - ÚSTŘEŽNÍ VODNÍ SÍŤ

MĚŘÍTKO:
1:250
0 2,50 5,00 7,50 10,00 12,50

**SO 201
DPSP**

Průběh stavby	Objekt	Stavba	Objekt	Stavba	Objekt	Stavba
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10

MOdernizace mostu č. 2, 333-003 PŘELOUČÍ
stavba SO 201 - DPSP č. 2, 333-003
STAVBA DOPRAVNÍHO ZVNEŠÍ