

Číslo dodatku objednatele: 2187D1/2021/OI


## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2187/2021/OI/VZ ze dne 01.09.2021


### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 


Číslo účtu: 


---

dále jen **objednatel**

**ČIPOS Ostrava a.s.**  
Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava

zastoupena členem představenstva  
Ing. Václavem Ciglerem

IČO: 28706391  
DIČ: CZ28706391 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy o dílo č. 2187/2021/OI/VZ ze dne 01.09.2021 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Rozšíření ul. Karla Svobody před křižovatkou s ul. Vlnitá“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

#### Čl. II.

*V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:*

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

#### Čl. III.

*Cena díla se snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 196 527,82 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:*

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 100 907,81 Kč
DPH	441 190,64 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 542 098,45 Kč</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**Čl. IV.**

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

**Čl. VI.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08182/RM1822/126 ze dne 30.11.2021.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2187/2021/OI/VZ ze dne 01.09.2021 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

---

---



---

---

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora

**Ing. Václav Cigler**  
člen představenstva

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření ul. Karla Svobody před křižovatkou s ul. Vlnitá v k.ú. Stará Plesná Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 rozšíření ul. Karla Svobody	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 101	Číslo změny stavby:  1			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 1.9.2021, číslo smlouvy objednatele: 2187/2021/OI/VZ; Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P21V00200065 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/6, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: ČIPOS Ostrava a.s., Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava, IČO: 28706391					
Generální projektant: GEOENGINEERING spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 47668121					
Technický dozor stavebníka (TDS): After mining a.s., Záměstní 1240/41, 710 00 Ostrava, IČO: 64618650					
Popis a zdůvodnění změny: <span style="float: right;">Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:</span>					
SO 101 rozšíření ul. Karla Svobody - změna č. 1 - Vzhledem ke kolízi původních vrtaných mikropilot do vývrtu DN 240 se stávajícím oplocením RD č.p. 34 byly vývrtu DN 110 vrtány z mobilní výložníkové vrtné soupravy. Vývrtu byly osazeny samozávrtnými tyčemi R51 a následně byly provedena injektáž. Na tuto změnu záporového pažení byl předložen nový statický výpočet.	493 680,00	-350 680,00	143 020,00		
SO 101 rozšíření ul. Karla Svobody - změna č. 2 - Finální úprava sekundárního nástřiku záporové stěny byla z důvodu prodloužení životnosti provedena nástřikem reprofilací malty s ochranným sjednocujícím nátěrem.	106 114,00	0,00	106 114,00		
SO 101 rozšíření ul. Karla Svobody - změna č. 3 - V rámci rekonstrukce vozovky bylo v koordinaci se stavbou Kanalizace splešková Plesná - II. etapa, II. část dohodnuto, že firma ČIPOS Ostrava a.s. provede v rámci rozšířené části konstrukční vrstvy komunikace a podkladní vrstvy až po niveletu stávajících asfaltů, zhotovitel Kanalizace splešková Plesná - II. etapa, II. část (KR Ostrava) provede v rámci celoplošné obnovy komunikace na ulici Karla Svobody v jamách měsíčních i obnovu křižovatky.	68 306,70	-234 968,52	-176 661,82		
SO 101 rozšíření ul. Karla Svobody - změna č. 4 - v rámci rekonstrukce vozovky bylo dohodnuto, že oprava DN 200 mm potrubí nebude prováděna bezvýkopovou technologií.	0,00	-269 000,00	-269 000,00		
Časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP)	%
249 134,00	445 661,82	694 795,82	30,24	-196 527,82	-8,55
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP - změna záporové stěny, změna asfaltových krytů 2) Změnový rozpočet MNP - odpočet asfaltobetonových krytů MK 3) Zápisy (stavební deník + kontrolní den + koordinace staveb) 4) Statické posouzení trvalé záporové stěny 5) Fotodokumentace			Počet paré: Příjemce: 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x AD		
<b>Vyjádření - souhlas se změnami:</b>					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	██████████	datum	22.11.2021 podpis
AD:	souhlasím	jméno	██████████	datum	22.11.2021 podpis
TDS:	souhlasím	jméno	██████████	datum	22.11.2021 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	██████████	datum	22.11.2021 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	