



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověřeni k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Ing. Jan Lukšo – obchodně-investiční náměstek

2. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Obec Darkovice

Dlouhá 112/47, 747 17 Darkovice

00635456

CZ00635456

1. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5

608 38 744

CZ60838744

U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Česká spořitelna, č.ú.: 994404-640900015/0800

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2021 smlouvu o dílo týkající se realizace stavebních prací na stavbě „stavbu **Oprava povrchu silnice III/4698 Darkovice – průtah**“. Při provádění prací došlo změně rozsahu prací definovaných v projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.
2. Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny níže uvedené práce, které pro dokončení díla nejsou potřebné:

SO 01 - Oprava povrchu sil. III/4698:

- neprovedena stabilizace základové spáry autobusových zastávek (geomříž) z důvodu dostatečné únosnosti podkladních vrstev komunikace
- neprovedeno dofrézování 5 cm pro lokální sanace z důvodu zasažení podkladních vrstev při frézování. Lokální sanace provedeny zesílením vyrovnávací vrstvy.
- změna typu kalových košů uličních vpustí. Z důvodu nedostatečného prostoru byly koše vysoké pro UV nahrazeny koši nízkými.

SO 02.1 - Oprava konstrukce sil. III/4698:

- neprovedeny přechodové betonové desky přes překopy komunikace z důvodu dostatečné únosnosti zásypů rýh - viz protokoly ze zkoušek

SO 02.2 Oprava konstrukce sil. III/4698 - podmíněčné náklady:

- z důvodu dostatečné únosnosti zásypů rýh podélných výkopů nebylo nutno provádět sanace rýh - viz protokoly ze zkoušek. Nebylo nutno realizovat celý stavební objekt.

Smluvní strany se dále dohodly na provedení prací, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci, avšak jsou nutné pro dokončení stavby:

SO 01 - Oprava povrchu sil. III/4698:

- dodávka nízkých kalových košů uličních vpustí

Rozsah méněprací a víceprací je uveden ve změnovém listu z 12. 11. 2021.

3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	17 182 752,07 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1	5 412 352,90 Kč
vícepráce dle dodatku č. 1	9 048,- Kč
Cena bez DPH vč. dodatku	11 779 447,17 Kč
DPH	2 473 683,91 Kč
Cena vč. DPH	14 253 131,08 Kč

- z toho SSMSK p. o.

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	8 118 942,89 Kč
DPH	1 704 978,01 Kč
Cena vč. DPH	9 823 920,90 Kč

- z toho Obec Darkovice

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	3 660 504,28 Kč
DPH	768 705,90 Kč
Cena vč. DPH	4 429 210,18 Kč

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka:

Tento dodatek schvaluje rada obce Darkovice svým usnesením č. 1-45/2021 ze dne 23.11.2021.

[Redacted]

V Ostravě dne 25. 11.

OPRAVA SILNIC
STRAVSKO-ČESKÉHO
NÍL. JE
příspěvková organizace
IČ: 285 11 701 03 Ošoha

za objednatele

[Redacted]

V Darkovicích dne 24.11.2021

[Redacted]

V Ostravě dne 25. 11. 2021

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

STRAVSKO-ČESKÉHO
STRABAG
UNIVERSALNÍ ZÁKLADNA
STRAVAG a.s.
Kabinová 682/A 188 00 Praha 6
IČ: 60966744
(SŠ)