



## SMLOUVA O DÍLO

### DODATEK Č.1

#### I.

#### Smluvní strany

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| SSMSK<br>ředitelství OSTRAVA |              | Spisový znak |
| Došlo: -1 -11- 2021          | Vyřizuje     |              |
| Č.j.: 11MSK/2021/1004/05     | Zařizuje     |              |
| Listů: 1 ks                  | Příloh: 1 ks |              |

#### 1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy

Pověřeni k jednání ve věcech  
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Komerční banka a.s.

číslo účtu

#### 2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

25869523

CZ25869523

U KS v Ostravě B 2419

27-4176700287/0100

#### II.

1. Při provádění stavby Silnice III/4732 – rekonstrukce mostu ev.č. 4732-2 přes Porubský potok v obci Bruzovice definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 089/OI-Mo/20-Za ze dne 27.1.2021 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu

díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 14.10.2021.
3. Dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 225 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. provést stavební práce v rozsahu nebránícímu předčasnému užívání stavby dle ust. § 123 resp. 124 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 195 dnů od předání staveniště zhotoviteli, nejpozději poslední den této lhůty předat objednateli veškeré doklady nutné k předčasnému užívání.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


| Cena za dílo<br>(v Kč)                    | Základ daně / DPH<br>základní sazba 21% |
|---|---|
| <b>Původní cena bez DPH</b>               | 10 934 782,68                           |
| <b>Původní cena vč. DPH</b>               | 13 231 087,04                           |
| <b>vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b> | 1 472 164,90                            |
| <b>méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b> | 1 241 005,40                            |
| <b>Nová cena bez DPH</b>                  | 11 165 942,18                           |
| <b>DPH</b>                                | 2 344 847,86                            |
| <b>Nová cena vč. DPH</b>                  | <b>13 510 790,04</b>                    |

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


#### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ




V Ostravě dne 15. 10. 2021



SPRÁVA SILNIC  
MORAVSKOSLEZSKÉHO  
KRAJE  
příspěvková organizace  
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 3

V Olomouci dne 15. 10. 2021



IDS - Inženýrské a dopravní  
stavby Olomouc a.s. (94)  
Albertova 21 - 779 00 Olomouc  
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523