



**Dodatek č. 6 ke  
Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, ISPROFOND:  
511 372 0004, uzavřené dne 13.03.2018

**Název zakázky:  
„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část  
– Praha Hostivař – Praha hl. n.“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

**Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

a

**Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,

IČO:00014915, DIČ:CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a  
**Ing. Jaroslavem Heranem**, členem představenstva

(dále jen „Vedoucí společník“)

Projekt Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.je  
spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní  
obsažených.

a

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ 28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 17888

zastoupena: **Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem**, jednatelemi společnosti

(dále jen „společník“)

a

**SMP CZ, a.s.**

se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, Michle, PSČ 140 00

IČO: 271 95 147, DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

zastoupena: **Ing. Janem Freudlem**, místopředsedou představenstva a  
**Ing. Pavlem Kameníkem**, členem představenstva

(dále jen „společník“)

společníci společnosti „**MTS + SwieR + SMP – Hostivař II**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 05.12.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 05.12.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 5.

Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 15, 27, 33, 44, 49, 56, 59, 62, 63, 80, 81, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103 a 106, v souladu s ustanovením § 222, odst. 3, 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 3 ZZVZ administrovaných v ZL č. 103 činí 666 467,20 Kč bez DPH.



Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovaných v ZL č. 15 činí 3 030 273,83 Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovaných ZL č. 44, 56, 59, 62, 63, 80, 92, 93, 95, 96, 99, 102 a 106 činí [REDAKCE] Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovány ZL č. 95 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDAKCE] Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovaných ZL č. 27, 33, 49, 81, 94, 96, 97, 100, 101 a 103 činí 162 168 206,27 Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovány ZL č. 15, 27, 33, 44, 49, 56, 59, 63, 80, 92, 96, 97, 99, 100, 101 a 103 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí 69 085 165,40 Kč bez DPH.

2. ZL č. 15 administruje změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 1 stavebním objektu. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto dodatečné práce souvisejí se změnou architektonického řešení pohledových ploch mostních opěr.
3. ZL č. 44, 56, 59, 62, 63, 80, 92, 93, 95, 99, 102 a 106 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 12 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto nezbytné dodatečné práce jsou nutné pro realizaci prací souvisejících s užitím hodnotnějších povrchů a vybavení v návaznosti na zvýšené množství přepravovaných osob a dále v souvislosti s nároky na vyšší provozní spolehlivost a jednodušší údržbu technologických zařízení.
4. ZL č. 27, 33, 44, 49, 56, 59, 63, 80, 81, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 101 a 103 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 17 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla v důsledku okolností, které Smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Změny rozsahu předmětu plnění souvisejí zejména s nepředvídatelnými externími okolnostmi realizace, tj. skutečně zastiženým materiálem, odhalením nepředvídaných betonových konstrukcí apod., dále s užitím hodnotnějších povrchů a vybavení v návaznosti na zvýšené množství přepravovaných osob. Změnami na technologiích dochází i k úpravám technologických budov.
5. Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 27,53 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.  
Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca 1,50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.  
Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 6. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy.
6. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 5 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a Příloha č. 4 (Rozpis Ceny Díla), ve znění dodatku č. 5 Smlouvy.

7. **Úprava Harmonogramu postupu prací a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy.** Důvodem úpravy harmonogramu postupu prací jsou objektivní důvody, které nemohla ani jedna ze smluvních stran předem ovlivnit spočívajících zejména v nutnosti změnit časové posloupnosti a návaznosti prací a koordinovat tuto stavbu s dalšími realizovanými stavbami či pokyny Objednatele. Upravený harmonogram prací je předložen v souladu s projednaným a v projektové dokumentaci schváleným postupem výstavby. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.6, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článek 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.
8. **Změna oprávněných osob na straně Objednatele i Zhotovitele a s tím související úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.** Objednatel jmenoval novou osobou oprávněnou jednat ve věcech technických pana Ing. Petra Skyvu a dále jmenoval nového úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, pana Ing. Vladimíra Pokorného. Zhotovitel ustanovuje novou osobu pro jednání ve věcech smluvních a obchodních (*vyjma podpisu Smlouvy a jejích případných dodatků*), pana Ing. Jana Kvaše, MBA. Smluvní strany se změnou oprávněných osob souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a příloha č. 6, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZZV.

#### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1 až 5, takto:

#### 1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle dodatku č. 5, bez DPH 4 270 339 912,53 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 6, bez DPH + 227 394 649,69 Kč

Cena Díla, dle dodatku č. 6, bez DPH 4 497 734 562,22 Kč

**slovy: čtyři miliardy čtyři sta devadesát sedm miliónů sedm set třicet čtyři tisíce pět set šedesát dvě koruny česká a dvacet dva haléře**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4, této Smlouvy (*nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6 Smlouvy*).

b) ruší se stávající znění odst. 3.6, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 6 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem 01. 07. 2018**



**Celková lhůta pro dokončení Díla je stanovena do 31. 07. 2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací **je stanovena do 31. 07. 2022** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby, je stanoveno shodně jako Celková lhůta pro dokončení Díla, tj. **do 31. 07. 2022.**

Lhůta pro řádné dokončení schvalovacího procesu změnových řízení se všemi odpovídajícími náležitostmi pro dosud nedovypořádané změnové listy této stavby je stanovena **do 31. 07. 2022.**

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## 2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/11/16
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/07/16 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 9:</u>	Žádost o poskytnutí zálohové platby (vzor)

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Mění se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a na nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 6 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 5) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 6 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 6 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, nedotčené tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **šest (6)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou následující přílohy:

příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy):	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6

**Za Objednatele**

V Praze dne 22-10-2021

**Za Zhotovitele**

V Praze dne

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro  
modernizaci dráhy  
**Správa železnic, státní organizace**

.....  
**Ing. František Kočí**  
předseda představenstva  
**Metrostav a.s.**

.....  
**Ing. Jaroslav Heran**  
člen představenstva  
**Metrostav a.s.**

.....  
**Mgr. Viliam Perknovský**  
jednatel společnosti  
**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

.....  
**Ing. Pavel Pechač**  
jednatel společnosti  
**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

.....  
**Ing. Jan Freudl**  
místopředseda představenstva  
**SMP CZ, a.s.**

.....  
**Ing. Pavel Kameník**  
člen představenstva  
**SMP CZ, a.s.**