



34542

## DODATEK č. 2

### KE SMLOUVĚ č. 05PT-001700

ISPROFOND:

3271212015.12178 – úsek D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla

3271212016.12180 – úsek D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice

Název související veřejné zakázky: D3 0312 Kaplice nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice; sondážní a ověřovací práce – pyrotechnický průzkum

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupeno: [redacted] generální ředitel  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted] ředitelka Správy České Budějovice  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitelka Správy České Budějovice  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

a

název: **G IMPULS Praha, spol. s r.o.**  
se sídlem: J. Nerudy 232, Jeneč, 25261  
IČO: 48948624  
DIČ: CZ48948624  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupena: [redacted], jednatel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], jednatel  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] jednatel

název: **DESTRUX, s.r.o.**  
se sídlem: Novákových 970/41, 180 00 Praha 8  
IČO: 24241563  
DIČ: CZ24241563  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupena: [redacted] jednatel společnosti  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] jednatel společnosti  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] jednatel společnosti

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.  
Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 10. 9. 2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy: 05PT-001687, na akci „D3 0312 Kaplice nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice; sondážní a ověřovací práce – pyrotechnický průzkum“.
2. Dodatek č. 2 řeší změnu termínu dokončení části díla na základě dlouhotrvajícího procesu a doposud nedořešeného majetkoprávního vypořádání pozemků. Dodavatel nemohl provádět práce z důvodu nevykáčených pozemků a byl nucen pozastavit práce. Z uvedeného důvodu je nutné prodloužit dobu pro dokončení díla.

V pod-článku smluvních podmínek č. 1.1.9 upraveném Dodatkem č. 1:

- se ruší doba pro dokončení: nejpozději do 31. 12. 2021
- nahrazuje se doba pro dokončení: nejpozději do 31. 12. 2022

II.  
Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
4. Tento Dodatek č. 2 má dvě strany textu.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem účinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- 2 -12- 2021

V Českých Budějovicích dne .....

V *Praze* ..... dne *18.10.2021*

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Zhotovitele: G IMPULS Praha spol. s r.o.

██████████  
ředitelka Správy České Budějovice

██████████  
jednatel společnosti

V *Praze* ..... dne *18.10.2021*

Za Zhotovitele: DESTRIX, s.r.o.

██████████  
jednatel společnosti