

DODATEK Č. 1

ke smlouvě objednatele č.: 05PT-001922
ke smlouvě zhotovitele č.: GTC/2021/060

ISPROFIN: 5311510018.50479/5001510002

„I/4 Volyně - Zlešice, přeložka - předběžný geotechnický průzkum“

Objednatel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupeno:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████, ředitelka Správy České
Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████, ředitelka Správy České
Budějovice
████████████████████ vedoucí odd. přípravy a realizace silnic
I. třídy

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Dodavatel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupeno:

GeoTec-GS, a.s.

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
25103431
CZ25103431

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████, předseda představenstva
████████████████████, místopředseda představenstva
████████████████████, člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████, obchodní ředitel
████████████████████ vedoucí pracoviště České Budějovice

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

Preambule

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.2.2021 Prováděcí smlouvu (v registru smluv uveřejněná dne 19.2.2021) na provedení předběžného geotechnického průzkumu na akci „I/4 Volyně - Zlešice, přeložka - předběžný geotechnický průzkum“ č. smlouvy 05PT – 001922 („dále jako „Smlouva“).

Z důvodu, že ani po intenzivním vyjednávání s majiteli pozemků p. č. 1622/2, 1622/3 a 1684/5 v k. ú. Volyně nebyl umožněn vstup našich pracovníků a vrtné techniky na pozemky, bylo nutno majitelům zmíněných pozemků zaslat dopis ve znění v souladu s § 2f zákona č. 416/2009 Sb, zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury energetických komunikací. Nadto, zahájení průzkumných prací před datem 09/2021 by znamenalo, že uživatelé

pozemků by požadovali náhradu nejenom za zničené zemědělské plodiny, ale také finanční ztráty způsobené zánikem nároku na dotace z evropských fondů. Z uvedeného důvodu čerpání evropských dotací uživateli pozemků, na kterých měl probíhat geotechnický průzkum, nemohl dodavatel zahájit práce podle předpokládaného harmonogramu, což způsobilo zpoždění zahájení části technických prací o 3 měsíce.

Na základě výše uvedených skutečností nelze zakázku realizovat v původním termínu a je nutné prodloužit dobu pro dokončení díla.

Předmět dodatku

I.

Předmětem prováděcí smlouvy je realizace předběžného geotechnického průzkumu na stavbě I/4 Volyně - Zlešice, přeložka.

Z důvodů uvedených v Preambuli dochází k posunu prací o tři (3) měsíce.

U této zakázky se prodlužuje tímto Dodatkem č. 1 termín pro dokončení díla do 2/2022.

II.

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s bodem III.1 Smlouvy mění a upravují následující ustanovení této Smlouvy takto:

Ruší se článek III.1

- Článek č. III.1 dokončení prací: 9 měsíců od zahájení prací

Nahrazuje se:

- Článek č. III.1 dokončení prací: 12 měsíců od zahájení prací

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 01.12.2021 16:08:43 +01:00

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2021.11.11
14:10:02 +01'00'

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2021.11.15
10:28:35 +01'00'