



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Věc: Návrh na Variaci

Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 28 dle Pod-čl. 13.3
SO/PS – PS – 06 – Technologie ČS

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **GARNETS – BETING – Správce stavby,** [REDACTED]

Datum: 02.04.2021

NÁVRH NA VARIACI: Č.28 – DOPLNĚNÍ ARMATUR PHM, DOPLNĚNÍ UZEMŇOVACÍ SESTAVY, DOPLNĚNÍ DOKLADŮ

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

na základě Vámi zasláního Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na ocenění Variace č. 28:

- a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
- Dodávka a montáž chybějících armatur na rozvodech PHM a odvodušnění
 - Dodávka a montáž uzemňovací sestavy
 - Vyhotovení Protokolu a určení vnějších vlivů kolem výdejního stojanu PHM
 - Provedení kontroly TIČR, dodání protokolu
- b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
- bez časového nároku
- c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 232 357,50 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění variace

S pozdravem

.....
[REDACTED]
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“

.....
Převzal: [REDACTED]
Správce stavby „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“)

adresát

Správce stavby
Sdružení „Garnets – Beting“
(vedoucí sdružení):
 Garnets Consulting a.s.
 Čs. legií 445/4
 415 01 Teplice - Trnovany

Objednatel:
 Ředitelství vodních cest ČR
 Nábřeží L. Svobody 1222/12
 110 15 Praha 1



IDS – inženýrské a dopravní stavby
Olomouc, a.s.

manažer projektu
 Albertova 229/21
 779 00 Olomouc – Nová Ulice

<i>váš dopis značky / ze dne</i>	<i>naše značka</i>	<i>vyřizuje</i>	<i>místo odeslání / dne</i>
- / -	SpS/VU/P28/2021	[redacted]	Praha / 2. 4. 2021

Smlouva: Smlouva o dílo – „**Rekreační přístav Veselí nad Moravou**“ – mezi Objednatelem (ŘVC ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019.

Dílo: **Rekreační přístav Veselí nad Moravou**

Věc: **Pokyn Správce stavby č. 28 k provedení Variace podle Pod-čí. 13.3 Smluvních podmínek SoD**

Vážený pane inženýre,

Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn:

a) Popis navrhované práce

Dodávka a montáž chybějících armatur na rozvodech PHM a odvzdušnění. Dodávka a montáž uzemňovací sestavy. Vyhotovení Protokolu a určení vnějších vlivů kolem výdejního stojanu PHM. Provedení kontroly TIČR, dodání protokolu.

b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu

Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby.

c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace

Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci stavby k odsouhlasení.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby.

S pozdravem

[redacted]
 vedoucí týmu Správce stavby
 za Sdružení „Garnets – Beting“

ROZPIS OCENĚNÍ POLOŽEK KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 28

Stavba:

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Objekt:

PS 06 - Technologie ČS

Soupis:

PS 06.1 - Nádrž PHM, PS 06.2 - Potrubí PHM, PS 06.3 - Stožan PHM

Místo:

Datum:

02.04.2021

Zadavatel:

ŘVC ČR

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

IDS - Olomouc a.s.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Typ kontraktu	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

232 357,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Typ kontraktu	Cenová soustava
1	K	R_61.13	Protišlehové spojky, rohová, dodávka a montáž 4 x rohová,	kus	4,000	██████████	██████████	paušální	R-informační cena
2	K	R_61.14	Protišlehové spojky, BA, dodávka a montáž 1 x BA	kus	1,000	██████████	██████████	paušální	R-informační cena
3	K	R_61.15	Protišlehové spojky, MN, dodávka a montáž 2 x MN	kus	2,000	██████████	██████████	paušální	R-informační cena
4	K	R_61.16	Uzávěr kulový DN 50, dodávka a montáž	kus	3,000	██████████	██████████	paušální	R-informační cena
5	K	R_61.17	Uzemnění navijáku, dodávka a montáž	kus	1,000	██████████	██████████	paušální	R-informační cena
6	K	R_61.18	Protokol o určení vnějších vlivů	kus	1,000	██████████	██████████	paušální	R-informační cena
7	K	R_61.19	Revize TIČR	kus	1,000	██████████	██████████	paušální	R-informační cena

Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu	kód pol.:	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství		
1	R_61.13	Protišleňové spojky, rohová, dodávka a montáž	KUS	4,000		
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	85 100,00	Jednotková cena položky v Kč	21 275,00	
Způsob ocenění	Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.					
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka agregované položky		1,00		
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		THP	Nh	1,0000		
		Mzdy celkem				
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		Odvody z mezd	Kč	450,00		
		Protišleňová spojka - rohová				
		Nabídka - ADAST	kus	4,0000		
		Ostatní přímé náklady celkem				
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				
		Režie				
		Výrobní režie	%	5,00		
		Správní režie	%	5,00		
		Režie celkem				
		Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady + režie celkem				
		Zisk	%	5,00		
		Cena celkem na jednotku množství:				85 099,25

Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu	kód pol.:	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství		
2	R_61.14	Protišleňové spojky, BA, dodávka a montáž	KUS	1,000		
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	15 525,00	Jednotková cena položky v Kč	15 525,00	
Způsob ocenění	Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.					
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka agregované položky		1,00		
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		THP	Nh	0,4000		
		Mzdy celkem				
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		Odvody z mezd	Kč	180,00		
		Protišleňová spojka BA				
		Nabídka - ADAST	kus	1,0000		
		Ostatní přímé náklady celkem				
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				
		Režie				
		Výrobní režie	%	5,00		
		Správní režie	%	5,00		
		Režie celkem				
		Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady + režie celkem				
		Zisk	%	5,00		
		Cena celkem na jednotku množství:				15 523,43

Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu	kód pol.:	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství		
3	R_61.15	Protišleňové spojky, MN, dodávka a montáž	KUS	2,000		
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	21 390,00	Jednotková cena položky v Kč	10 695,00	
Způsob ocenění	Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.					
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka agregované položky		1,00		
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		THP	Nh	0,2000		
		Mzdy celkem				
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		Odvody z mezd	Kč	90,00		
		Protišleňová spojka MN				
		Nabídka - ADAST	kus	2,0000		
		Ostatní přímé náklady celkem				
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				
		Režie				
		Výrobní režie	%	5,00		
		Správní režie	%	5,00		
		Režie celkem				
		Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady + režie celkem				
		Zisk	%	5,00		
		Cena celkem na jednotku množství:				21 388,98

Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu	kód pol.:	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství		
4	R_61.16	Uzávěr kulový DN 50, dodávka a montáž	KUS	3,000		
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	30 360,00	Jednotková cena položky v Kč	10 120,00	
Způsob ocenění	Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.					
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka agregované položky		1,00		
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		THP	Nh	0,3000		
		Mzdy celkem				
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		Odvody z mezd	Kč	135,00		
		Uzávěr kulový DN 50, D+M				
		Nabídka - ADAST	kpl	3,0000		
		Ostatní přímé náklady celkem				
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				
		Režie				
		Výrobní režie	%	5,00		
		Správní režie	%	5,00		
		Režie celkem				
		Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady + režie celkem				
		Zisk	%	5,00		
		Cena celkem na jednotku množství:				30 350,97

Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu	kód pol.:	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství		
5	R_61.17	Uzemnění navijáku, dodávka a montáž	KUS	1,000		
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	21 332,50	Jednotková cena položky v Kč	21 332,50	
Způsob ocenění	Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.					
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka agregované položky		1,00		
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		THP	Nh	1,2000		
		Mzdy celkem				
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		Odvody z mezd	Kč	540,00		
		Naviják pro uzemnění plavidel				
		Nabídka - ADAST	kpl	1,0000		
		Ostatní přímé náklady celkem				
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				
		Režie				
		Výrobní režie	%	5,00		
		Správní režie	%	5,00		
		Režie celkem				
		Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady + režie celkem				
		Zisk	%	5,00		
		Cena celkem na jednotku množství:				21 324,30

Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu	kód pol.:	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství		
6	R_61.18	Protokol o určení vnějších vlivů	KUS	1,000		
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	13 800,00	Jednotková cena položky v Kč	13 800,00	
Způsob ocenění	Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.					
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka agregované položky		1,00		
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		THP	Nh	2,4000		
		Mzdy celkem				
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		Odvody z mezd	Kč	1 080,00		
		Protokol o určení vnějších vlivů				
		Nabídka - ADAST	kpl	1,0000		
		Ostatní přímé náklady celkem				
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				
		Režie				
		Výrobní režie	%	5,00		
		Správní režie	%	5,00		
		Režie celkem				
		Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady + režie celkem				
		Zisk	%	5,00		
		Cena celkem na jednotku množství:				13 799,02

Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu	kód pol.:	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství		
7	R_61.19	Revize TIČR	KUS	1,000		
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	44 850,00	Jednotková cena položky v Kč	44 850,00	
Způsob ocenění	Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.					
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka agregované položky		1,00		
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		THP	Nh	1,2000		
		Mzdy celkem				
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		Odvody z mezd	Kč	540,00		
		Revize TIČR				
		Nabídka - ADAST	kpl	1,0000		
		Ostatní přímé náklady celkem				
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				
		Režie				
		Výrobní režie	%	5,00		
		Správní režie	%	5,00		
		Režie celkem				
		Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady + režie celkem				
		Zisk	%	5,00		
		Cena celkem na jednotku množství:				44 841,26

Změnový list č. 28/2021

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreční přístav Veselí nad Moravou
S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Číslo projektu 562 553 0005

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

Pořadové číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 06 - Technologie ČS

PS 06

28

Název ZBV: Variace č. 28 - DOPLNĚNÍ ARMATUR PHM, DOPLNĚNÍ UZEMŇOVACÍ SESTAVY, DOPLNĚNÍ DOKLADŮ

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: SPOLEČNOST Rekreční přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník LABSKÁ, strojírna a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice, IČO: 45538093)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Návrh na Variace č. 28 - DOPLNĚNÍ ARMATUR PHM, DOPLNĚNÍ UZEMŇOVACÍ SESTAVY, DOPLNĚNÍ DOKLADŮ

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě požadavku zástupce Investora bylo provedeno dopracování Protokolu a určení vnějších vlivů kolem výdejního stojanu PHM, dále byla provedena Technická inspekce ČR na elektrorozvodech PHM. V souvislosti s chybějícími položkami bylo provedeno doplnění armatur rozvodů PHM a jejího odvodušnění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	232 357,50 Kč	232 357,50 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	0 dnů

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací a z důvodu návaznosti dílčích činností.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření: AD nemá námitek.				
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
číslo smlouvy : S/RVC/078/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	15.11.2021	
týká se bodu :	281 152,58 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel	jméno	██████████	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	██████████	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	Podpis
				Číslo paré: