



KUMSP00T0JVI

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -1-

| | | |
|---------------|------|-----------|
| 01857/2016/11 | 2016 | KR |
| poř. číslo | rok | zkr. odb. |

Veřejná zakázka č.: 136/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 01857/2016/KŘ

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| IČ: | 70890692 | Ing. Ivanem Strachoněm náměstkem hejtmána kraje |
| DIČ: | CZ70890692 | |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. | |
| číslo účtu: | 27-1650676349/0800 | |

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Milan Novotný, vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 608,

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 201,

Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 280, 733 166 793, e-mail: vera.stefkova@msk.cz.

(dále jen „objednatel“)

2. TOKAMA stavební s.r.o.

se sídlem: Ostravská 843, 739 25 Sviadnov
zastoupena: Markem Vításkem, jednatelem společnosti
IČ: 01445961
DIČ: CZ01445961
bankovní spojení: Raiffaisenbank a.s.
číslo účtu: 7753789001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55824

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2016 smlouvu o dílo č. 01857/2016/KŘ (dále jen smlouva), na provedení stavby „Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, rekonstrukce sociálních zařízení“.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“):

Handwritten mark

- Dodávka a montáž 15 ks baterií umyvadlových, nástěnných, pákových, chromovaných s výpustí v pavilonu A a dodávka a montáž 33 ks baterií umyvadlových, nástěnných, pákových, chromovaných s výpustí v pavilonu D.
 - Dodávka a montáž 2 ks kombi klozetu.
3. V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již s ohledem na provedení výše uvedených víceprací nejsou nutné (dále též „méněpráce“):
- Dodávka a montáž 15 ks baterií umyvadlových, stojánkových, pákových, chromovaných s výpustí v pavilonu A a dodávka a montáž 33 ks baterií umyvadlových, stojánkových, pákových, chromovaných s výpustí v pavilonu D.
4. Všechny výše uvedené dodatečné práce a dodávky nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a výkazu výměr a jejich realizace je nezbytná pro řádné a úplné dokončení díla.

5. Cena sjednaných víceprací činí:

Cena víceprací bez DPH 41 960,- Kč

DPH 21 % 8 811, 60,- Kč

cena víceprací včetně DPH 50 771,60 ,- Kč

6. Cena neprovedených méněprací činí:

Cena méněprací bez DPH 36 960,- Kč

DPH 21 % 7 761,60 ,- Kč

cena méněprací včetně DPH 44 721,60,- Kč

III.

Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
3. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný list stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha tohoto dodatku.
4. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

| | Cena bez DPH | DPH základní sazba 21 % | Cena celkem vč. DPH |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Cena za dílo (v Kč) | 2 188 770,65,- Kč | 459 641,84,- Kč | 2 648 412,49,- Kč |


5. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí stavby je příloha č. 1 Souhrnný list stavby.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 1071/2016 ze dne 23.8.2016


V Ostravě dne 24 -08- 2016



za objednatele

Ing. Ivan Strachoň
na základě pověření
hejtmana kraje

Ve Sviadnově dne 10.8.2016



za zhotovitele
Marek Vitásek
jednatel společnosti



Handwritten signature and date 16

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201601
 Stavba: Stavební úpravy sociálních zařízení v objektu Gymnázia a SOŠ Frýdek-Místek

JKSO:
 Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:
 Datum: 10.08.2016

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 TOKAMA stavební s.r.o.

IČ: 01445961
 DIČ: CZ01445961

Projektant:
 Ing. Milošlav Klich

IČ: 44929684
 DIČ: CZ

Zpracovatel:
 Ing. Jana Koběřská

IČ: 69215464
 DIČ:

Poznámka:
 Jednotkové ceny vycházejí z cenové úrovně ÚRS Praha a.s. 2015/1

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtů | 2 188 770,65 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

Cena bez DPH **2 188 770,65**

| | | | | |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 2 188 770,65 | 459 641,84 |
| DPH snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 2 648 412,49 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201601

Stavba: Stavební úpravy sociálních zařízení v objektu Gymnázia a SOŠ Frýdek-Místek

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 10.08.2016

Objednatel:

Projektant: Ing. Miroslav Klich

Zhotovitel: TOKAMA stavební s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jana Koběřská

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|-----------|---------------------|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů | | 2 188 770,65 | 2 648 412,49 |
| SO01 | Objekt A1 | 775 251,47 | 938 054,28 |
| SO02 | Objekt D2 | 1 413 519,18 | 1 710 358,21 |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 | 0,00 |
| Vyplň vlastní | | 0,00 | 0,00 |
| Vyplň vlastní | | 0,00 | 0,00 |
| Vyplň vlastní | | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 2 188 770,65 | 2 648 412,49 |