

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Speciální základní škola Augustina Bartoše, IČO 70841144, se sídlem Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 54232 Úpice**

se sídlem Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 54232 Úpice

IČO 70841144

zástupce Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **PS - STAV Náchod s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 31554 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

se sídlem Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

IČO 28858531

DIČ CZ28858531

zástupce Pavel Sedláček, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 2 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. V rámci této změny dochází ke změně termínu realizace díla. Spolu s touto změnou jsou dle skutečnosti konkretizovány ostatní termíny plnění, které zůstávají nezměněny.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce ve smyslu článku I. odst. 2
2. Tabulka s termíny plnění dle článku 6 odst. 6.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Termín zahájení plnění zakázky	01. 06. 2021
Termín ukončení stavebních prací kromě ZL č. 2	01. 12. 2021
Termín ukončení díla včetně kolaudace	15. 12. 2021

3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Ceny dle původní smlouvy o dílo	
Stavební práce - cena v Kč bez DPH	4.155.672,81
VZT – cena v Kč bez DPH	1.182.427,54
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	4.000,00
Ceny dle dodatku č. 1	
Vícepráce v Kč bez DPH	332.702,35
Méněpráce v Kč bez DPH	-35.643,72
Stavební práce - cena v Kč bez DPH	4.452.731,44
VZT – cena v Kč bez DPH	1.182.427,54
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	4.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	5.639.158,98
DPH v Kč samostatně	1.184.223,39
Celková cena díla v Kč včetně DPH	6.823.382,37

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.



2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnový list č. 1 a 2

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

Mgr. Jana Kulhánková
ředitelka

.....


Pavel Sedláček
jednatel

strana 3 (celkem 3)





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 01 - zateplení		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Speciální základní škola Augustina Bartoše, IČO 70841144, se sídlem Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 54232 Úpice	Datum: 02.08.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL1		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
1) Osekání stávající fasády				
2) Hromosvody a nové elektrorozvody				
3) Antigrafity				
4) Malby				
Popis a zdůvodnění změny:				
1) Během realizace byla provedena odtahová zkouška, při které bylo zjištěno, že podklad nevyhovuje montáži zateplení. Stávající fasáda musí být osekána.				
2) Během realizace bylo zjištěno, že stávající hromosvody není možné znovu použít. Z tohoto důvodu budou instalovány hromosvody nové. Dále bylo během realizace zjištěno, že původní elektrorozvody do garáže jsou nefunkční. Z tohoto důvodu bude provedena instalace nových elektrorozvodů.				
3) Dle požadavku provozovatele bude čelní stěna do 1.NP objektu opatřena antigrafity nátěrem.				
4) Během realizace bylo zjištěno, že stav omítek vyžaduje provést výmalbu ve větších plochách, než uvažuje PD a i v jiných prostorech, než uvažuje PD.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531				
Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM				
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM				
Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM				
Příloha: oceněný výkaz výměr dodavatelem				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01 - zateplení
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	02.08.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
1) Osekání stávající fasády		
2) Hromosvody a nové elektrorozvody		
3) Antigrafity		
4) Malby		
Popis a zdůvodnění změny:		
1) Během realizace byla provedena odtahová zkouška, při které bylo zjištěno, že podklad nevyhovuje montáži zateplení. Stávající fasáda musí být osekána.		
2) Během realizace bylo zjištěno, že stávající hromosvody není možné znovu použít. Z tohoto důvodu budou instalovány hromosvody nové. Dále bylo během realizace zjištěno, že původní elektrorozvody do garáže jsou nefunkční. Z tohoto důvodu bude provedena instalace nových elektrorozvodů.		
3) Dle požadavku provozovatele bude čelní stěna do 1.NP objektu opatřena antigrafitou nátěrem.		
4) Během realizace bylo zjištěno, že stav omítek vyžaduje provést výmalbu ve větších plochách, než uvažuje PD a i v jiných prostorech, než uvažuje PD.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-33.993,72	241.611,29	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
207.617,54	Bez vlivu na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<u>Ing. Luboš Kasper</u> 		
Datum: 02. 08. 2021	Datum: 02. 08. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-02-03
Stavba: SPZŠ Úpice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH -33 993,72

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-33 993,72	-7 138,68
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH v CZK -41 132,40

Projektant



Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel



Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-02-03

Stavba: SPZŠ Úpice

Místo:

Datum:

3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-33 993,72	-41 132,40
ZL01 Odpočty	Úpice	-33 993,72	-41 132,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPZŠ Úpice

Objekt:

ZL01 Odpočty - Úpice

Místo:

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-33 993,72
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-33 993,72
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-33 900,78
1	K	622525201	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 10%	m2	-758,545	35,20	-26 700,78
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-7 200,00
3	K	98513RP06	P06 Hromosvod od okapové hrany dočasně domontovat. Po provedení ETICS znovu osadit nové vedení do PZ uchýtek po 1500mm. V průběhu stavby musí být vždy alespoň jeden svod funkční.	kus	-2,000	3 600,00	-7 200,00
D		998	Přesun hmot				-92,94
4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,296	314,00	-92,94

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-02-03
Stavba: SPZŠ Úpice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 241 611,29

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	241 611,29	50 738,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 292 349,66

Zpracovatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-02-03

Stavba: SPZŠ Úpice

Místo:

Datum:

3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		241 611,29	292 349,66
ZL01 Přípočty	Úpice	241 611,29	292 349,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPZŠ Úpice

Objekt:

ZL01 Přípočty - Úpice

Místo:

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							241 611,29	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				155 685,17	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				6 423,65	
1	K	319231212	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 300 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	3,548	1 810,50	6 423,65	CS ÚRS 2021 02 koef. 0,71
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319231212					
		VV	(3,6+5,5+0,4)*0,3		2,850			
		VV	(1,15+0,4)*0,45		0,698			
		VV	Součet		3,548			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 225,16	
2	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	899,634	56,94	51 225,16	CS ÚRS 2021 02 koef. 0,71
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015391					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 825,85	
21	K	000RP01	Dodávka a montáž Hromosvodu a dalších Elektroinstalace dle soupisu	soubor	1,000	35 825,85	35 825,85	R
D		997	Přesun sutě				62 210,51	
3	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	53,111	143,00	7 594,87	SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997006512					
4	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	53,111	563,03	29 903,09	CS ÚRS 2021 01 koef. 0,71
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013113					
5	K	997013519	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	796,665	11,00	8 763,32	SOD
		VV	"odvoz do 15 km"					
		VV	53,111*15		796,665			
		VV	Součet		796,665			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	53,111	300,30	15 949,23	SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				85 926,12	
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				14 880,00	
7	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborník Regulace otopného systému	hod	40,000	372,00	14 880,00	CS ÚRS 2021 01 koef. 0,71
D		783	Dokončovací práce - nátěry				36 277,96	
11	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	18,000	3,58	64,44	CS ÚRS 2021 01 koef. 0,71
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783801401					
		VV	18		18,000			
12	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zmitých a štukových omítek	m2	18,000	47,64	857,52	CS ÚRS 2021 01 koef. 0,71
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783813131					
		VV	3*(5*1,2)		18,000			
		VV	Součet		18,000			
13	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zmitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	18,000	126,38	2 274,84	CS ÚRS 2021 01 koef. 0,71
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783817421					
		VV	3*(5*1,2)		18,000			
		VV	Součet		18,000			
14	K	783846523	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zmitých, štukových	m2	148,860	222,23	33 081,16	CS ÚRS 2021 02 koef. 0,71
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783846523					
		VV	0,8*10		8,000			
		VV	0,5*10*2		10,000			
		VV	0,5*9		4,500			
		VV	2,3*1,6		3,680			
		VV	(1,7*4)*1,1		7,480			
		VV	5*2		10,000			
		VV	2,3*1,3		2,990			
		VV	0,8*4		3,200			
		VV	1,1*1,8		1,980			
		VV	2,8*1,2		3,360			
		VV	1,8*(0,4+0,4)		1,440			
		VV	"vstup"					
		VV	(2,8*3)*2+1		17,800			
		VV	Součet		74,430			
		VV	"dvojnásobný nátěr"					
		VV	74,43*2		148,860			



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E-mail: novakova@ps-stav.cz
774050919

VEKO CZ s.r.o.
Parkány 466
547 01 Náchod
IČO 25958984
DIČ CZ25958984

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici – stavební práce“


- D+M hromosvodu a elektromontáže

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 30.09.2021


Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH	35.825,85
Cena DPH	7.523,43
Cena celkem včetně DPH	43.349,28

V... NÁCHODĚ dne 22.09.2021



Mj	počet	JC mat.	JC mont.	Celkem materiál		Celkem montáž		Celkem mat.+mont.
				21 569,85 Kč	materiál	14 256,00 Kč	montáž	
ks								
ks								
m	15	86,32	0,00	1 489,04	0,00	0,00	0,00	1 489,04
ks	1	17,57	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	20,20
ks	26	4,28	0,00	122,93	0,00	0,00	0,00	122,93
ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ks	2	547,01	0,00	1 258,11	0,00	0,00	0,00	1 258,11
ks	3	256,60	0,00	885,28	0,00	0,00	0,00	885,28
ks	6	48,35	0,00	333,60	0,00	0,00	0,00	333,60
ks	6	4,34	0,00	29,91	0,00	0,00	0,00	29,91
ks	4,32	183,81	0,00	913,17	0,00	0,00	0,00	913,17
m	8	28,79	0,00	264,90	0,00	0,00	0,00	264,90
ks	4	26,06	0,00	119,87	0,00	0,00	0,00	119,87
ks	3	26,06	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90
ks	2	26,06	0,00	59,93	0,00	0,00	0,00	59,93
ks	2	547,01	0,00	1 258,11	0,00	0,00	0,00	1 258,11
ks	14	28,26	0,00	454,91	0,00	0,00	0,00	454,91
ks	14	48,64	0,00	750,97	0,00	0,00	0,00	750,97
ks	1	909,44	0,00	1 045,85	0,00	0,00	0,00	1 045,85
kpl	1	5 232,50	0,00	6 017,38	0,00	0,00	0,00	6 017,38
kpl	1	590,53	0,00	679,10	0,00	0,00	0,00	679,10
kpl	1	0,00	14 256,00	0,00	14 256,00	0,00	14 256,00	14 256,00
kpl	1	5 023,20	0,00	5 776,68	0,00	0,00	0,00	5 776,68





PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: novakova@ps-stav.cz
774050919

Vladimír Kropáček
Kramolna 233, 547 01 Náchod
tel/fax: +420 491 428 888
IČ: 444 41 835, DIČ: CZ6405162445

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici – stavební práce“

- D+M hromosvodu a elektromontáže

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 30.09.2021

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

..... 39 061,33


Cena DPH

..... 8 202,88

Cena celkem včetně DPH

..... 47 264,21

V.....Kramolně.....dne 20.9.2021



IČ: 444 41 835, DIČ: CZ6405162445

Elektroinstalace, hromosvod		Celkem materiál		Celkem montáž		Celkem mat.+mont.	
celkem bez DPH		24 805,33 Kč		14 256,00 Kč		39 061,33 Kč	
Druh dodávek a montáží		materiál		montáž		Celkem	
MJ	počet	JC mat.	JC mont.				
ks							
ks							
m	15	99,27	0,00	1 712,40	0,00	1 712,40	
ks	1	20,20	0,00	23,23	0,00	23,23	
ks	25	4,92	0,00	141,37	0,00	141,37	
ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ks	2	629,06	0,00	1 446,83	0,00	1 446,83	
ks	3	295,09	0,00	1 018,07	0,00	1 018,07	
ks	6	55,60	0,00	383,64	0,00	383,64	
ks	6	4,99	0,00	34,40	0,00	34,40	
ks	4,32	211,38	0,00	1 050,14	0,00	1 050,14	
m	8	33,11	0,00	304,64	0,00	304,64	
ks	4	29,97	0,00	137,85	0,00	137,85	
ks	3	29,97	0,00	103,38	0,00	103,38	
ks	2	29,97	0,00	68,92	0,00	68,92	
ks	2	629,06	0,00	1 446,83	0,00	1 446,83	
ks	14	32,49	0,00	523,15	0,00	523,15	
ks	14	53,64	0,00	863,61	0,00	863,61	
ks	1	1 045,85	0,00	1 202,73	0,00	1 202,73	
kpl	1	6 017,38	0,00	6 919,98	0,00	6 919,98	
kpl	1	679,10	0,00	780,97	0,00	780,97	
kpl	1	0,00	14 256,00	0,00	14 256,00	14 256,00	
kpl	1	5 776,68	0,00	6 643,18	0,00	6 643,18	

Elektroinstalace, hromosvod

Vodič H07V-U 16 žlutozelená (CY 16)

Kabelové oko lisovací Cu leštěné GPH 16x8 KU-L průřez 16mm2/M8

Natloukací příchytka Schnabl DKS 6-20 3003

Montáž zářivkového svítidla

Montážní deska do zateplení KOPOS MDZ KB

Ochranný úhelník OU 1,7 Tremis V360

Držák ochranného úhelníku DOUa-25 Tremis V300

Hmoždinky 12x90

Drát o 8 AlMgSI - průměr 8 mm, měkký 0,135kg/m (350m+20%)

Lišta na kabely KOPOS LHD 20x20 HD 2m bílá

Kryt KOPOS LH 20x20 roh vnitřní HB bílá

Kryt KOPOS LH 20x20 roh vnější HB bílá

Kryt KOPOS LH 20x20 roh plochý HB bílá

Elektroinstalační krabice Kopos KEZ KB do zateplení

Kabel CYKY-J 3x1,5

Kabel CYKY-J 3x2,5

Svítilno LED 50W

Revize hromosvodů

Drobný montážní a označovací materiál včetně příchytěk, atd.

Montáže - Demontážní a montážní práce bez rozlišení (15ksx2,0NH)

Manipulace, doprava, a uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 02 - zateplení		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Speciální základní škola Augustina Bartoše, IČO 70841144, se sídlem Nábřeží pplk. A. Buzla 660, 54232 Úpice	Datum: 25. 10. 2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL2			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Brána, branka				
Popis a zdůvodnění změny:				
Během realizace bylo zjištěno, že není možné opravit vstupní bránu s brankou na zahradu, jak bylo původně plánováno v PD. Z tohoto důvodu bude instalována brána s brankou nová. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám potřebného materiálu a technologie zinkování bude mít tato změna dopad na termín dokončení díla. Novým termínem pro dokončení díla je 15. 12. 2021.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531				
Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM				
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM				
Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ				
Příloha: oceněný výkaz výměr dodavatelem				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 02 - zateplení
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25. 10. 2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Brána, branka		
Popis a zdůvodnění změny:		
Během realizace bylo zjištěno, že není možné opravit vstupní bránu s brankou na zahradu, jak bylo původně plánováno v PD. Z tohoto důvodu bude instalována brána s brankou nová. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám potřebného materiálu a technologie zinkování bude mít tato změna dopad na termín dokončení díla. Novým termínem pro dokončení díla je 15. 12. 2021.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1.650,00	91.091,06	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
89.441,06	15. 12. 2021	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Luboš Kasper	Pavel Sedláček	
[Signature Box]	[Signature Box]	
Datum: 25. 10. 2021	Datum: 25. 10. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-02-03
Stavba: SPZŠ Úpice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 650,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-1 650,00	-346,50
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -1 996,50

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-02-03

Stavba: SPZŠ Úpice

Místo:

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 650,00	-1 996,50
ZL02 Odpočty	Úpice	-1 650,00	-1 996,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPZŠ Úpice

Objekt:

ZL02 Odpočty - Úpice

Místo:

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 650,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 650,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 650,00
1	K	98513RP02	P02 Sloupek branky oplocení. Před provedením ETICS bude demontován, posunut na novou pozici. Konstrukce bude obroušena, očištěna, odmaštěna a natřeba novým křdycím nátěrem	kus	-1,000	1 650,00	-1 650,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-02-03
Stavba: SPZŠ Úpice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 091,06

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	91 091,06	19 129,12
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 110 220,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-02-03

Stavba: SPZŠ Úpice

Místo:

Datum:

3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		91 091,06	110 220,18	
ZL02	Přípočty - Úpice	91 091,06	110 220,18	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPZŠ Úpice

Objekt:

ZL02 - Přípočty - Úpice

Místo:

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							91 091,06	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				91 091,06	
D	767		Konstrukce zámečnické				91 091,06	
1	K	.005R	Demontáž stávající brány	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	R
3	M	.002R	D+M ocelové okenní mříže (suterén) 900/500 mm	m2	5,850	3 605,31	21 091,06	SOD
5	M	553.004R	D+M brána kovová dvoukřídlová s brankou 800mm celkově 4930x1700mm	kus	1,000	64 500,00	64 500,00	R



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E-mail: novakova@ps-stav.cz
774050919



Milan Pavelka

OPRAVY A MONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Semonice 37, Jaroměř IČO: 75468549
tel.: 604 648 022 DIČ CZ7911243252

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici – stavební práce“

- Demontáž stávající a D+M dvoukřídlé kovové brány 4930mm x1700mm s brankou 800mm dle zadání

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 20.10.2021

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

70.000,-


Cena DPH

14.700,-

Cena celkem včetně DPH

84.700,-

V Semonicích dne 19.10.21





PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: novakova@ps-stav.cz
774050919

Vladimír Kropáček
Kramolna 233, 547 01 Náchod
tel/fax: +420 491 428 888
IČ: 444 41 835, DIČ: CZ6405162445

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici – stavební práce“

- Demontáž stávající a D+M dvoukřídlé kovové brány 4930mm x1700mm s brankou 800mm dle zadání

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 20.10.2021

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

48.500,-


Cena DPH

16.485,-

Cena celkem včetně DPH

94.985,-

V KRAMOLNĚ dne 18.10.2021



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici – stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	5 342 100,35 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 241 611,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 33 993,72 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 241 611,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 33 993,72 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	275 605,01 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	275 605 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	5,16 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	5 342 100,35 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	5 342 100,35 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 91 091,06 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 1 650,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 91 091,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 1 650,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	92 741,06 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	1,74 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		5 342 100,35 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 91 091,06 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 650,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		89 441,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,67 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 332 702,35 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 35 643,72 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	297 058,63 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	5 342 100,35 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	5 639 158,98 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	5 639 158,98 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jan Baše