



## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„ČOV České Budějovice – obnova aeračních elementů na biologické lince č. I.“

číslo smlouvy objednatele: 2021001490  
číslo smlouvy zhotovitele: TR/1008/2021  
číslo veřejné zakázky: 21113




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem  
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 208  
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: ENVI-PUR, s.r.o.  
sídlo: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167596  
zastoupený: Ing. Pavlem Hnojnou, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Ing. Tomášem Roztočilem, obchodním ředitelem  
IČO: 25166077  
DIČ: CZ25166077  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 1. 9. 2021. Smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
- předmětu díla
  - ceny díla
  - doby plnění
  - podmínek plnění díla
4. Důvody změny závazku:
- S ohledem na nečekaný vývoj na trhu (problémy s dodávkami provzdušňovacích elementů) bylo mezi smluvními stranami rozhodnuto o přerušení prací, resp. posunu předání staveniště, do doby zajištění dodávky aeračních elementů a do doby vhodných klimatických podmínek pro provádění prací. Z tohoto důvodu smluvní strany upřesňují podmínky provádění díla, a to především v souvislosti rozhodnutím vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihočeského kraje.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
- § 222 odst. 3 ZZVZ
  - § 222 odst. 4 ZZVZ
  - § 222 odst. 5 ZZVZ
  - § 222 odst. 6 ZZVZ
  - § 222 odst. 7 ZZVZ
  - § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se doplňuje znění čl. III smlouvy o nový odst. 7.
- Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

### **III. Doba plnění**

*7. Zhotovitel je povinen, bez dotčení termínů jinak daných touto smlouvou, při provádění prací dotčených rozhodnutím vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihočeského kraje, č. j. KUJCK89441/2021, ze dne 23. 8. 2021, dodržet lhůtu danou tímto rozhodnutím, tj. lhůtu 2 měsíce od data zahájení výměny aeračních elementů, nejpozději do 30. 6. 2022. V případě, kdy dojde ze strany zhotovitele k porušení této povinnosti, a objednatel bude v souvislosti s tímto porušením adresátem jakékoli peněžité či nepeněžité sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci objednateli nahradit.*

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 8. 11. 2021, č. 1326/2021.

V Českých Budějovicích

V Praze

ing. Pavel Hnojna  
Digitálně podepsal  
ing. Pavel Hnojna  
Datum: 2021.11.15  
14:50:37 +01'00'

---

Ing. Jiří Svoboda, primátor  
statutární město České Budějovice

---

Ing. Pavel Hnojna, jednatel společnosti  
ENVI-PUR, s.r.o.