

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 7. ÚNORA 2020

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)

Uzavřený mezi:

Collegium Bohemicum, o.p.s.

sídlem: Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená: PhDr. Petrem Kourou, Ph.D., ředitelem

e-mail: koura@collegiumbohemicum.cz

IČ: 27309231

DIČ: CZ27309231

(dále jen „objednatel“)

a

David Syrovátka

se sídlem: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně „smluvní strany“)

1 PREAMBULE

1. Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 7.2. 2020 Smlouvu o dílo v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné nadlimitní zakázky s názvem **Collegium Bohemicum, o.p.s. - výstavba muzejní expozice „Naši Němci“**, (dále též „**Smlouva o dílo**“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. října 2020, realizované objednatelem, jakožto zadavatelem, kdy předmětem předmětné smlouvy o dílo je činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele spočívající v zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací ve stupni DTPE pro provedení I. a II. části Expozice k dějinám Němců v českých zemích vypracované **Projektíi architekti s.r.o.**, IČ: 27118436 (dále též „**dílo**“). Následně objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1. října dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, na základě kterého došlo k prodloužení lhůty pro vyhotovení díla o 92 dní a dne 22.12.2020, na základě kterého došlo k prodloužení lhůty pro zhotovení díla o 78 dní, a to zejména z důvodu, že osoby uvedené v tomto dodatku č. 1, jak na straně zhotovitele, tak na straně objednatele byly v zákonem stanovené karanténě z důvodu pandemie COVID-19 a tedy došlo k zásahu vyšší moci, kterou strany nemohly jakkoliv předvídat a nebylo fakticky z důvodu zásahu vyšší moci spočívající v pandemii COVID-19 a související povinnosti karantény možno plnit předmět Smlouvy o dílo a dále dle dodatku č. 2 z důvodu trvání vyšší moci – výjimečného stavu a celosvětové pandemie COVID-19, kdy nezaviněním smluvních stran došlo k situaci, objednatel nemůže získat potřebné zápůjčky exponátů, které mají být instalovány spolu s předmětem díla, tak i dochází ke značným celosvětovým zpožděním dodávek audiovizuálních technologií, které jsou předmětem díla, jakož i nepředpokladatelnému uzavření institucí, které mají zapůjčit exponáty, které se mají stát součástí výstavního fundusu (předmětu díla).

Dále došlo dne 2.3.2021 k uzavření dodatku č. 3, kdy však prokazatelně trval stav celosvětové pandemie COVID-19 a trvání nouzového stavu dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, kdy tento nouzový stav byl v České republice ukončen až dne 11.4.2021.

Dne 14. května 2021 byl uzavřen dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, a to taktéž na základě skutečností spočívajících v zásahu Vyšší moci (tak, jak je tato Vyšší moc definována v dodatku č. 4), kdy byla doba plnění tímto dodatkem č. 4 prodloužena o 40 dní.

2. Objednatel obdržel od zhotovitele přípis ze dne 31.5.2021, kdy tento byl objednateli osobně předán krátkou cestou téhož dne (dále též „**Přípis zhotovitele**“). Na tento Přípis zhotovitele reagoval objednatel dne 31.5.2021 a tato písemná reakce byla týž den předána krátkou cestou zhotoviteli (dále též „**Replika objednatele**“).
3. Zhotovitel informuje v Přípisu zhotovitele, že, ke dni doručení Přípisu zhotovitele neobdržel zhotovitel od objednatele následující podklady nutné pro úplnou realizaci díla:
 1. grafické podklady pro část výstavních místností
 2. odborné texty do výstavy
 3. seznam exponátů a koncepce místností 222 a 223
 4. audiovizuální obsahy, za jejichž zprovoznění ve výstavě nese zhotovitel jako dodavatel audiovizuální techniky zodpovědnost

a tedy došlo ze strany objednatele k prodlení, za něž nenese zhotovitel odpovědnost a kdy toto prodlení objednatele je překážkou včasného předání díla.

V Replíce objednatele informuje objednatel zhotovitele, že za nedodání podkladů objednatel fakticky nemůže, neboť mu shora uvedené poklady nebyly taktéž dodány jinými dodavateli, resp. muzei, galeriemi, knihovnami, archivy, resp. práce na změně koncepce místností 222 a 223 byly zpožděny pandemií COVID-19, resp. některé audiovizuální obsahy byly zpožděny taktéž z důvodu pandemie COVID-19 (např. písně).

Smluvní strany na základě skutečností uvedených v Přípisu zhotovitele a Repliky objednatele uzavřely dne 21.6.2021 dodatek označený jako Dodatek č. 5 (byť tento měl být označen jako Dodatek č. 6 – kdy jde o zjevnou chybu v psaní a počtech), na jehož základě došlo k prodloužení lhůty pro předání a převzetí díla do 140 dní ode dne podpisu tohoto dodatku.

4. Smluvní strany konstatují, že na základě trvajících skutečností uvedených v Přípisu zhotovitele a Repliky objednatele, tedy že objednatel z důvodů stojících mimo jeho sféru vlivu nemohl objektivně dodat veškeré nutné podklady a věci pro dodělání předmětného díla zhotoviteli, **neboť je ani on (objednatel) z důvodu prodlení dodavatelů a z důvodu vyšší moci doposud nemá k dispozici.**
5. Smluvní strany konstatují, že pojmy a výrazy uvedené ve Smlouvě o dílo a následných dodatcích se použijí i pro tento Dodatek č. 7, nestanoví-li tento Dodatek č. 7 jinak.

2 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany sjednávají z důvodů popsaných v PREAMBULI tohoto dodatku č. 7 tento Dodatek:


Smluvní strany sjednávají, že z důvodů uvedených v tomto Dodatku č. 7 se prodlužuje termín plnění Smlouvy o dílo, tedy předání a převzetí dokončeného díla stanovený v čl. 3 odst. 3.1. bod (ii) Smlouvy o dílo nejpozději do **dvou měsíců ode dne podpisu tohoto dodatku.**

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 7 nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 7 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, které smluvní strany opatří svým podpisem.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k jeho plnění, když tento dodatek je uzavřen na základě vážné, omylu prosté a svobodně projevené vůle.


Dne 8. listopadu 2021



.....
Collegium Bohemicum, o.p.s.

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Dne 8. listopadu 2021



.....
David Syrovátka