



KUJCP010XDIV

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/052/21  
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/052/21/1

č. smlouvy zhotovitele: SZ/056/2021  
č. tohoto dodatku: --

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „J sme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK)  
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)  
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**MUDr. Martin Kuba**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**JUDr. Andrea Tetourová**, pověřena vedením odboru dopravy a silničního  
hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:  
**Ing. Štěpánka Bednářová**, investiční technik odboru veřejných zakázek a  
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. [REDACTED]

**K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):**  
**IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem  
IČO: 25023446  
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Martin Dostál, tel. + [REDACTED]  
Ing. Michal Špiroch, tel. [REDACTED]  
(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.**  
se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice  
IČO: 04852427  
DIČ: CZ04852427  
Bankovní spojení: KB Plzeň, č. účtu 115-2097680207/0100  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni , oddíl C, vložka 32379  
Zastoupená: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel

Odpovědný geodet: Ing. Ivan Pyšek, tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,  
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Milan Hacker tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jiří Mlejnek tel. č. [REDACTED]

e věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Hacker tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

**„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Strakonice“**

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/52/21 ze dne 18. 6. 2021 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Strakonice**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

**Původní znění čl. IV. Cena za dílo** odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/170, Počátky – Čestice	8 765 811,25 Kč	1 840 820,36 Kč	<b>10 606 631,61 Kč</b>
Modernizace silnice III/12250, křiž. MK – Truskovice – Chelčice	7 574 888,38 Kč	1 590 726,56 Kč	<b>9 165 614,94 Kč</b>
Modernizace silnice III/1394, Štěkeň – Čejetice	2 719 555,17 Kč	571 106,59 Kč	<b>3 290 661,76 Kč</b>
Modernizace silnice III/1445, Předslavice – Kakovice	4 402 418,12 Kč	924 507,81 Kč	<b>5 326 925,93 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>23 462 672,92 Kč</b>	<b>4 927 161,31 Kč</b>	<b>28 389 834,23 Kč</b>

**Nové znění čl. IV. Cena za dílo** odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/170, Počátky – Čestice	8 705 157,25 Kč	1 828 083,02 Kč	<b>10 533 240,27 Kč</b>
Modernizace silnice III/12250, křiž. MK – Truskovice – Chelčice	7 571 996,38 Kč	1 590 119,24 Kč	<b>9 162 115,62 Kč</b>
Modernizace silnice III/1394, Štěkeň – Čejetice	2 718 349,17 Kč	570 853,33 Kč	<b>3 289 202,50 Kč</b>
Modernizace silnice III/1445, Předslavice – Kakovice	4 400 249,12 Kč	924 052,32 Kč	<b>5 324 301,44 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>23 395 751,92 Kč</b>	<b>4 913 107,90 Kč</b>	<b>28 308 859,82 Kč</b>



### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č.1 ze dne 24.11.2021 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 2021/2021 ze dne 2.12.2021


V Českých Budějovicích dne  
za objednatele:

2.12.21


Ve Vejpřnicích dne  
za zhotovitele:

1.12.2021






MUDr.  
hejtm



je



hice  
427

<b>Stavba:</b> Oprava a modernizace komunikaci SFDI 2021 – okres Strakonice	č. smlouvy objednatele: <b>SDLJOVZI/052/21</b>														
<b>Úsek:</b> 4 úseky + DIO	č. smlouvy zhotovitele: <b>SZJ/056/2021</b>														
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice															
<b>TDI:</b>	Ing. Martin Dostál, IBR Consulting s.r.o														
<b>Projektant:</b>	David Staněk														
<b>Zhotovitel:</b>	ROADFIN STAVBY s.r.o. Plzeňská 1147, 330 27 Veprnice														
<b>Předmět změny:</b>	DIO dle skutečnosti - Zkrácení doby výstavby , menší výměra svodidel														
<b>Dotčené místo:</b>	Oprava silnice II/170, Počátky - Čestice Modernizace silnice III/12250, křž.MK - Truskovice - Chelčice Modernizace silnice III/1394, Štěkeň - Čejetice Modernizace silnice III/1445, Předslavice - Kakovice														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz.příloha														
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Oprava silnice II/170, Počátky - Čestice méněpráce</td> <td>- 60 654,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Modernizace silnice III/12250, křž.MK - Truskovice - Chelčice méněpráce</td> <td>- 2 892,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Modernizace silnice III/1394, Štěkeň - Čejetice méněpráce</td> <td>- 1 206,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Modernizace silnice III/1445, Předslavice - Kakovice méněpráce</td> <td>- 2 169,00 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem méněpráce bez DPH</b></td> <td><b>- 66 921,00 Kč</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>- 14 053,41 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem</b></td> <td><b>- 80 974,41 Kč</b></td> </tr> </table>	Oprava silnice II/170, Počátky - Čestice méněpráce	- 60 654,00 Kč	Modernizace silnice III/12250, křž.MK - Truskovice - Chelčice méněpráce	- 2 892,00 Kč	Modernizace silnice III/1394, Štěkeň - Čejetice méněpráce	- 1 206,00 Kč	Modernizace silnice III/1445, Předslavice - Kakovice méněpráce	- 2 169,00 Kč	<b>Celkem méněpráce bez DPH</b>	<b>- 66 921,00 Kč</b>	DPH 21%	- 14 053,41 Kč	<b>Celkem</b>	<b>- 80 974,41 Kč</b>
Oprava silnice II/170, Počátky - Čestice méněpráce	- 60 654,00 Kč														
Modernizace silnice III/12250, křž.MK - Truskovice - Chelčice méněpráce	- 2 892,00 Kč														
Modernizace silnice III/1394, Štěkeň - Čejetice méněpráce	- 1 206,00 Kč														
Modernizace silnice III/1445, Předslavice - Kakovice méněpráce	- 2 169,00 Kč														
<b>Celkem méněpráce bez DPH</b>	<b>- 66 921,00 Kč</b>														
DPH 21%	- 14 053,41 Kč														
<b>Celkem</b>	<b>- 80 974,41 Kč</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	Datum:  														
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b> Ing. Martin Dostál	datum: 24.11.2021 podpis: 														
<b>Projektant:</b>	datum: ..... podpis: 														
<b>Investor:</b> Ing. Štěpánka Bednářová	datum: 24.11.2021 podpis: 														
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet změn														

**Rozpočet ke změnóvému listu č. 1 - Část 1**

Názov díla: Oprava a modernizace komunikační SFDH 2021 - okres Střehovské

**MÉNĚPRÁCE**

poř. číslo	část položky	popis položky	měna jedn.	rozpočet ve smlouvě	rozpočet po změně	rozdíl rozpočtů	cenová jednotka Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celkové ceny Kč
účet: Oprava sítěho 0170 Pečátky - Čestice										
objekt: 00101 Oprava sítěho 0170 4,646 - 6,120m										
15	011301	SVOODLO OCEL SILNĚ JEDNOSTR. ÚROVĚŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m	200,000	180,00	-40,000	1 373,00	274 600,00	219 600,00	-54 000,00
16	01207	ODRAZKY NA SVOODLA	m	26,000	21,00	-5,000	509,00	13 234,00	10 689,00	-2 545,00
objekt: doplnění údaje - DRD										
8	014129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	1 050,000	840,00	-210,000	8,00	8 400,00	6 720,00	-1 680,00
8	014429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	300,000	240,00	-60,000	10,00	3 000,00	2 400,00	-600,00
10	016129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - NÁJEMNĚ	KSDEN	45,000	38,00	-8,000	86,00	3 870,00	3 096,00	-774,00
12	016319	DOPRAVNĚ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ	KSDEN	45 000	38 000	-8 000	15,00	675,00	540,00	-135,00
účet: Modernizace sítěho 012209 M. MK - Trutavské - Čestice										
objekt: doplnění údaje - DRD										
8	014129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	800,000	640,00	-160,000	8,00	6 400,00	5 120,00	-1 280,00
8	014429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	200,000	160,00	-40,000	10,00	2 000,00	1 600,00	-400,00
10	016129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - NÁJEMNĚ	KSDEN	80,000	68,00	-12,000	86,00	6 880,00	5 872,00	-1 008,00
12	016319	DOPRAVNĚ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ	KSDEN	80,000	68,00	-12,000	15,00	1 200,00	1 020,00	-180,00
účet: Modernizace sítěho 012304, 012305 - Čestice										
objekt: doplnění údaje - DRD										
8	014129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	300,000	240,00	-60,000	8,00	2 400,00	1 920,00	-480,00
8	014429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	80,000	68,00	-12,000	10,00	800,00	680,00	-120,00
10	016129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - NÁJEMNĚ	KSDEN	30,000	24,00	-6,000	86,00	2 580,00	2 064,00	-516,00
12	016319	DOPRAVNĚ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ	KSDEN	30,000	24,00	-6,000	15,00	450,00	360,00	-90,00
účet: Modernizace sítěho 01445 Pšovské - Koberov										
objekt: doplnění údaje - DRD										
8	014129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	880,000	680,00	-200,000	8,00	7 040,00	5 440,00	-1 600,00
8	014429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	150,000	120,00	-30,000	10,00	1 500,00	1 200,00	-300,00
10	016129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - NÁJEMNĚ	KSDEN	45,000	38,00	-8,000	86,00	3 870,00	3 096,00	-774,00
12	016319	DOPRAVNĚ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ	KSDEN	45,000	38,00	-8,000	15,00	675,00	540,00	-135,00
Rozdíl opravě SaD celkem Kč:										
<b>-56 921,00</b>										

**VÍCEPRÁCE**

poř. číslo	část položky	popis položky	měna jedn.	rozpočet ve smlouvě	rozpočet po změně	rozdíl rozpočtů	cenová jednotka Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celkové ceny Kč
Rozdíl opravě SaD celkem Kč:										
<b>0,00</b>										
Celkový rozdíl opravě SaD celkem Kč:										



5 0  
2 215  
4 6

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SZ\_056\_2021

Stavba: Oprava silnice II/170 Počátky - Čestice - ZL1

Místo: Počátky-Čestice

Datum: 18.11.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o

Zpracovatel: Vavřík Robert, [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-60 654,00</b>	<b>-73 391,34</b>
SO 101	Oprava silnice II/170 4,545 - 6,120km	-57 465,00	-69 532,65
doplnující údaje	Doplnující údaje - DIO	-3 189,00	-3 858,69

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/170 Počátky - Čestice - ZL1

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/170 4,545 - 6,120km

Místo: Počátky - Špic

Datum: 18.11.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel: Vavřík Rob

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-57 465,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-57 465,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-57 465,00
15	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-40,00000	1 373,00	-54 920,00
	W		osazení svodidla , provozní staničení km(4,630-4,830)				
	W		lic svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnici,vzdálenost lice svodidla od silničního tělesa nebude většinou dle normy 1 m				
	W		výška svodidla bude 0,75 m od nivelety vozovky				
	W		svodidlové sloupky budou osazeny beraněním				
	W		( -40)		-40,00000		
	W		Součet				
16	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	-5,00000	509,00	-2 545,00
	W		odrazky budou osazeny v zářezu svodidla po cca 8 m				
	W		(-5)		-5,00000		
	W		Součet				

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/170 Počátky - Čestice - ZL1

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Počátky-Čestice  
Zadavatel: Jihočeský kraj  
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum: 18.11.2021  
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Zpracovatel: Vavřík Robert, [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-3 189,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-3 189,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 189,00
2	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-210,00000	8,00	-1 680,00
	W		délka realizace 15 dní				
	W		(-70*3)		-210,00000		
	W		Součet		-210,00000		
4	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-60,00000	10,00	-600,00
	W		délka realizace 15 dní				
	W		(-20*3)		-60,00000		
	W		Součet		-60,00000		
6	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS NÁJEMNÉ	KSDE N	-9,00000	86,00	-774,00
	W		délka realizace 15 dní				
	W		(-3*3)		-9,00000		
	W		Součet		-9,00000		
6	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-9,00000	15,00	-135,00
	W		délka realizace 15 dní				
	W		(-3*3)		-9,00000		
	W		Součet		-9,00000		



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12250 kř.MK - Truskovice - Chelčice - ZL1

Objekt:

**doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: kř.MK-Truskovice-Chelčice

Datum: 18.11.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert, [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-2 892,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-2 892,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce bourání				-2 892,00
2	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-160,00000	8,00	-1 280,00
	W		délka realizace 20 dní				
	W		(-40*4)		-160,00000		
	W		Součet		-160,00000		
4	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-40,00000	10,00	-400,00
	W		délka realizace 20 dní				
	W		(-10*4)		-40,00000		
	W		Součet		-40,00000		
6	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	-12,00000	86,00	-1 032,00
	W		délka realizace 20 dní				
	W		(-3*4)		-12,00000		
	W		Součet		-12,00000		
8	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-12,00000	15,00	-180,00
	W		délka realizace 20 dní				
	W		(-3*4)		-12,00000		
	W		Součet		-12,00000		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1394 Štěkeň - Čejetice - ZL1

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Štěkeň-Čejetice

Datum: 18.11.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 206,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 206,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 206,00
2	K	914129	DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-60,00000	8,00	-480,00
	W		délka realizace 10 dní		-60,00000		
	W		(-3*2)		-60,00000		
	W		Součet				
4	K	914429	DOPRAV ZNAC 100X150CM OČEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-12,00000	10,00	-120,00
	W		délka realizace 10 dní		-12,00000		
	W		(-6*2)		-12,00000		
	W		Součet				
6	K	916129	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	-6,00000	86,00	-516,00
	W		délka realizace 10 dní		-6,00000		
	W		(-3*2)		-6,00000		
	W		Součet				
8	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-6,00000	15,00	-90,00
	W		délka realizace 10 dní		-6,00000		
	W		(-3*2)		-6,00000		
	W		Součet				

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1445 Předslavice - Kakovice - ZL1

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Předslavice-Kakovice

Datum: 18.11.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert, [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-2 169,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-2 169,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce bourání				-2 169,00
2	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-120,00000	8,00	-960,00
	W		délka realizace 15 dní				
	W		(-40*3)		-120,00000		
	W		Součet		120,00000		
4	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-30,00000	10,00	-300,00
	W		délka realizace 15 dní				
	W		(-10*3)		-30,00000		
	W		Součet		30,00000		
6	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	-9,00000	86,00	-774,00
	W		délka realizace 15 dní				
	W		(-3*3)		-9,00000		
	W		Součet		9,00000		
8	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-9,00000	15,00	-135,00
	W		délka realizace 15 dní				
	W		(-3*3)		-9,00000		
	W		Součet		9,00000		