





PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 46

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	CHYBĚJÍCÍ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	<p>Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl investor a GP upozorněn na nejasnost v projektové dokumentaci v části interiérových truhlářských výrobků. Konkrétně u vestavěných skříní na pokojích pacientů, je počítáno, že skříň bude vysoká 2000mm a zbylá část prostoru na skříní má být provedena v SDK opláštění. V architektonicko-stavební části však s SDK v tomto prostoru není počítáno. Po provedení nacenění doplnění SDK a alternativně provedení tohoto prvku truhlářsky, se investor rozhodl pro truhlářské provedení. Dále se jedná o doplnění půlkulatých nároží pracovních stolů v sesternách, které také nebylo obsaženo v dokumentaci. GP uznal absenci těchto prvků ve výkazu výměr.</p>	
Technické řešení změny:	<p>Prostor nad vestavěnými skříněmi bude proveden až ke konstrukci podhledu truhlářsky. Půlkulaté nároží pracovních stolů bude doplněno.</p>	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet –	PŘÍLOHA ČÍSLO 1
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	103.430Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 7.10.21	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 7.10.21	jméno: Ing. Ondřej Fabián 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 7.10.21	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: 7.10.21	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

ZL 46 - chybějící truhlářské výrobky

Nadpraží vestavěné skříně

Poř.č.	Popis	MJ	Výměra	Jed.cena	Cena
VAR 2	Nábytkové nadpraží vestavěné skříně - doobložkování skříně do stropu v. 2800 mm - LTD barevnost dle dvířek	ks	24,00	2 572 Kč	61 728 Kč
Celkem					61 728 Kč
Sestavy stolů neobsažené v projektu					
VCP	M.Č. 2.53 - Rohová stolová sestava pod oknem	ks	1,00	10 939 Kč	10 939 Kč
VCP	M.Č. 2.53 - čtvrkruhová stolová přístavba	ks	1,00	3 109 Kč	3 109 Kč
VCP	M.Č. 1.24 - Prodloužení stolové plochy	ks	2,00	6 914 Kč	13 827 Kč
VCP	M.Č. 1.66 - Prodloužení stolové plochy	ks	2,00	6 914 Kč	13 827 Kč
Celkem					41 702 Kč
CELKEM ZA DODÁNÍ CHYBĚJÍCÍCH PRVKŮ					103 430 Kč