



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 764/ORM/2016/2

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 764/ORM/16 ze dne 12. 5. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 779/16-RM ze dne 25. 8. 2016 na akci „Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22 - stavební úpravy“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel: Statutární město J i h l a v a

Se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

I.2 Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Sídlo firmy: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zápis v obchod. rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

Zastoupený: Marie Dušková, Ing. Jaroslav Brodíl, Miroslav Tichý

IČO: 62028081

DIČ: CZ 62028081

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ledeč nad Sázavou

Číslo účtu: 2792220237/0100

I.3 Ve věcech smluvních jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Brodíl

Kontaktní osoba za objednatele: Ing. Nataša Mühlová

Ve věcech technických jedná za zhotovitele: Milan Kruml

I.4 Technický dozor investora: STAVONA Tender spol. s r. o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava -
Ing. Radek Soška

I.5 Koordinátor BOZP: Ing. Libor Bílek, Královský Vršek 3551/54, 586 01 Jihlava

I.6. Odpovědný pracovník zhotovitele: Ing. Josef Bernad

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, která se mění následovně:

II. Odstavec II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text – **článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec h)** v tomto znění:

II.2.h. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Současně se upravuje – snižuje o stavební práce, které nebyly realizovány.

Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem investora a zpracovatelem projektové dokumentace.

Jedná se o tyto práce:

stavební část

- Obložení stěn, kryty radiátorů - odpočet
- Čistící zóna za hlavním vstupem do objektu - přípočet

ZTI

- Dopojení stávajících zařizovacích předmětů ve sborovně 2.NP a v přípravě v 1.NP - přípočet

Elektroinstalace

- Doplnění napájení el. ovládání brány - přípočet
- Úpravy stávajících kabelových rozvodů - přípočet
- Zapojení pisoárů, ventilátorů a osoušečů - přípočet

Chodníky

- Změny v konstrukčních vrstvách chodníků – přípočet a odpočet

III. Odstavec IV. CENA ZA DÍLO :

III.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou a jsou samostatnou součástí této smlouvy. Sjednaná cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena stavebních prací dle SOD: **5.432.100,- Kč**

Dodatek č.1 přípočty: **+ 295.253,87 Kč**

Dodatek č.1 odpočty: **- 56.775,23 Kč**

Cena stavebních prací dle dodatku č. 1: **238.478,64 Kč**

Dodatek č.2 přípočty: + 117.654,63 Kč

Dodatek č.2 odpočty: - 42.797,91 Kč

Cena stavebních prací dle dodatku č. 2: + 74.856,72 Kč

Cena díla vč. dodatku č. 1 a 2: 5.745.435,36 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22 - stavební úpravy“ se dle § 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

IV. článek VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. "

Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých osobních údajů na veřejně přístupných webových stránkách statutárního města Jihlavy a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.



- V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- VI. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ev. 764/ORM/2016 uzavřené dne 12. 5. 2016 a dodatku č. 1 č. ev. 764/ORM/2016/1 ze dne 5. 8. 2016 a týkající se akce „Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22 - stavební úpravy“. Součástí tohoto dodatku jsou jednotlivé rozpočty na práce uvedené v II. odstavci tohoto dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 25. 8. 2016

V Ledči nad Sázavou dne: 25. 8. 2016



Objednatel



ATOS spol. s r.o.
HUSAVOVA 139
LEDČI NAD SÁZAVOU
IČ: 620 8981 DIČ: CZ62028081
tel: 569 720 200 fax: 569 720 287

Zhotovitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VZ_08_2016_VP/MP_2

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

JKSO:

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:
Statutární město Jihlava

IČ: 00286010
DIČ: CZ00286010

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	74 856,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	74 856,72
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	74 856,72	15 719,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	90 576,63
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou
Ing. Jaroslav Brodíl
Miroslav Tichý

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VZ_08_2016_VP/MP_2
Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Místo: Jihlava **Datum:**
Objednavatel: Statutární město Jihlava **Projektant:**
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou **Zpracovatel:**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	74 856,72	90 576,63
VZ_08_2016_VP/MP_2	Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební	74 856,72	90 576,63
MÉNĚPRÁCE 2		-42 797,91	-51 785,47
MP_2_STAVEBNÍ	stavební úpravy	-6 125,60	-7 411,98
MP_2_CHODNÍKY	SO.2 - chodníky	-36 672,31	-44 373,50
VÍCEPRÁCE 2		117 654,63	142 362,10
VP_2_STAVEBNÍ	stavební úpravy	7 890,68	9 547,72
VP_2_ZTI	zrakovotechnické instalace	973,82	1 178,32
VP_2_CHODNÍKY	SO.2 - chodníky	78 756,25	95 295,06
VP_2_ELEKTRO	elektroinstalace	14 403,71	17 428,49
VP_2_ELEKTRO_BRÁNA	elektroinstalace - BRÁNA	10 380,17	12 560,01
VP_2_ELEKTRO_ZTI	elektroinstalace - ZTI	5 250,00	6 352,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		74 856,72	90 576,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

Část: VZ_08_2016_MP_2_STAVEBNÍ - stavební úpravy

JKSO: 801 32
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:
Statutární město Jihlava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnská 48, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-6 125,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-6 125,60
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	-6 125,60	-1 286,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-7 411,98
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Ing. Jaroslav Brodil
Miroslav Tichý

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_MP_2_STAVEBNÍ - stavební úpravy

Místo: Jihlava Datum:
Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnsko
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-6 125,60
PSV - Práce a dodávky PSV	-6 125,60
766 - Konstrukce truhlářské	-3 626,72
771 - Podlahy z dlaždic	-2 498,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-6 125,60

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_MP_2_STAVEBNÍ - stavební úpravy
Místo: Jihlava **Datum:**
Objednavatel: Statutární město Jihlava **Projektant:** Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnsko
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou **Zpracovatel:**

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

-6 125,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 125,60

766 - Konstrukce truhlářské

-3 626,72

175	K	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	-6,050	102,49	-620,06
176	M	611R911001	palubky obkladové borové tl. 15 mm	m2	-6,650	127,50	-847,88
177	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	-12,100	28,72	-347,51
178	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	-0,020	4 900,00	-98,00
180	K	R766699001	Montáž překrytí horní hrany obkladu lištou profilovanou	m	-6,050	31,50	-190,58
181	M	611R981001	borová elková lišta pro ukončení obkladu	m	-6,650	33,75	-224,44
201	K	R950001.2	zpětná montáž krytu radiátoru	m	-2,000	630,00	-1 260,00
202	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,078	298,52	-23,28
203	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,078	191,95	-14,97

771 - Podlahy z dlaždic

-2 498,88

214	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	-5,080	231,00	-1 173,48
216	M	597R614002	dlaždice keramické slinuté 300 x300 x9 mm protiskluznost R9	m2	-5,590	210,00	-1 173,90
219	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-5,080	20,76	-105,46
227	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,127	211,55	-26,87
228	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,127	150,92	-19,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_VP_2_STAVEBNÍ - stavební úpravy

JKSO: 801 32
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:
Statutární město Jihlava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnská 48, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 890,68
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	7 890,68
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	7 890,68	1 657,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 547,72
------------	---	-----	----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou
Ing. Jaroslav Brodíl
Miroslav Tichý

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_VP_2_STAVEBNÍ - stavební úpravy
Místo: Jihlava Datum:
Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s r.o., Brně
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 890,68
HSV - Práce a dodávky HSV	316,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	196,45
99 - Přesun hmot	120,51
771 - Podlahy z dlaždic	411,21
PSV - Práce a dodávky PSV	7 162,51
776 - Podlahy povlakové	5 747,90
781 - Dokončovací práce	1 414,61
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 890,68

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_VP_2_STAVEBNÍ - stavební úpravy
Místo: Jihlava **Datum:**
Objednavatel: Statutární město Jihlava **Projektant:** Atelier Alfa spol. s.r.o., Brně
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							7 890,68
HSV - Práce a dodávky HSV							316,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							196,45
276	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	2,140	91,80	196,45
99 - Přesun hmot							120,51
123	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,146	211,82	30,93
126	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,146	103,52	15,11
127	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,460	4,51	6,58
128	K	R997013001	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	0,146	465,00	67,89
771 - Podlahy z dlaždic							411,21
280	K	R781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem pro sokly	m	9,765	42,00	410,13
281	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,003	211,55	0,63
282	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	150,92	0,45
PSV - Práce a dodávky PSV							7 162,51
776 - Podlahy povlakové							5 747,90
232	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	28,870	10,00	288,70
233	M	284R110001	lišta soklová PVC	m	30,020	11,00	330,22
275	K	776573111	Položení textilních rohoží čistících zón	m2	5,070	24,74	125,43
274	M	697521000	rohož textilní čistící	m2	5,334	926,50	4 941,95
240	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,038	1 356,42	51,54
241	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,038	264,76	10,06
781 - Dokončovací práce							1 414,61
278	K	781471117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 kladených do malty	m2	2,140	464,10	993,17
279	M	597R610009	obkládačky keramické 150 x 150 mm	m2	2,350	118,42	278,29
251	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,140	26,99	57,76
252	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,140	20,76	44,43
255	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,113	211,55	23,91
256	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,113	150,92	17,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_VP_2_ZTI - zravotechnické instalace

JKSO: 801 32
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

Objednavatel:
Statutární město Jihlava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnská 48, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	973,82
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	973,82
--------------	--------

DPH základní	21,00%	ze	973,82	204,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 178,32
------------	---	-----	----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou
Ing. Jaroslav Brodil
Miroslav Tichý

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_VP_2_ZTI - zravotechnické instalace

Místo: Jihlava Datum:
Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněns
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	973,82
HSV - Práce a dodávky HSV	973,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	331,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	642,42
99 - Přesuny hmot a sutí	227,17
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	973,82

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_VP_2_ZTI - zravotechnické instalace
Místo: Jihlava **Datum:**
Objednavatel: Statutární město Jihlava **Projektant:** Atelier Alfa spol. s r.o., Brněns
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							973,82
HSV - Práce a dodávky HSV							973,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							331,40
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,650	200,85	331,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							642,42
31	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	5,500	75,50	415,25
99 - Přesuny hmot a sutí							227,17
37	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,297	146,94	43,64
38	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,297	103,52	30,75
39	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,297	465,00	138,11
40	K	998271201	Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop	t	0,066	222,27	14,67

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		1 502,12
Montáž - práce		1 827,53
Mezisoučet 1	0,00	3 329,65
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		199,78
Nátěry		0,00
Zemní práce		6 850,75
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	10 380,17
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		10 380,17
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		10 380,17
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	1 390,92	989,03
Rozvaděče	111,20	85,50
Doplnění stáv. rozvaděče R1	111,20	85,50
Zemní práce	6 582,35	0,00
Drobné stavební práce	324,18	0,00
HZS+revize	0,00	753,00

NAPAJENÍ FL. BRÁNY

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
CYKY-J 3x2,5 mm2 , pevně	m	25,00	16,40	410,00	14,00	350,00	30,40	760,00
Plastová chránička dvouplášťová, vnitřní průměr 41 mm	m	12,00	16,41	196,92	32,98	395,76	49,39	592,68
trubka pancéřová, povrchová úprava FeZn průměr 44 mm	m	3,00	206,00	618,00	49,98	149,94	255,98	767,94
držák trubky	ks	3,00	36,38	109,14	31,11	93,33	67,49	202,47
Podružný materiál				56,86			0,00	56,86
Elektromontáže - celkem				1 390,92		989,03		2 379,95
Rozvaděče								
Doplnění stáv. rozvaděče R1								
Jistič 1x16A char B	Ks	1,00	99,50	99,50	67,50	67,50	167,00	167,00
svorka zapojena RS 6	ks	1,00	11,70	11,70	18,00	18,00	29,70	29,70
Doplnění stáv. rozvaděče R2 - celkem				111,20		85,50		196,70
Rozvaděče - celkem				111,20		85,50		196,70
Zemní práce								
SEJMUTÍ ORNICE								
Vrstva do 15cm, zemina tř.2	m3	0,50	260,95	130,48			260,95	130,48
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 800mm	m	19,00	165,75	3 149,25			165,75	3 149,25
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka	m	14,00	107,10	1 499,40			107,10	1 499,40
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	19,00	7,70	146,30			7,70	146,30
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 800mm	m	19,00	47,00	893,00			47,00	893,00
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	4,20	19,40	81,48			19,40	81,48
Osetí povrchu travou	m2	12,00	56,87	682,44			56,87	682,44
Zemní práce - celkem				6 582,35		0,00		6 582,35
Drobné stavební práce								
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
Síř 30 mm	m	5,00	46,00	230,00			46,00	230,00
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU								
Síř do 150 mm	m2	0,20	192,00	38,40			192,00	38,40
Drobné stavební práce - celkem				268,40		0,00		268,40
HZS+revize								
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Připojení a zprovoznění elektrické brány	hod	3,00			251,00	753,00	251,00	753,00
HZS+revize - celkem				0,00		753,00		753,00
							0,00	0,00

ZŠ Jarní - vícepráce 2 ELEKTRO

Elektromontáže	M.J.	Počet	Materiál	Mat.celkem	Montáž	Mont.celkem :ENA/MJ	Celkem
Připojení rozvodů družiny							
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	28,00	9,60	268,80	14,00	392,00 23,60	660,80
sekání drážek šire 30 mm	m	8,00	1,00	8,00	45,00	360,00 46,00	368,00
Uzemnění výtahu							
CY10 mm ² , pevně	m	24,00	18,62	446,88	26,78	642,72 45,40	1 089,60
Lišta LV 24x24	m	4,00	20,74	82,96	93,50	374,00 114,24	456,96
Zapojení a ukončení vodičů	hod	2,00	1,00	2,00	250,00	500,00 251,00	502,00
Napojení kuchyně							
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	18,00	9,60	172,80	14,00	252,00 23,60	424,80
sekání drážek šire 30 mm	m	12,00	1,00	12,00	45,00	540,00 46,00	552,00
KRABICE ROZVODNÁ. průměr 68	ks	1,00	7,30	7,30	34,00	34,00 41,30	41,30
Vysekání otvorů pro krabice	ks	1,00	0,00	0,00	22,27	22,27 22,27	22,27
Přepojení obvodů	hod	3,00	1,00	3,00	250,00	750,00 251,00	753,00
Oprava domácího telefonu							
Zjištění závady, oprava a přepojení	hod	3,00	1,00	3,00	250,00	750,00 251,00	753,00
Oprava rozvodů osvětlení na chodbách 1. , 2.N.P. a suterén							
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	82,00	9,60	787,20	14,00	1 148,00 23,60	1 935,20
sekání drážek šire 30 mm	m	54,00	1,00	54,00	45,00	2 430,00 46,00	2 484,00
KRABICE ROZVODNÁ. průměr 68	ks	2,00	7,30	14,60	34,00	68,00 41,30	82,60
Vysekání otvorů pro krabice	ks	2,00	0,00	0,00	22,27	44,54 22,27	44,54
Lišta LV 17x17	m	18,00	20,74	373,32	11,31	203,58 32,05	576,90
Oprava rozvodů zásuvek na chodbách 1. , 2.N.P. a kuchyňka							
CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně	m	19,00	16,40	311,60	14,00	266,00 30,40	577,60
sekání drážek šire 30 mm	m	54,00	1,00	54,00	45,00	2 430,00 46,00	2 484,00
KRABICE ROZVODNÁ. průměr 68	ks	2,00	7,30	14,60	34,00	68,00 41,30	82,60
Vysekání otvorů pro krabice	ks	2,00	0,00	0,00	22,27	44,54 22,27	44,54
Podružný materiál				468,00		0,00	468,00
Celkem				3 084,06		11 319,65	14 403,71

Poř. SKOLY

NEVYHODNÁ
STAV. STAV

NEVYHODNÁ
STAV. STAV

ZŠ Jarní - vícepráce -pisoáry, osoušeče, ventilátory

Elektromontáže

	M.J.	Počet	Materiál	Mat.celkem	Montáž	Mont.celkem	CENA/MJ	Celkem
Pisoáry								
Zapojení pisoárů 10 ks	hod.	5,00	0,00	0,00	250,00	1 250,00	250,00	1 250,00
Ventilátory								
Montáž a zapojení ventilátorů 22 ks	hod.	11,00	0,00	0,00	250,00	2 750,00	250,00	2 750,00
Osoušeče								
Montáž a zapojení osoušečů 10 ks	hod.	5,00	0,00	0,00	250,00	1 250,00	250,00	1 250,00
Podružný materiál (hmoždinky, vrůty, svorky)				0,00				0,00
C e l k e m				0,00		5 250,00		5 250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VP_2_CHODNÍKY - SO.2 - chodníky

JKSO: 822 29
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:
Statutární město Jihlava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnská 48, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 78 756,25
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 78 756,25

DPH základní	21,00%	ze	78 756,25	16 538,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 95 295,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou
Ing. Jaroslav Brodíl
Miroslav Tichý

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VP_2_CHODNÍKY - SO.2 - chodníky
Místo: Jihlava Datum:
Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnsko
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	78 756,25
HSV - Práce a dodávky HSV	78 756,25
11 - Zemní práce	53 597,19
99 - Přesun hmot	25 159,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	78 756,25

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VP_2_CHODNÍKY - SO.2 - chodníky
Místo: Jihlava **Datum:**
Objednavatel: Statutární město Jihlava **Projektant:** Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnsko
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							78 756,25
HSV - Práce a dodávky HSV							78 756,25
11 - Zemní práce							53 597,19
77	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	130,280	411,40	53 597,19
99 - Přesun hmot							25 159,06
69	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	29,313	242,53	7 109,28
70	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	293,130	7,77	2 277,62
72	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	29,313	219,06	6 421,31
73	K	R997221001	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,313	319,00	9 350,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_MP_2_CHODNÍKY - SO.2 - chodníky

JKSO: 822 29
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:
Statutární město Jihlava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -36 672,31
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -36 672,31

DPH základní	21,00%	ze	-36 672,31	-7 701,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -44 373,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou
Ing. Jaroslav Brodil
Miroslav Tichý

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_MP_2_CHODNÍKY - SO.2 - chodníky
Místo: Jihlava Datum:
Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnsko
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-36 672,31
HSV - Práce a dodávky HSV	-36 672,31
11 - Zemní práce	-17 307,70
5 - Komunikace	-1 781,43
99 - Přesun hmot	-17 583,18
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-36 672,31

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_MP_2_CHODNÍKY - SO.2 - chodníky
Místo: Jihlava **Datum:**
Objednavatel: Statutární město Jihlava **Projektant:** Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnsko
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-36 672,31

HSV - Práce a dodávky HSV

-36 672,31

11 - Zemní práce

-17 307,70

74	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	-25,480	207,57	-5 288,88
3	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	-48,855	246,01	-12 018,82

5 - Komunikace

-1 781,43

75	K	R5648311111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - fr. 16 - 32	m2	-38,220	46,61	-1 781,43
----	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

99 - Přesun hmot

-17 583,18

65	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-37,551	18,46	-693,19
66	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-375,510	4,57	-1 716,08
71	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-37,551	70,75	-2 656,73
73	K	R997221001	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	-37,551	319,00	-11 978,77
76	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dtážděným	t	-7,226	74,51	-538,41