

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 271/002	Číslo ZBV: 018.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Skutečný tvar skalní stěny po očištění zvětralých částí neumožňoval vytvoření pracovních plošin dostatečné šíře pro technologii vrtání pramencových kotev stavebního objektu C604 v souladu s projektem v předpokládaném objemu pro úsek 2 ve výši 38,441 m³. Pracovní plošiny nebylo možno vytvořit taktéž z důvodu nestability skalního masívu a častým sesuvům, které ohrožovali bezpečnost při výstavbě. Skalní masiv vykazoval hustou síť diskontinuit s nepříznivým ukloněním, jež zapříčiňovaly výše uvedené samovolné sesuvy. Ty byly objednateli průběžně oznamovány objednateli a zapisovány ve stavebním deníku. Jednalo se o sesuvy ze dne např. 16.3.2021, 3.4.2021 a 18.4.2021. Pro zajištění bezpečného přístupu k provedení pramencových kotev, až k jejich nejvyšší kotevní úrovni 229,636 m nad mořem, bylo nutno provést plošiny formou hutněného násypu přístupové rampy, což vedlo ke zvýšení množství položky č. 1 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM z původního množství 38,441 m³ na skutečných 4.620 m³.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	3 813 552,26	3 813 552,26

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 22.11.21 podpis _____

Supervize jméno _____ datum 25.11.21 podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 30-11-2021 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno _____ datum 30-11-2021 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 18.11.21 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: _____



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 018.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								002					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17160.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM											
Celkem								465 381,40	0,00	3 813 552,26	4 278 933,66	3 813 552,26	819,45

Za Zhotovitele:

Datum:

26.11.21

Za Objednatele:

Datum:

26-11-2021

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 302/001	Číslo ZBV: 037.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci projektové dokumentace RDS provedl zhotovitel dle požadavku projektanta kopané sondy pro možnost zjištění přesné polohy stávající stoky objektu SO C302 a SO C303. Sondy bylo nutné provést zejména z důvodu pilotového založení SO C621. Při výkopových pracích byly v souběhu stoky B10 nalezeny betonové konstrukce neznámého původu, které jsou v kolizi s projektovaným hlubinným založením objektu SO C621 a statickým zajištěním ŽB konstrukcí SO C302.

V návaznosti na výše uvedené zjištění zhotovitel svolal místní šetření za účasti investora, TDI a projektanta RDS. Na základě této skutečnosti bylo dohodnuto, že neznámé konstrukce budou plošně odkopány a vybourány v takovém rozsahu, aby bylo umožněno bezproblémové provedení hlubinného založení SO C621 a statické zajištění SO C302 dle zadávací dokumentace stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 772 809,62	2 772 809,62

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 22.11.21	podpis
Supervize	jméno	datum 25.11.21	podpis
Správce stavby	jméno	datum 30-11-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 30-11-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 19.11.21	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 037.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 302 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	13173R.												
4	17411R.												
19	96615R.												
101	96616R.												
103	96688R.												
104	96614R.												
Celkem								3 227 619,10	0,00	2 772 809,62	6 000 428,73	2 772 809,62	85,91

Za Zhotovitele:

Datum:

19.11.21

Za Objednatele:

Datum:

26-11-2021