

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

„Mělník – ZV Chloumeček, stavební úpravy“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-450/19-D2
Číslo zakázky: 21120118
Číslo smlouvy u zhotovitele: 27/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Při realizaci investiční akce „Mělník – ZV Chloumeček, stavební úpravy“ byl v průběhu stavebních prací po odstranění obkladového kameniva opěrné zdi zjištěn nevyhovující stav této opěrné zdi. Toto v rámci předprojektové a projektové přípravy nebylo předpokládáno a bez stavebního zásahu nebylo možné odhalit předem.

Z tohoto důvodu byla stavba v červnu 2020 pozastavena a byla upravena projektová dokumentace a výkaz výměr. Smluvní strany se dohodly na změnách zúčtování méně a více prací nutných k dokončení díla.

2.2 Smluvní strany se dohodly na základě výše uvedeného na změně termínu dokončení díla a změně ceny díla.

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní termín dokončení díla v článku 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **15. 12. 2022**

2.4 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	12 512 148,79 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	959 611,68 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 2</u>	<u>- 2 373 923,48 Kč</u>
Celková cena bez DPH	11 097 836,99 Kč
DPH 21 %	2 330 545,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	13 428 382,75 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-450/19 (**Mělník – ZV Chloumeček, stavební úpravy**), uzavřené dne 26. 9. 2019 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-450/19 (**Mělník – ZV Chloumeček, stavební úpravy**), uzavřené dne 26. 9. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-450/19 (**Mělník – ZV Chloumeček, stavební úpravy**), uzavřené dne 26. 9. 2019.


3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 30. 11. 2021

V Mělníku dne 29. 11. 2021

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.

U vodojemu 3085

272 01 Kladno

2