

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. IN/CZ – 031/2019

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. OBJEDNATEL:** **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**
sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
zastoupený: [REDACTED], jednatel, předseda Provozu Rosicko
a [REDACTED] člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
bankovní spojení (číslo účtu): 1358131309/0800
e-mail: koch@svazekivancice.cz
(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 2. ZHOTOVITEL:** **INSTA CZ s.r.o.**
sídlo: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zastoupený: [REDACTED], obchodní ředitel
[REDACTED], výrobní ředitel
IČO: 25374311
DIČ: CZ 25374311
zapsán v obchodním rejstříku) vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 15855
bankovní spojení (číslo účtu): ČSOB, a.s., č.ú.: 132150481/0300
KB, a.s., č.ú.: 19-1054530247/0100
e-mail: insta@insta.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č.1 ke smlouvě IN/CZ – 031/2019 v němž se následující ujednání mění takto:

VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

7.2. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

- Termín pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného díla) se stanovuje na termín 31.05.2022. Předpokládá se termín realizace v termínech 01.04.2022 až 31.05.2022.
- Důvodem ke změně termínu je nutnost přerušování prací v termínu 11/2021 až 12/2021 s ohledem na související opravu havarijního stavu vodovodu, jehož investorem je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice. Realizace opravy vodovodu probíhá v termínech 10/2021 až 12/2021, tedy z tohoto důvodu není možné dokončit opravy místních komunikací do konce roku 2021, předpokládaný termín realizace zohledňuje vhodné klimatické podmínky v roce 2022.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení citované smlouvy o dílo, pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.
- 3.3. Tento dodatek byl schválen na jednání předsednictva Provozu Rosicko SVaK Ivančice dne 2.12.2021.

V Rosicích dne 2.12.2021

V Olomouci dne 30.11.2021

Objednatel

████████████████████
jednatel, předseda Provozu Rosicko

Zhotovitel

████████████████████
obchodní ředitel

████████████████████
člen Správní rady,
místopředseda Provozu Rosicko

████████████████████
výrobní ředitel