

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 000.1/001Číslo ZBV:
029.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Stavba splňuje podmínky definované Usnesením vlády ČR č. 600 ze dne 28. června 2021. Předmětem Změny je kompenzace nákladů, které Zhotoviteli vznikly v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 a/nebo v této souvislosti přijatých opatření orgánů veřejné moci.

Zhotovitel skutečně fyzicky prováděl v Rozhodném období práce na Stavbě dle uzavřené Smlouvy a to od 28.12. 2020 do 30. dubna 2021 [upravte dle skutečnosti]. Zhotovitel provedl v Rozhodném období práce v rozsahu dle potvrzení Správce stavby.

Zhotoviteli nastaly v Rozhodném období ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie onemocnění COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na Stavbě potřebná opatření, a tuto skutečnost doložil v souladu s PGR ŘSD ČR č. 6/2021 čestným prohlášením.

Zhotovitel zvolil způsob uplatnění nároku formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění. Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byl uzavřen Dodatek, jehož předmětem je i Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle Krizového zákona a neuplatnil na Objednateli žádný další finanční nárok.

Výše Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění je vyčíslena samostatnými položkami.

Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID-19 II č. pol. 06101 s měrnou jednotkou KPL

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 747 234,96	1 747 234,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 03.11.21	podpis
Supervize	jméno	datum 27.10.21	podpis
Správce stavby	jméno	datum 19-11-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

02-12-2021
datum
podpis

Zhotovitel

27.10.21
datum
podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 6



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 029.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
100	06101.												
Celkem								0,00	0,00	1 747 234,96	1 747 234,96	1 747 234,96	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

27.10.21

Za Objednatele:

Datum:

29-10-2021