

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

na provedení díla

„Opravy bytového domu, Kosmonautů, blok 12, 16 a 20, Olomouc“

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: 22/2021	
------------------------	--------------------------------	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc
779 11 Olomouc
IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Jiří Mach, vedoucí provozního odd. SNO, a.s.

tel.: [REDACTED]

Renáta Schulmeisterová, provozní technik SNO, a.s.

tel.: [REDACTED] r.schulmeisterova@sno.cz

2. Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.
se sídlem Olomouc, Brněnská 462/47, PSČ 779 00
IČO: 25904116
DIČ: CZ 25904116

Obchodní rejstřík: KS v Ostravě, C.24916

Zastoupen: Ing. Vlastimilem Pechou, jednatelem
tel. 585 418 606

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jiří Havran, jednatel

tel. [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (stavbyvedoucí):

Jaromír Smolka

tel. [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 4. 8. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“) se na základě dohody obou stran tímto dodatkem mění, jak je níže uvedeno.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu stavebních prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve Smlouvě o dílo v souladu s upraveným rozpočtem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací v důsledku v zadávací dokumentaci chybějící výměry dvou vchodů u povrchových úprav. Dále byla sondou zjištěna jiná skladba balkonového souvrství a její funkčnost. U střešního pláště bylo třeba dodat nové střešní výlezy a upravit hromosvody včetně revizí. Tyto práce nebylo možno před zahájením prací předvídat.

II. Znění dodatku

1. Čl. V. Cena díla odst. 1. Smlouvy o dílo, se mění následovně:

Text „Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **5.889.082,57 Kč bez DPH, tj. 6.772.444,96 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny“.

se mění takto:

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **6.879.632,31 Kč bez DPH, tj. 7.911.577,16 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – **Rozpočtové změny (soupis prací)**

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 6.12.2021

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Matouš Pelikán náměstek primátora Statutární město Olomouc	Ing. Vlastimil Pecha jednatel LANEX Olomouc s.r.o.