

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 103 - Okružní křižovatka Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 103 - Okružní křižovatka	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 103/001	Číslo ZBV: ZBV 75.3
---	--	----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Pol. č. 1, 4, 5, 101 – Na základě projektové dokumentace PDPS a RDS byl při realizaci SO 103 proveden odkop na pláň. Po provedení odtěžení byly na pláni naměřeny nevyhovující hodnoty únosnosti. Na základě nich byla vyhodnocena geotechnikem zhotovitele a potvrzena geotechnikem objednatele nutnost provedení sanačního opatření spočívajícího ve výměně nevhodného materiálu v aktivní zóně. Pro zabránění promíchání jílovité, jemnozrné zeminy v úrovni parapláňe s nově provedenou aktivní zónou z vyhovujícího materiálu byla sanační opatření doplněna na základě požadavku geotechnika o separační geotextilii.

Pol. č. 6, 10, 15, 17, 18, 23, 25, 30, 31, 32 35, 37, 102 – V rámci zpracování RDS byly na základě požadavku třetí strany podrobněji rozpracovány chodníkové plochy v místě okružní křižovatky. Došlo tak hlavně z důvodu úpravy cyklostezky, kterou financuje město Přerov. V rámci výše popsaných úprav chodníku, cyklostezky a realizací podle RDS dochází k úpravě množství položek ŠD, terénní úpravy, dlažby, obruby a množství uličních vpustí, které vyvolalo změnu u zásypů, utěsnění, výškové úpravě mříží, krycích hrnců. Tyto úpravy vznikly na základě požadavku třetí strany, se kterým se při tvorbě PDPS nebylo možné uvažovat. Jedná se o změnu nepředvídanou.

Pol. č. 34 – Délka realizovaných kamerových zkoušek je v rámci ZBV odečtena na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-258 013,70	1 271 036,50	1 013 022,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) Jméno [redacted] datum 26-11-2021 podpis

Správce stavby Jméno [redacted] datum 29-11-2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno [redacted] datum 29-11-2021 podpis

Zhotovitel Jméno [redacted] datum 22-11-2021 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant Číslo paré: