

DODATEK Č. 2**ke smlouvě o dílo č. 7/I, N/956403, 417768/2020/6,75 ze dne 20.04.2020****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted], specialista vodního hospodářství

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], technik vodního hospodářství

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

AFC Servis DC a.s.

se sídlem Březová 62/137, 405 02 Děčín III

IČO: 27274691

DIČ: CZ27274691

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1618

zastoupená:

[redacted], člen představenstva, tel. [redacted]

[redacted], vedoucí divize stavební, tel. [redacted]; e-mail: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted], tel. + [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín

číslo účtu: 78-5325840297/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „**Tlučenský potok, ř. km 0,000 – 0,950**“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

SO 01.3 - vícepráce

Z důvodu odtěžení většího množství sedimentu (o 60,1 m³) než bylo v původním rozpočtu vznikají vícepráce. Množství sedimentu je doloženo skutečným zaměřením vrstvy sedimentu před a po odtěžení.

SO 01.1 – 01.6 - méněpráce

Z důvodu vysekávání menší ploch a následného přespárování dlažeb a zdí, neprovedení opravy dlažby ve dně na SO 01, neprovedení reprofilace čela kamenného stupně v ř. km 0,222 a úpravy výměr na bourání a zdění při opravách kamenných stupňů vznikají méněpráce.

objekt	cena dle SOD	méněpráce	vícepráce	celkem
SO 01.1	41 403,57 Kč	13 352,16 Kč	0,00 Kč	28 051,41 Kč
SO 01.2	281 430,65 Kč	42 137,94 Kč	0,00 Kč	239 292,71 Kč
SO 01.3	365 554,10 Kč	45 953,61 Kč	50 138,90 Kč	369 739,39 Kč
SO 01.4	223 208,84 Kč	56 617,24 Kč	0,00 Kč	166 591,60 Kč
SO 01.5	224 809,36 Kč	27 740,00 Kč	0,00 Kč	197 069,36 Kč
SO 01.6	254 045,67 Kč	43 140,00 Kč	0,00 Kč	210 905,67 Kč
SO 02	375 782,41 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	375 782,41 Kč
SO 03	193 802,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	193 802,86 Kč
SO 04.1	23 722,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 722,52 Kč
SO 04.2	30 787,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 787,08 Kč
VON investice	12 375,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 375,00 Kč
VON neinvestice	70 125,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 125,00 Kč
Celkem	2 097 047,06 Kč	228 940,95 Kč	50 138,90 Kč	1 918 245,01 Kč

Celková cena méněprací: 228 940,95 Kč bez DPH

Celková cena víceprací: 50 138,90 Kč bez DPH

Celková cena za dílo po započtení méněprací a víceprací činí 1 918 245,01 Kč bez DPH
 (slovy jedenmiliondevětsetosmnáctisícdvěstěčtyřicetpětkorunčeskýchajedenhaléř)

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze z měn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet víceprací a méněprací

V Teplicích, dne

V Děčíně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Milan Tůma
člen představenstva
AFC Servis DC a.s.