

Stavba:	VFU - Rekonstrukce objektu č. 15			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Veterinární univerzita Brno			
Zhotovitel:	PSK Group spol. s r.o.			
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s.			
Projektant:	UNIVERS PROJEKT v.o.s.			
Popis změny: Stropní konstrukce				
<p>Projektová dokumentace stavebně konstrukčního řešení stavby zohledňovala pouze provedení úpravy stropních konstrukcí u nově budované výtahové šachty. Po vybourání stávajících skladeb podlah bylo zjištěno, že v místnostech sociálních zařízení (prostory u schodišťového prostoru) byly nosné konstrukce stropů v nevyhovujícím stavu - dřevěné trámy byly shnilé a ohořelé (m.č. 120, 121, 220, 221, 222). Nosnou konstrukcí ŽB stropů byly I nosníky, které byly z horní části zkorodované (m.č. 104,105, 203, 204, 205). Na návrh statika byla provedena výměna nosných prvků a byl proveden nový záklop dřevěnými prkny a trapézovými plechy. Dle projektové dokumentace bylo zachováno původní dispoziční řešení a tím i stávající svíslé konstrukce, které musely být vybourány a znovu provedeny ze sádkartonu.</p>				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		368 782,79	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota přípočtů (méněprací)		-40 459,84	
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH		328 322,95	
	Výše DPH	21%	68 947,82	
	Náklady na změnu vč. DPH		397 270,77	
Termíny	Termín realizace změny:		30.11.2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO / NE	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel:		31.10.2021	
	Projektant:		31.10.2021	
	TDI:		31.10.2021	
	Objednatel:		31.10.2021	
Přílohy:				

Stavba:	VFU - Rekonstrukce objektu č. 15			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Veterinární univerzita Brno			
Zhotovitel:	PSK Group spol. s r.o.			
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s.			
Projektant:	UNIVERS PROJEKT v.o.s.			
Popis změny: Fasáda				
<p>Před prováděním kontaktního zateplovacího systému byla provedena zkouška přídržnosti stávajících vnějších omítek. Bylo zjištěno, že na větší části fasády došlo k porušení přídržnosti ve 100% podkladu (tzn. že při odtržení zkušebních odtrhových terčů z lepicí hmoty došlo k odtržení od stávajícího podkladu v celé ploše a nebylo možné určit přídržnost lepicí hmoty k podkladu) a tím by při provádění nového kontaktního zateplovacího systému nebylo zaručeno jeho správné připevnění k podkladu. Proto bylo dohodnuto, že se provede kompletní osekání všech omítek. Provedení kontaktního zateplovacího systému se oproti projektové dokumentaci nemění.</p>				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	482 786,12		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota přípočtů (méněprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	zhotovitel		
	Náklady na změnu bez DPH	482 786,12		
	Výše DPH	21%	101 385,09	
	Náklady na změnu vč. DPH	584 171,21		
Termíny	Termín realizace změny:	30.11.2021		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO / NE		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel:		31.10.2021	
	Projektant:		31.10.2021	
	TDI:		31.10.2021	
	Objednatel:		31.10.2021	
Přílohy:				