

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě

„Zřízení světelné křižovatky na ulici Přístavní-Obvodová“,

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]  
středisko 1100 - realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 1100-20000571  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Ateliér DPK, s.r.o.  
se sídlem Šumavská 416/15, Brno 602 00  
IČ: 25 34 88 17  
DIČ: CZ25348817  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 22.8.1997 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27689  
**zastoupen** Ing. Petrem Soldánem, jednatelem společnosti  
číslo smlouvy zhotovitele: 12/2020  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

1. Smluvní strany dne 17.12.2020 uzavřely smlouvu o projektové přípravě na vypracování samostatné projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení v podrobnosti PDPS (DÚSP v podrobnosti PDPS), součástí je také inženýrská činnost (IČ) s tím související, pod číslem 1100-20000571, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zřízení světelné křižovatky na ulici Přístavní - Obvodová“ (dále jen „smlouva“).

### II.

1. Smluvní strany prohlašují, že se v souladu s čl. VI. bod 3., čl. VII. bod 2. a čl. XV. bod 8. smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 1 jsou nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti vzniklé na základě připomínek z projednání předmětu díla s dotčenými orgány státní správy a správci sítě.
2. Ke zhotovitelem zpracovávanému dílu uplatnili Magistrát města Brna – odbor dopravy a Správa a údržba silnic námitky, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Následně tyto námitky objednatel akceptoval a vyzval zhotovitele k přepracování díla s navýšením rozsahu o rozšíření silnice s rekonstrukcí řešeného úseku.
3. Cena bude hrazena na základě dvou faktur. První bude vystavena po předání konceptu DÚSP.

3. Na základě výše uvedených důvodů vznikly vícepráce na díle ve výši 111.000,- Kč bez DPH. S tím se pojí i nutnost prodloužení termínu realizace díla. Smluvní strany se proto dohodly na změně termínu zhotovení díla a změně ceny díla.

### III.

1. **V souvislosti se změnou rozsahu díla se mění ujednání článku VI., Termíny zhotovení díla, bod 2., tak, že tento nově zní:**

*„Zhotovitel předá dílo do:*

- a. Projektová dokumentace (včetně rozšíření vozovky a její rekonstrukce) – koncept DÚSP v podrobnosti PDPS do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1;*
- b. Projektová dokumentace (včetně rozšíření vozovky a její rekonstrukce) – koncept SP do 60 dnů od odsouhlasení konceptu DÚSP;*
- c. Projektová dokumentace (včetně rozšíření vozovky a její rekonstrukce) – konečná DÚSP v podrobnosti PDPS, konečný SP, IČ do 60 dnů ode dne odsouhlasení konceptu SP.“*

### IV.

1. **V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VII., Cena díla, bod 1, tak, že tento nově zní: „Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 483.000,-Kč bez DPH.“**
2. **Smluvní strany sjednávají, že příloha č. 1 tohoto dodatku nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy.**

### V.

#### **Závěrečná ustanovení:**

1. Ostatní ujednání smlouvy o projektové přípravě ze dne 17.12.2020 nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy o projektové přípravě přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prostě omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

#### **Přílohy:**

*Přílohy: č. 1: Kalkulace ceny*

Za objednatele:

V Brně dne 06-12-2021

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel

Za zhotovitele:

V Brně dne 15.11.2021

Ing. Petr Soldán  
jednatel společnosti

## KALKULACE CENY


Projektová dokumentace zadání dle studie: umístění SSZ do stávající křižovatky

Položka	Cena v Kč bez DPH
<b>Průzkumy a studie celkem</b>	<b>37.000,-Kč</b>
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	7.000,-Kč
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	20.000,-Kč
z toho záborový elaborát	10.000,-Kč
<b>DÚSP v podrobnosti PDSP včetně SP celkem</b>	<b>265.000,-Kč</b>
<b>Inženýrská činnost celkem</b>	<b>70.000,-Kč</b>
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>372.000,-Kč</b>

Projektová dokumentace navýšený rozsah prací: úprava křižovatky včetně rozšíření vozovky a její rekonstrukce

Položka	Cena v Kč bez DPH
<b>DÚSP v podrobnosti PDSP včetně SP celkem</b>	<b>98.000,-Kč</b>
z toho přepracování souhrnného řešení stavby	5.000,-Kč
z toho návrh rozšíření silnice II. třídy a rekonstrukce celoplošného krytu, přesun autobusové zastávky, obnova povrchu autobusové zastávky, obnova povrchu na místních komunikacích a přesun chodníku	65.000,-Kč
z toho přepracování návrhu SSZ	2.000,-Kč
z toho návrh přeložky veřejného osvětlení po celé délce řešeného úseku s výměnou lamp	18.000,-Kč
z toho přeložení sdělovacího kabelu	5.000,-Kč
z toho vynětí ze ZPF	3.000,-Kč
<b>Inženýrská činnost celkem</b>	<b>13.000,-Kč</b>
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>111.000,-Kč</b>

V Brně dne



Ing. Petr Soldán  
Jednatel společnosti