





D O D A T E K č . 1
ke smlouvě o dílo č.  ze dne 7. 7. 2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena:  generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Valbek, spol. s r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložka 4487
se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 48266230
zastoupena:  ředitelem střediska Plzeň
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 7. 7. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Obnova kanalizace a vodovodu ulice Cihlářská (úsek Dubová – K Ovčínu), K Roli, Větrná**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 9. 11. 2021, se smluvní strany dohodly na změně rozsahu požadovaných prací, ceny a termínu ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení stavby a jeho předání objednateli včetně předání projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli do 30. 4. 2022.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. II. Předmět díla odst. 2 a 4 A. nahrazují tímto zněním:

2. Provedení díla zahrnuje zejména:

- A. *Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby*
- B. *Výkon inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby*

4. *Rozsah požadovaných prací:*

- A. *Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“)*

4. V souvislosti s výše uvedeným se stávající text čl. IV. odst. 1 písm. b. a c. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

- b. *Termín předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby objednateli:*
nejpozději do 15. 11. 2021

- c. *Termín předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby a termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby a jejich předání objednateli:*
nejpozději do 30. 4. 2022

5. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. V. odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. *Cena za dílo:*

- a. *Cena za vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby*

██████████ Kč bez DPH

- b. *Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení*

██████████ Kč bez DPH

Celková cena za dílo

499.300 Kč bez DPH

6. V souvislosti s výše uvedeným se stávající text čl. VI. odst. 1 Smlouvy nahrazuje tímto zněním:

1. *Zhotovitel je oprávněn provést dílčí fakturaci po vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby, a jejím předání bez vad a nedodělků objednateli. Finální fakturace bude provedena po předání pravomocného rozhodnutí, jímž je ukončena inženýrská činnost pro daný stupeň projektové dokumentace (společné povolení stavby), objednateli.*

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25205625,
o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685,
cn=[redacted]
sn=[redacted] givenName=[redacted]
serialNumber=P204487,
title=Generální ředitel
Datum: 2021.12.04 04:24:51 +01'00'

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

[redacted]
generální ředitel

V Plzni dne:

Digitálně
podepsal [redacted]

.....
Valbek, spol. s r.o.

[redacted]
ředitel střediska Plzeň
na základě plné moci