

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:.....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 21.06.2021 CES 1236/21 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ERKA Žatec s. r. o.

se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522
zastoupená: Roman Komárek, jednatel
zástupce pro věci technické:
IČ: 27326764
DIČ: CZ27326764
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kadaň, č.ú. 218327604/0300
telefon:
fax: - - -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu č. CES 1236/21 ze dne 21.6.2021 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

A. **Text bodu 3.2. Dokončení stavby do** : „maximálně do 30.11.2021“ se ruší a nahrazuje se následujícím: Dílo bude dokončeno do 31.12.2021

B. **Čl.IV – b. 4.1 Cena za dílo** : Text „cena celkem 3.667.889,30 Kč(bez DPH), DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4.438.146,05 Kč“ se ruší a nahrazuje se novým textem :

Cena díla stanovena dle SoD 3 667 889,30 Kč bez DPH

Cena stanovená změnovým listem č. 1 3 861 996,98 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4 673 016,35 Kč.

Odůvodnění: změnový list č.1

Znění:

Změnový list č.1

1. Změna zařazení zeminy - vícepráce

Popis: Výkop stavební jámy pro realizaci AK

Zdůvodnění: Při realizaci zemních prací byla oproti předpokladu zjištěna větší mocnost vrstvy z horniny typu „tufy“, zařazené z hlediska těžitelnosti do tř. V, tento objem 41,6 m3 bude připočten. Původně předpokládaný objem zařazení tř. těžitelnosti II v objemu 41,6 m3 bude odpočten. Celkový objem výkopu se nezmění.

2. Výměna materiálu pro zpětný zásyp – vícepráce

Popis : Realizace zpětného zásypu stavební jámy po dokončení AK.

Zdůvodnění : Vytěžená hornina bude v objemu 50% svým charakterem pro hutněný zásyp nevhodná. Nevhodná zemina bude odvezena na skládku a bude nahrazena novým materiálem ŠD 0-32. Objem zemních prací při realizaci zpětného zásypu se nezmění.

3. Méněpráce – Budou odpočteny nerealizované práce, související s výše uvedenými b. 1. a 2.

4. Změna termínu dokončení

Termín dokončení bude prodloužen o 31 dnů z důvodu komplikací, vzniklých při realizaci výše uvedených zemních prací.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1

2. Rozpočet ke změnovému listu č.1


3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Žatci dne 25.11.2021

Objednatel:

 ERKA Žatec s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Roman Komárek
jednatel
ERKA Žatec s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(27)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2021	
Zhotovitel: ERKA Žatec s.r.o., Lounská 3022, Žatec 43801					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 16.11.2021	
Název akce: CV015097 Klášterec nad Ohří, Lestkov – náhrada zdroje, II. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		rozpočet s výkazem výměr			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: De minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)					
1. Změna zatřídění zeminy – vícepráce Popis : Výkop stavební jámy pro realizaci AK. Zdůvodnění : Při realizaci zemních prací byla oproti předpokladu zjištěna větší mocnost vrstvy z horniny typu „tufy“, zatříděné z hlediska těžitelnosti do tř.V. Původně předpokládaný objem zatřídění tř. těžitelnosti II v objemu 41,6 m³ bude odpočten. Celkový objem výkopu se nezmění.					
2. Výměna materiálu pro zpětný zásyp – vícepráce Popis : Realizace zpětného zásypu stavební jámy po dokončení AK. Zdůvodnění : Vytěžená hornina bude v objemu 50% svým charakterem pro hutněný zpětný zásyp nevhodná. Nevhodná hornina bude odvezena na skládku a bude nahrazena novým materiálem ŠD 0-32. Objem zemních prací při realizaci zpětného zásypu se nezmění.					
3. Méněpráce Budou odpočteny nerealizované práce, související s výše uvedenými b. 1. a 2.					
4. Změna termínu dokončení Termín dokončení bude prodloužen o 31 dnů z důvodu komplikací, vzniklých při realizaci výše uvedených zemních prací.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	NE	NE	NE	NE	ANO
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
méněpráce - 28.927,60 Kč + DPH					
vícepráce 223.035,28 Kč + DPH					
celkem 194.107,68 Kč + DPH					

Nově navržená změna sjednané ceny díla 3.861.996,98 bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31 dnů do 31.12.2021
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 194.107,68 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 223.035,28 Kč bez DPH, tj. 6,08 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 28.927,60 Kč bez DPH, tj. 0,79 % nabídkové ceny. Součet absolutních hodnot víceprací a méněprací změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 257,091,67 Kč bez DPH. tj. 6,87%	
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6	
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené	
Datum <u>14. 11. 2021</u>	
tel.: 415 711 026, fax: 415 710 994 e-mail: 723 644 982, 602 716 066, 602 593 768	
PŘIJETÍ ZMĚNY	
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu. 1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) - změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ - nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE - hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – JE NIŽŠÍ	

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 19.11.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 19.11.21

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum 26.11.2017

Podpis

Datum 26.11.21

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.