

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy zhotovitele: 2021_005

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738, DIČ: CZ25041738

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 14364

Bank. spojení: Česká obchodní banka, a.s., č. účtu 289387719/0300

zastoupená: Ing. Milošem Šnoblém, technickým ředitelem, na základě plné moci

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 15.03.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. čl. 4.1 rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle čl. 5.7, který jsou nedílnou přílohou dodatku č.1
- 1.2.2. čl. 5.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 1 553 040,30 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 5.7 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah a je nedílnou součástí dodatku.
- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Cena celkem SoD | 15 914 305,55 Kč bez DPH |
| Cena dodatku č. 2 | 1 553 040,30 Kč bez DPH |
| Cena SoD + dodatek č.2 | 17 467 345,85 Kč bez DPH |
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku fyzicky přiloženy)
- Příloha č. 1: ZL 01 Změnový list
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____.

03-12-2021

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Ing. Miloš Šnobl

technický ředitel

Severočeská vodárenská společnost, s.p.a.s. a.s.

Severočeská vodárenská společnost, s.p.a.s. a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL01/2021	
Zhotovitel: Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, 40001 Ústí n. L.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 18.11. 2021	
Název akce: DC007281 Děčín, Na Hranicích – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně x 23.11.2021	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Bourání betonových konstrukcí ve výkopu a 100% výměna zásypu v úseku Š1-Š2 V úseku kanalizace stoky KATH DN 600 v km 0,000 – 0,047 (Š1 – Š2), bude nutné pro realizaci provedení prací nad rámec předpokladu projektové dokumentace: - vybourání obetonování stávající stoky kanalizace z prostého betonu okolo a nad úrovní potrubí - vybourání starého potrubí BE DN 400 v souběhu se starou stokou kanalizace - rozšíření a prohloubení společného výkopu kanalizace v souvislosti s bouráním starého betonového potrubí a obetonování stoky - výměna nevhodného materiálu pro zpětný zásyp rýhy V+K (náhrada nez hutnitelného materiálu), dle geologického posudku investora					
2) Provizorní obtok kanalizace Pro realizaci stoky kanalizace v úseku staničení kanalizace km 0,000 – 0,326, bude nutné vybudování provizorního obtoku. Toto bude nezbytné pro montáž potrubí mimo nadměrný průtok, ve stávající stoce kanalizace (nelze realizovat přečerpání splaškových vod).					
3) Změna na vodovodním řadu Při realizaci vodovodního potrubí dojde k následujícím změnám (viz. zápis SD): 1. Přepojení vodovodního potrubí u armaturní komory vodovodu – z důvodu větší rozteče mezi stávajícím potrubím se kvůli přepojení mezi šoupata musí vložit přírubová roura TP DN200/300 + 2x XR přechodová příruba z 8 na 12 děr 2. Přepojení vodovodního potrubí DN200 ve staničení 0,0m – dojde k vymístění trasy původního potrubí z důvodu obtoku a jeho zaústění do stávající kanalizace. Bude použito 2x koleno MMK DN200-45 + 2x Těsnění TYTON-SIT PLUS. Z důvodu napojení na stávající řad, bude použita i WAGA spojka DN200, která bude sloužit i k napojení vodovodní sestavy při proplachu, tlakové zkoušce a odběru vzorků. 3. Přepojení vodovodního potrubí DN200 ve Staničení 270,0m – z důvodu jiného umístění a směru stávajícího potrubí DN200, bude nutné na přepoj použít 2x koleno MMK DN200-30 + 2x těsnění TYTON-SIT PLUS. Z důvodu napojení na stávající řad bude použita i					

WAGA spojka DN200, která bude sloužit i k napojení vodovodní sestavy při proplachu, tlakové zkoušce a odběru vzorků.

4. Napojení nadzemního hydrantu – z důvodu existence provizorního obtoku bude mít nové vodovodní potrubí DN200 jiný směr kvůli jeho vymístění. K přepojení nadzemního hydrantu musí být použito 2x FFK koleno DN100/45.

4) Obnova povrchů

Dle rozhodnutí majitele komunikace – SM Děčín, dojde ke změně skladby komunikace v rámci realizace obnovy povrchů:

Nová skladba:

šterkodrť ŠDa	200 mm
kamenivo zpevněné cementem KSC	150 mm
postřík infiltrační	1,0 kg/m ²
obalované kamenivo OKI (ACP 16+)	60 mm
postřík spojovací	0,3 kg/m ²
asfaltový beton ACO 11+	40 mm

V rámci realizace nebude provedena vrstva ložné živice ACP 22 (OKH) v tloušťce 60 mm.

5) Bourání žlb kanalizační šachty, armatur a potrubí

Při realizaci rekonstrukce povrchů komunikací, byla nalezena stávající podzemní armaturní šachta starého vodovodu. Bylo dohodnuto provedení demolice ŽB šachty, vyřezání armatur, zásyp a zhutnění.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------------

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny:

Celkem + 1 553 040,30 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):
SoD 15 914 305,55 bez DPH	kalendářních dnů
ZL1 1 553 040,30 bez DPH	
Celkem 17 467 345,85 bez DPH	

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1 553 040,30 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 905 333,14 Kč bez DPH, tj. 11,97 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 352 292,84 Kč bez DPH, tj. 2,21 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 905 333,14 Kč bez DPH, tj. 11,97 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 352 292,84 Kč bez DPH, tj. 2,21 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 20

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 15.11.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 24.11.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 26.11.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.