

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. změnový list č. 1
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Děčíně dne

Objednatel:

03 117-2921

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Robin Kúbec
jednatel společnosti
Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | Číslo: 01/2021 | |
| Zhotovitel: | Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o., | | | | |
| Komu: | Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | Datum: 23.11. 2021 | |
| Název akce: LT 060 111 Litoměřice, ul. Kollárova, Čelakovského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu přivaděče | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | E-mailem- | Faxem: | osobně x | |
| Odkazy | na specifikaci: | | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| | na rozpočtové podklady: | | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <u>Změna zásypového materiálu</u> | | | | | |
| PD předpokládala, že 50% výkopku bude využito ke zpětnému zásypu. Při realizaci stavby laboratorní rozbor provedené geotechnikem potvrdily nevhodnost zeminy ke zpětnému použití. Z tohoto důvodu bude na celé stavbě provedena 100% výměna vytěženého materiálu za zhutnitelný nenamrzavý materiál. | | | | | |
| <u>Kanalizace - úprava trasy kanalizace, vyjmutí RŠ</u> | | | | | |
| Při odhalení NTL plynovodu bylo zjištěno, že trasa neodpovídá vytyčení a geodetickému zaměření. Z důvodu dodržení ČSN 73 6005 je nutné provést úpravy trasy kanalizace a počtu RŠ. | | | | | |
| <u>Vodovod - změna technologie pokládky v části trasy</u> | | | | | |
| Z aktuálních provozních důvodů je nutné urychlit realizaci vodovodu v ul. Kollárova, část trasy bude realizována místo otevřeného výkopu bezvýkopovou technologií – Berstlining. | | | | | |
| <u>Náhradní zásobení vodou</u> | | | | | |
| V projektové dokumentaci a rozpočtu stavby nebylo s provizorním vodovodem v úsek 3 ul. Kollárova uvažováno. Trasa vodovodu v PD byla navržena mimo jeho stávající trasu, vodovod měl zůstat po dobu provádění v provozu. Změna technologie pokládky vodovodu využívá stávající trasu, je nutné zajištění náhradního zásobení. | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti x |
| Počet připojených listů výkresů změny: | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| Celkem 286 880,74 Kč + DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | |
| 12 734 532,17 Kč bez DPH | | | 31 kalendářních dnů | | |

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **286 880,74 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 130 237,28 Kč bez DPH, tj. 9,08 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 843 356,55 Kč bez DPH, tj. 6,78 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 1 130 237,28 Kč bez DPH, tj. 9,08 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí – 843 356,55 Kč bez DPH, tj. 6,78 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 1 973 593,83 Kč bez DPH, tj. 15,86 % nabídkové ceny.

Celkové ponížení ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 286 880,74 Kč bez DPH, tj. 2,30% nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Josef Lipanský

Podpis

Datum

29.11.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS 2021 01.

1)

Odůvodnění změny nepředvídatelné práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu nepředvídatelné práce, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Ing. David Landa

Podpis

Datum

29.11.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Miroslav Gintner

Podpis

Datum

30.11.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci

víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

m 30.11.2021

atum 30.11.21

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.