

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Název díla:

„Celková obnova fasádního pláště uličního průčelí objektu Kostelní čp. 162 Český Krumlov“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. ZHOTOVITEL:

1.2. Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: VIDOX s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Zápis v OR: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, 6919

Zastoupený: Ing. Michaelou Exlovou, prokuristou

Oprávněná osoba: ve věcech smluvních - Ing. Michaela Exlová, prokurista
ve věcech technických- Jan Kandlík , prokurista

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 4255580287/0100

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 2359412/0800

IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168

Tel., fax, E-mail: 380704511 / 380704512 / ckrumlov@vidox.cz

1.2. OBJEDNATEL: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.

se sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov

Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C,
vložka 705

Zastoupený: Ing. Miroslavem Reitingерem, jednatelem společnosti
Ing. Davidem Šindelářem, jednatelem společnosti

Oprávněná osoba: ve věcech technických – Ing. Tomáš Palouda
Bohuslav Šesták

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Český Krumlov

Číslo účtu: 10200-241/0100

IČO: 42 39 61 82

DIČ: CZ42396182

Tel./fax / E-mail : 380 711 429; 380 704 610; unibox@ckfond.cz

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27.5.2021, kterým se mění ustanovení článku 4 Doba plnění a článku č.5 Cena díla.

Článek č. 4. DOBA PLNĚNÍ se mění takto:

Z důvodu omezení možnosti výkonu předmětu díla vlivem omezující činnosti jiných stran (filmové natáčení) se upravuje článek č.4.1 takto:.

Termíny plnění všech částí předmětu díla dle čl. 3. jsou:

Zahájení prací : 1.7.2021

Ukončení prací nejpozději: 30.11.2021

Článek č. 5. CENA DÍLA se mění takto:

Z důvodu nerealizace některých částí díla v důsledku požadavku orgánu památkové péče (nepoužití olověného plechu pro krytí říms) se upravuje článek č.5.1 takto:.

Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 3. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění a činí

Uznatelné náklady - cena bez DPH578.777,60 Kč
Neuznatelné náklady - cena bez DPH62.971,63 Kč
Celková cena bez DPH641.749,23 Kč
DPH134.767,38 Kč
Celková cena vč. DPH776.516,57 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Mění se příloha č.1 smlouvy – Položkový rozpočet stavby.

Nový položkový rozpočet je přílohou č.1 tohoto smluvního dodatku.

V Českém Krumlově

V Českém Krumlově

dne 15.11.2021

dne

.....
Ing. Miroslav Reitinger, jednatel

.....
Ing. Michaela Exlová, prokurista

.....
Ing. David Šindelář, jednatel