

**DODATEK č. 2 smlouvy o dílo  
č. 6440-0736-2020-045**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
Jejíž jménem jedná Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

IČ: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Kontaktní osoba  
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]  
- ve věcech technických: Bc. Oldřiška Valtošová, vedoucí PS 0736, tel.: [REDACTED]  
Pavel Valúch, technik PS 0736, tel. [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Adresa pro doručování korespondence:  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno  
(dále jen „objednatel“)

■

**TOVOSTAV s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72054  
Sídlo: Ivanovice na Hané, Osvooboditelů 825, PSČ 683 03  
IČ: 24845671  
DIČ: CZ24845671  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 3230561309/0800  
Zastoupená: Josef Kubáček, jednatel společnosti  
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních: [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: jzz2xj3  
Adresa pro doručování: Ivanovice na Hané, Osvooboditelů 825, PSČ 683 03

(dále jen „zhotovitel“),

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 4.3. čl. 4 smlouvy o dílo č. 6440-0736-045 ze dne 30.11.2020 na zhotovení díla – stavby „**Oprava hráze vodního díla Čermná**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

**Článek 1  
Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v:

- Změna termínu pro dokončení prací je nutná z důvodu prodloužení termínu ukončení prací na horní nádrži Čermná, která je ve vlastnictví VLS s.p. . V rámci opravy horní nádrže uzavřel vlastník

Smlouvu o dílo č. 2020-1758, kde byl uveden termín dokončení opravy 22.8.2021. Dodatkem ze dne 16.8.2021 byl termín prodloužen do 30.11.2021. K dnešnímu dni není dokončena oprava horní nádrže, tzn., že nelze uzavřít výtok z horní nádrže do opravovaného potrubí z důvodu nedodání ventilů.

- Z horní nádrže bude možné zastavit vypouštění vody do dolní nádrže až po ukončení prací na horním požeráku. Následně pak může být zastaven výtok vody z horní nádrže a dokončeno dílo na dolní nádrži.
- Vzhledem ke klimatickým podmínkám je nutná změna termínu dokončení díla na jarní měsíce.

## Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

**„4.3. Termín dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 13.5.2022.**

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

- 2.2. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.3.1. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

**4.3.1. Ke dni 30.10.2021 a 15.12.2021 bude proveden soupis provedených prací.**

- 2.3. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 8.1. čl. 8 smlouvy a nahrazuje se zněním:

**8.1. Cena díla bude zaplácena bezhotovostně na základě dvou daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem. První faktura bude vystavena na cenu za práce provedené do 30.10.2021, druhá faktura bude vystavena na cenu za práce provedené do 15.12.2021, třetí faktura bude vystavena po převzetí dokončeného díla dle soupisu skutečně provedených prací, na základě předávacího protokolu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je u první faktury den 30.10.2021, u druhé faktury den 15.12.2021 a u třetí faktury den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu Provozního střediska 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá.**

## Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden výtisk je určen pro potřeby objednatele a druhý výtisk je určen poskytovateli.
3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger  
vedoucí oddělení provozu Brno  
Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem

Josef  
Kubáče  
k

Digitálně  
podepsal Josef  
Kubáček  
Datum:  
2021.11.30  
15:32:07 +01'00'

2/2

za zhotovitele

Josef Kubáček  
Jednatel společnosti  
TOVOSTAV s.r.o.