

# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: 15PT-000446

č. smlouvy zhotovitele: 2015/0133

na realizaci zakázky:

**R55 5508 Staré Město - Moravský Písek, DSP/IČ**

mezi

## 1. Objednatel

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

## 2. Zhotovitelem

**HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátňáckova 216/5, 602 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

**vedoucí člen společnosti**

zhotovitelem: **COMPLEX PROJEKT SP. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe**

se sídlem: ul. Ligocka 103/8, 40-568 Katowice, Polská republika

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO (REGON): 008433129, DIČ (NIP): 634-013-28-96

Zapsán v obchodním rejstříku: Okresní soud v Katovicích pod číslem (KRS) 0000192626

**účastník společnosti**

zhotovitelem: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**

se sídlem: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 35860073

DIČ: CZ682290347

Zapsán v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava, oddíl Sro, vložka 29057/B

**účastník společnosti**

zhotovitelem: **Link projekt s.r.o.**

se sídlem: Brno – Žabovřesky, Makovského náměstí 3147/2, 616 00

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 276 78 032

DIČ: CZ27678032

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

**účastník společnosti**

zhotovitelem: **GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 463 44 942

DIČ: CZ46344942

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

**účastník společnosti**

tvořící společnost **HBH / COMPLEX / AMBERG / LINK / GEOtest**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

## I.

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Dne 22.07.2015 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 15PT-000446, č. smlouvy zhotovitele: 2015/0133 (dále jen „**Smlouva**“), na realizaci veřejné zakázky na služby „R55 5508 Staré Město - Moravský Písek, DSP/IČ“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2 Předmětem Dodatku č. 1 jsou dodatečné služby vyvolané změnou legislativy zahrnuté v zákoně č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů; změnou legislativy zahrnuté v zákoně č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; změny vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 44/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 188/2019 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) s účinností od 1.8. 2019, a změnou dalších souvisejících zákonů, v důsledku kterých bylo nezbytné nejen přepracovat jednotlivé návrhy, ale také zajistit jejich podpis u oprávněného a objednatele a zajištění nového opakovaného obeslání dotčených vlastníků s těmito přepracovanými návrhy smluv. Součástí dodatečných služeb jsou i ostatní činnosti související s majetkoprávním projednáním a administrací smluv.
- 1.3 Z důvodu objektivních okolností neležících na straně Objednatele ani Zhotovitele, a které brání Zhotoviteli řádně splnit Zakázku v dílčích částech díla v rozsahu zajištění všech pravomocných stavebních povolení včetně dokončení majetkoprávního projednání stavby

dle původních termínových předpokladů, smluvní strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1, v důsledku kterého dochází i k úpravě platebních podmínek podle uzavřené Smlouvy.

- 1.4 Smluvní strany prohlašují, že se jedná ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) o změny nepodstatné, které nebylo možné předvídat.

## II.

### PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Změna platebních podmínek úhrady ceny za inženýrskou činnost, a to vzhledem k již provedeným činnostem, stavu majetkoprávního projednání a změně legislativy v oblasti stavebního práva.
- 2.2 Předmětem je dále navýšení ceny vyplývající ze změny legislativy v oblasti majetkoprávní přípravy staveb – zajištění smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IS.
- 2.3 Na základě tohoto Dodatku č. 1 se Zhotovitel nadále zavazuje k poskytování služeb za účelem zajištění všech pravomocných stavebních povolení a dokončení majetkoprávního projednání.

## III.

### ZMĚNA ZÁVAZKU

Příslušná ustanovení Smlouvy se z výše uvedených důvodů mění následovně:

- 3.1 Původní cena za poskytované služby (dílo):

a. Nabídková cena bez DPH	=	20 542 800,- Kč
b. DPH	=	4 313 988,- Kč
c. nabídková cena celkem (a + b)	=	<b><u>24 856 788,- Kč</u></b>

příčemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací

se ruší a nahrazuje se nově sjednanou Smluvní cenou za poskytované služby (dílo):

Nabídková cena bez DPH	=	20 542 800,- Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH	=	282 700,- Kč
Cena celkem bez DPH	=	20 825 500,- Kč
DPH	=	4 373 355,- Kč
Smluvní cena celkem	=	<b><u>25 198 855,- Kč</u></b>

- 3.2 Příloha „A. Rozsah služeb – OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB – III. B) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání úprava pracnosti položky „Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:“ resp. dílčí části „D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS“ o kterou se navyšuje cena díla v souladu s článkem 23.2 Obchodních podmínek.

### 3.3 Příloha C Platební podmínky v odstavci „Inženýrská činnost“ v původním znění:

*Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15 % ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, maximálně však do vyčerpání 60 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je*

*Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.*

#### se ruší a nahrazuje se zněním:

*Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15 % ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“), maximálně však do vyčerpání 60 % celkové smluvní ceny připadající na inženýrskou činnost. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost.*

*Po získání nepravomocného stavebního povolení na hlavní trasu je možno fakturovat 80 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost.*

*Zbylá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 20 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Smlouvy o dílo, bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je*

*Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené ve Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.*

### 3.4 Smluvní strany se dále dohodly, že v OCENĚNÉM ROZPISU SLUŽEB se ruší a nahrazují novými přílohami následující přílohy:

#### I. Celková součtová tabulka smluvní ceny

Celková součtová tabulka smluvní ceny, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 nahrazuje příslušný list Oceněného rozpisu služeb, který je přílohou Smlouvy ze dne 22.07.2015.

### **III. B) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání**

III. B) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 nahrazuje příslušný list III. B) Položkového rozpočtu - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání, který je přílohou Smlouvy ze dne 22.07.2015.

## **IV.**

### **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 4.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele 15PT-000446, č. zhotovitele 2015/0133 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:

I. Celková součtová tabulka smluvní ceny

III. B) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Ve Zlíně dne 12 -11- 2021

Za Objednatele:

V Brně dne 09 -11- 2021

Za Zhotovitele

**NÁZEV AKCE:**

**R55 5508 Staré Město - Moravský Písek, DSP/IČ**

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**