

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2791/2020/PH**

ISPROFOND: **541 352 0022**

(dále jen „Objednatel“)

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem**, jednateli společnosti

dále také jako „vedoucí účastník“

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

dále také jako „další účastník“

společníci společnosti „**SAGAF Kynšperk – Tršnice**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 07. 04. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, kdy vedoucím účastníkem společnosti je obchodní firma SAGASTA s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, IČO: 04598555, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 07. 04. 2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy Zhotovitele: **120 045**

(dále též společně jen jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **posunutí termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.**

Důvodem pro posun termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla jsou zejména tyto skutečnosti:

V rámci projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy (dále je DOSS), dochází k prodloužování lhůt na vydání jejich stanovisek, a to i přes urgence Objednatele i Zhotovitele. V návaznosti na stanoviska DOSS je v některých případech třeba reagovat drobnými úpravami dokumentace u záporných stanovisek (*mj. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Policie ČR, krajské ředitelství Karlovarského kraje*). V neposlední řadě není dosud ukončeno zjišťovací řízení vlivu stavby na životní prostředí.

Z těchto důvodů se tak smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla o čtyři měsíce. Zhotovitel dále bere na vědomí změnu korespondenční adresy Objednatele.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 2.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2791/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 045, uzavřené dne 31. 07. 2020, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) ČLÁNEK 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
- ruší se stávající znění odst. 3.5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) ČLÁNEK 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.16, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/ZP+DUR/14/20“
- Příloha č. 3 Technické podmínky
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky „VTP/ZP+DUR/12/20“
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění vedoucího účastníka

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Ruší se stávající znění přílohy č. 5 - Harmonogram plnění platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2791/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 045, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je tato příloha:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**
– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

Za SAGASTA s.r.o., vedoucího účastníka společnosti
„**SAGAF Kynšperk – Tršnice**“ a za **AFRY CZ s.r.o.**,
dalšího účastníka společnosti „**SAGAF Kynšperk –
Tršnice**“ na základě smlouvy o společnosti ze dne
07.04.2020

V Praze



03.12.2021 11:06

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.12.01
15:57:50 +01'00'

.....
Ing. Jiří Čurda

jednatel společnosti

SAGASTA s.r.o.

Datum: 2021.12.01
15:38:36 +01'00'

.....
Ladislav Beran

jednatel společnosti

SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od účinnosti SOD	Návrh technického řešení k projednání	Protokol o provedení Díla,
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od účinnosti SOD	Čistopis projednané DÚR se zapracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení Díla,
3. Dílčí etapa	do 20 měsíců od účinnosti SOD	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
4. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí