



Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové**

IČO 62693514
se sídlem Hradec Králové, Hradecká 1231/11b
zástupce PaedDr. Pavel Svoboda, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **PF Stavitelství, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C37755

se sídlem Divišova 234, Studánka, 530 03 Pardubice
IČO 05406595
DIČ CZ05406595
zástupce Bc. Petr Formánek

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 3. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. S ohledem na závazné stanovisko dotčeného orgánu úseku požární ochrany č. j. HSHK 5427-2/2021 ve vazbě na důvody uvedené ve změnovém listu č. 5, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla a změně dílčího termínu realizace.
3. Změna závazku ze smlouvy spočívající v realizaci víceprací dle předchozího odstavce není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Tabulka s termíny realizace dle článku 6 odst. 1 smlouvy o dílo se upravuje tímto způsobem:

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky	Březen 2021
--	-------------

Předání a převzetí staveniště	Do 3 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění
Uvolnění vnitřních prostor MŠ objednatelem	Do 3 týdnů od předání staveniště
Doba pro ukončení stavebních prací kromě prací dle ZL č. 5	Nejpozději do 6. 11. 2021
Termín realizace víceprací dle ZL č. 5	Do 22. 12. 2021
Doba pro ukončení díla včetně kolaudace	Do 22. 12. 2021

3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – stavební část a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	7.044.098,76
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	9.352.103,29
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	9.709.479,50
Vícepráce v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	13.630,00
Stavební práce – cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	8.641.683,50
VZT – cena v Kč bez DPH v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	1.077.426
Prostředky povinné publicity – v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	4.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	9.723.109,50
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 3	2.041.853,00
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 3	11.764.962,50

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.



2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnový list č. 5

Za objednatele dne 22.11.2021



PaedDr. Pavel Svoboda

ředitel

**MATEŘSKÁ ŠKOLA,
SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A PRAKTICKÁ ŠKOLA,**
Hradec Králové, Hradecká 1234, PSČ 530 03
IČO: 02603514

Za zhotovitele 22.11.2021
PF Stavitelství, s.r.o.
Divišova 234
530 03 Pardubice
IČ: 05406595
Telefon: 775 249 058

Bc. Petr Formánek

jednatel

strana 3 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 5 (kování)			
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o.				
Investor:	Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové	Datum: 22.11.2021			
Název akce: 5.1 a Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – stavební práce (zateplení)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: panikové kování					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Předmětem změny jsou práce, které musely být provedeny jiným způsobem, než bylo předpokládáno v PD a které byly zjištěny při samotné kolaudační prohlídce na výše uvedené zakázce.</p> <p>Při kolaudační prohlídce za účasti kpt. Ing. Jiřího Kašpara (HZSHK), Bc. Petra Formánka (PF Stavitelství, s.r.o.) a Petry Bakové (MMHK) bylo zjištěno, že vchodové dveře nedisponují panikovým kováním – tj. panikovou klikou na aktivním křídle. Na základě této skutečnosti bylo vydáno Nesouhlasné závazné stanovisko k užívání stavby kpt. Ing. Jiřím Kašparem; č.j. HSHK – 5427-2/2021 dne 9.11.2021.</p> <p>Předmětem změny je dodávka a montáž panikového kování z hlediska dodržení podmínek požární bezpečnosti a úspěšného dokončení kolaudačního řízení.</p>					
Počet připojených listů specifikací:		1x výkaz výměr (5 stran)			
		1x nesouhlasné stanovisko (2 strany)			
Důvod <u>vícepráce</u> / méněpráce:					
Odůvodnění a zařídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.					