



KUJCP010XDJQ

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/082/20 – dod.č.1

číslo smlouvy zhotovitele: 0082096VNE.01

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO****I. Smluvní strany:**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300  
Zástupce: **MUDr. Martin Kuba**, hejtman Jihočeského kraje

**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.  
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č.účtu: 1141380144/0100  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561  
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ

**II. Úvod dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/082/20 ze dne 14. 10. 2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ a „Stavební úpravy silnic II/155 a II/156 v obci Strážkovice“. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě změn, které nastaly v průběhu provádění díla ve staničení 0,000 – 0,300 km. Konkrétně se jedná o výskyt nevhodného jílovitého podloží a zjištění mohutného betonového bloku v trase nové přeložky silnice II/156. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 980 485,89 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 127 207,98 Kč bez DPH. Podrobně jsou tyto změny vyčísleny ve změnovém listu č. 1 a jejich realizace byla předem odsouhlasena objednatelem, technickým i autorským dozorem stavby.

**III. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak ke uvedeno níže.

**Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena za část díla – <b>část A</b>	
celkem bez DPH	85 692 008,44 Kč
DPH 21 %	17 995 321,77 Kč

Cena za část díla – <b>část B</b>	
celkem bez DPH	9 182 526,12 Kč
DPH 21 %	1 928 330,49 Kč

Celkem díla bez DPH	94 874 534,56 Kč
DPH 21 %	19 923 652,26 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>114 798 186,82 Kč</b>

**Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena za část díla – <b>část A</b>	
celkem bez DPH	86 545 286,35 Kč
DPH 21 %	18 174 510,13 Kč

Cena za část díla – <b>část B</b>	
celkem bez DPH	9 182 526,12 Kč
DPH 21 %	1 928 330,49 Kč

Celkem díla bez DPH	95 727 812,47 Kč
DPH 21 %	20 102 840,62 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>115 830 653,09 Kč</b>

**IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1385/2021/RK-30 ze dne 2. 12. 2021.

V Českých Budějovicích dne **- 2 -12- 2021**


V Českých Budějovicích dne **- 2 -12- 2021**

za objednatele:



MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

za zhotovitele:



Ing. Zdenek Novak  
ředitel oblasti Čechy západ  
EUROVIA CS, a.s.



**Stavba:** Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice a Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice

č. smlouvy objednatele: **SDL/OVZI/082/20**

**Úsek:** Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice

č. smlouvy zhotovitele: **0082096JKL.01**

**Investor ( objednatel ) stavby:**

Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

**TDI:** INBEST spol. s.r.o.  
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

**Projektant:** Ateliér SIS - Ing. František Stráský  
Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice

**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.  
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

**Předmět změny:** Změna č. 1 - Sanace nevhodného podloží násypu pod původní silnicí v km 0,000 - 0,120  
Změna č. 2 - Vybourání stávající betonové vrstvy v podloží původní vozovky v km 0,161 - 0,224

**Dotčené místo:** Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice

**Odkaz na výkresy:** bez výkresu

**Odkaz na soupis prací:** viz.příloha

**Odkaz na jinou část smlouvy:** čl. 6

**Návrh ocenění:**

**SO 101.1 - Silnice II/156 - komunikace**

Měněpráce	-127 207,98 Kč
Vícepráce	980 485,89 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>853 277,91 Kč</b>
DPH 21%	179 188,36 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>1 032 466,27 Kč</b>

**Podpis navrhovatele:**

**Zhotovitel:** Bc. Jan Klepal

datum:

- 8 - 11 - 2021

podpis:

**Vyjádření:**

**TDI:** Ing. Michael Šmucr

datum:

- 9 - 11 - 2021

podpis:

**Projektant:** Ing. František Stráský

datum:

9. 11. 21

podpis:


**Investor :** JUDr. Andrea Tetourová

datum:

- 2 - 12 - 2021

podpis:

**Přílohy:** rozdílový soupis prací; stanovisko AD; zápis geotechnika stavby; fotodokumentace; geodetický proto




Firma: EUROVIA CS, a. s.

## Rekapitulace ceny

### Stavba: 17010 - Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice

Celková cena bez DPH:		24 732 606,30	-127 207,98	980 485,89	853 277,91	25 585 884,21
Objekt	Popis	Cena bez DPH	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl	Cena po změně
SO 101	Silnice II/156	24 732 606,30	-127 207,98	980 485,89	853 277,91	25 585 884,21
SO 101.1	Silnice II/156 - komunikace	24 732 606,30	-127 207,98	980 485,89	853 277,91	25 585 884,21
	Změna č. 1   Saracee podbíží násypu v km 0,000 - 0,120		0,00	540 504,69	540 504,69	
	Změna č. 2   Vybourání stávající betonové vrstvy v podloží vozovky km 0,161 - 0,224		-127 207,98	-439 981,21	312 773,23	

Příloha č. 1 Rozdílový soupis prací pro SO 101.1



Firma: EUROVIA CS, a. s.

**Soupis prací objektu**

Savba: 17010 Plošinka silnice II/156 v obci Strážkovice  
 Objekt: SO 101 Silnice II/156  
 Rozpočet: SO 101.1 Silnice II/156 - komunikace

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		13	14	15	16	
						Množství	Celkem					Množství	Celkem					
1	2	3	4	5	6	dle ZDS	dle indexové ceny	7	8	9	10	Množství	Celkem	12	13	14	15	16
1	0141021a	0	Všeobecné konstrukce a práce			53 373,060	1 601 181,80	30,00	1 601 191,80			-275,760	-8 272,80	1 085,660	30,00	32 590,80		
			zemina - kamenivo															
			dle pol. 1237/3B: 28872*1, B=51 669,600 [A]															
			dle pol. 12931: 112510,251, B=506 250 [B]															
			dle pol. 129957: 4710,151, B=12 690 [C]															
			dle pol. 21282: 327610,151, B=884 520 [D]															
			Celkem: A+B+C+D=53 373,060 [E]															
16	12373B	1	Zemní práce			28 872,000	23 131 414,50	258,78	7 471 496,15			-153,200	-118 935,18	603,700	258,78	546 502,09		
			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO ŽKM															
			vč. odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedená orientačně															
			dle Bilance zemních prací															
			Pozn: Dle předěžné dohody možnost odvozu cca 10.000 m3 na skládku Růžov.															
			nano prověřit v součtí															
			Výkop v TT I: 37684+2168+1336+41 186,000 [A]															
			odpočet materiálu pro následné použití - násyp a dodatečný násyp - 15012-8-975-59-															
			29-254-4021=12 316,000 [B]															
			Celkem: A+B=28 872,000 [C]															
18	128732	M3	VYKOPÁVKY ŽE ZEMNÍKO A SKLADEK TR. I. ODVOZ DO ŽKM			19 213,000	1 401 780,48	72,96	1 401 780,48			72,96	0,00	153,200	165,30	25 323,96		
			vč. dovozu a srojení z dočasně skládky, průměrná vzdálenost do žkm															
			dle Bilance zemních prací															
			Materiál pro následné použití (TT I, +II) - násyp a dodatečný násyp															
			15012-8-975-59-29-254=16 337,000 [A]															
			Ornice porcelna pro následné použití na SO 101															
			- otumosená a osíř v rovině II: 200mm: 1028+4210 2=334 000 [B]															
			- otumosená a osíř ve svahu II: 100mm: (2884+938+410) 0,1=2 401,000 [C]															
			- otumosená a osíř ostrého okraží Růžovky 200mm: 705 0,2=141,000 [D]															
			Celkem: A+B+C+D=19 213,000 [E]															
			PŘEDBĚHNUTÍ PRACÍ															
			s provedením na místě															
24	17120	M3	UČOJENÍ STĚPNINY DO NÁSPY A NA SKLADKY BEZ ZHUŤNĚNÍ			52 232,000	714 533,76	13,68	714 533,76			-153,200	-2 085,78	13,68	10 354,39			
			dle Bilance zemních prací															
			provádí PM a RSCA - dle pol. 113342 654 9=654,900 [A]															
			dočasná skládka -															
			- dle pol. 123732: 12316=12 316,000 [A]															
			- dle pol. 123652: 4021=4 021,000 [B]															
			trvalá skládka -															
			- dle pol. 121108: 7023=7 023,000 [C]															
			- dle pol. 123736: 28872=28 872,000 [D]															
			Celkem: A+B+C+D=52 232,000 [E]															
26	171801a	M3	UČOJENÍ STĚPNINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ			23 618,024	13 435 349,13	568,86	13 435 349,13			-135,700	-27 194,30	603,700	568,86	343 420,78		
			nakupovaný materiál - stierkotit															
			dle Bilance zemních prací															

