



Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo 089/2021/OR „Městská knihovna Mohelnice“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Mohelnice
Se sídlem:	U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ:	00303038
DIČ:	CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EUROGEMA CZ, a.s.
Se sídlem:	Blanická 917/19, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	Ing. Milan Válek – předseda představenstva
IČ:	26801001
DIČ:	CZ26801001

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.4.2021 smlouvu o dílo č. 089/2021/OR, jejímž předmětem je provedení díla „Městská knihovna Mohelnice“. Dále smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ze dne 23.04.2021, kterým byl posunut termín provedení díla a dne 08.10.2021 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým byla řešena změna projektové dokumentace – provedení mikropilot a změna ceny díla.
2. Smluvní strany se tímto dohodly, že změny uvedené v dodatku č. 2 nebudou realizovány, zhotovitel nebude realizovat změnu díla dle dodatku č. 2 a objednatel nebude hradit smluvní cenu ujednanou v dodatku č. 2, a to z důvodu problematiky statiky budovy. Potřebné změny vyvolané změnou projektové dokumentace budou řešeny tímto dodatkem č. 3. Hodnota změny je podrobně vyčíslena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 a změny podrobně popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 3.
3. Dodatek č. 2 byl uzavřen z důvodu vyvolané změny proti předané projektové dokumentaci zhotoviteli a bylo dohodnuto, že bude vytvořena záporová stěna s provedením 24ks mikropilotů ve dvou řadách nad sebou vzájemně provázanými kotvami a celá stěna bude zajištěna po provedení mikropilotů stříkaným betonem. Celková šíře stěny suterénu dostane o 20cm širší rozměr a vnitřní využití suterénu se tak o těchto 20cm šíře sníží, což si vyžádá úpravu projektové dokumentace suterénu. Dodatek č.3 řeší i méněpráce, které se nebudou s vytvořením záporové stěny provádět, zejména podbetonování stávajících základů a menší výměry výkopových prací. Vytvořením dodatečné části projektu a s tím související zastavení prací na díle má vliv na posun termínu provedení díla, který se tímto dodatkem č.3 adekvátně posunuje. Zhotovitel upozornil objednatele, že bude vlivem zastavení prací požadovat zaplacení pronájmu jeřábu od zjištění nesouladu výkresové dokumentace do 15.11. 2021.

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
5. Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 3 ke Smlouvě je ve výši **2 050 000,- Kč bez DPH**.
6. Celková hodnota stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 3 ke Smlouvě, jež nebyly s ohledem na provedené změny závazku ze Smlouvy realizovány jsou ve výši **-835 689,87 Kč bez DPH**.
7. Celková hodnota změny dodatku č. 2 a 3 představuje 3 551 719,87 Kč bez DPH tedy **7,95 %** původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
8. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku **IV. odst.1** takto:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně):	44 690 664,66 Kč
Cena dle dodatku č.2 bez DPH	666 030,00 Kč
Cena dle dodatku č.3 bez DPH	1 214 310,13 Kč
Celková cena včetně dodatku č.2,3 bez DPH	46 571 004,79 Kč

Daň odvede zákazník (objednatel).

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby čl. VII. odst. 1.

9. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku **III. odst.1** takto:

Termín provedení díla nejpozději do:

22.03. 2023

3.


Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno na zasedání rady města dne 9.11.2021 usnesením č. 2115/90/RM/2021.
5. Tento dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou níže uvedené přílohy.

Příloha č. 1 – změnový rozpočet


Příloha č. 2 – změnový list

V Mohelnici dne 07.12.2021



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

V Olomouci dne



za zhotovitele
Ing. Milan Válek
předseda představenstva