

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Položka			
1	Název stavby	Městská knihovna Mohelnice	
2	Objednatel	Město Mohelnice U Brány 916/2, 789 85	
3	Zhotovitel	EUROGEMA CZ, a.s. Blanická 917/19, 779 00 Olomouc	
4	Důvod změny	Při výkopových pracích u stávajícího objektu městského úřadu v Mohelnici bylo zjištěno, že skutečný stav neodpovídá projektové dokumentaci, kde se předpokládalo, že základy úřadu budou hlubší. Vzhledem k mělčímu založení stávajícího objektu nelze použít podbetonování dle původní PD. Statik udělal revizi podchycení a navrhl provedení zvýšení podbetonování a provedení kotev pod objektem MÚ.	
5	Popis změny	Při podbetonování budou provedny kotevní mikropiloty přes kamenné zdivo a mikropiloty do podbetonovávaných základů.	
6	Kdo změnu vyvolal	objednatel	
7	Čas plnění	říjen 2021	
8	Vliv změny na harmonogram	ano, bude určeno po provedení zabezpečení	
9	Změna ceny	cena bez DPH cena DPH cena celkem	666.030,- Kč 139.866,30 Kč 805.896,30 Kč
10	Tento změnový list je součástí smlouvy o dílo /číslo, ze dne/		smlouva o dílo ze dne 23.4.2021
11	Datum předložení		15.09.2021
12	Odsouhlasení	objednatel datum	Ing. Pavel Kuba
		zhotovitel datum	Ing. David Schneider
		projektant datum	Ing. Arch. Aleš Burian
		TDS datum	Ing. Petr Hošek
13	Přílohy		položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Položka			
1	Název stavby	Městská knihovna Mohelnice	
2	Objednatel	Město Mohelnice U Brány 916/2, 789 85	
3	Zhotovitel	EUROGEMA CZ, a.s. Blanická 917/19, 779 00 Olomouc	
4	Důvod změny	Při výkopových pracích u stávajícího objektu městského úřadu v Mohelnici bylo zjištěno, že skutečný stav neodpovídá projektové dokumentaci, kde se předpokládalo, že základy úřadu budou hlubší. Vzhledem k mělčímu založení stávajícího objektu nelze použít podbetonování dle původní PD. Statik udělal revizi podchycení a navrhl provedení zvýšení podbetonování a provedení kotev pod objektem MÚ. Po zhodnocení stavu kamenných základů bylo přehodnoceno navržené řešení a bylo vytvořeno jiné řešení.	
5	Popis změny	Navržené původní řešení bude zrušeno a nahrazeno jiným řešením.	
6	Kdo změnu vyvolal	objednatel	
7	Čas plnění	bez změny	
8	Vliv změny na harmonogram	bez změny	
9	Změna ceny	cena bez DPH cena DPH cena celkem	- 666.030,00 Kč - 139.866,30 Kč - 805.896,30 Kč
10	Tento změnový list je součástí smlouvy o dílo /číslo, ze dne/		smlouva o dílo ze dne 23.4.2021
11	Datum předložení		30.10.2021
12	Odsouhlasení	objednatel	Ing. Pavel Kuba
		datum	
		zhotovitel	Ing. David Schneider
		datum	
		projektant	Ing. Arch. Aleš Burian
		datum	
		TDS	Ing. Petr Hošek
		datum	
13	Přílohy		položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Položka			
1	Název stavby	Městská knihovna Mohelnice	
2	Objednatel	Město Mohelnice U Brány 916/2, 789 85	
3	Zhotovitel	EUROGEMA CZ, a.s. Blanická 917/19, 779 00 Olomouc	
4	Důvod změny	Při výkopových pracích u stávajícího objektu městského úřadu v Mohelnici bylo zjištěno, že skutečný stav neodpovídá projektové dokumentaci, kde se předpokládalo, že základy úřadu budou hlubší. Vzhledem k mělčímu založení stávajícího objektu nelze použít podbetonování dle původní PD. Statik udělal revizi podchycení a navrhl provedení kotvených zápor po celé délce stávajícího objektu.	
5	Popis změny	Podél základů městského úřadu se provedou mikropiloty s ocelovými záporami HEB, které budou spojeny převážkami, do kterých bude ve dvou řadách kotveny mikropilotové kotvy, které budou šikmo vrtány pod objekt MÚ. Mezi záporami bude provedena torkretová stěna tl.10 cm.	
6	Kdo změnu vyvolal	objednatel	
7	Čas plnění	prosinec 2021	
8	Vliv změny na harmonogram	ano, bude určeno po provedení zabezpečení	
9	Změna ceny	cena bez DPH cena DPH cena celkem	1.880.340,13 Kč 394.871,43 Kč 2.275.211,56 Kč
10	Tento změnový list je součástí smlouvy o dílo /číslo, ze dne/		smlouva o dílo ze dne 23.4.2021
11	Datum předložení		30.10.2021
12	Odsouhlasení	objednatel datum	Ing. Pavel Kuba
		zhotovitel datum	Ing. David Schneider
		projektant datum	Ing. Arch. Aleš Burian
		TDS datum	Ing. Petr Hošek
13	Přílohy		položkový rozpočet