

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/188
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/704
Číslo dodatku č.2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1119
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele
20350-001

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/4155 HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU, ŽEL. ST., PŘESTUPNÍ UZEL IDS JMK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Změna předmětu díla vč. zdůvodnění:

- Přeložení zabezpečovacích kabelů - v aktivní zóně komunikace byly objeveny zabezpečovací kabely Správy železnic, které se dle vytyčení měly nacházet v chodníku. Vzhledem k provádění sanace pláně recyklací za studena bylo potřeba kabely přeložit do chodníku a ostatních ploch mimo komunikaci.
- Změny v přechodném dopravním značení - úprava přechodného dopravního značení objízdných tras a průjezdu stavbou na základě skutečného počtu použitých dopravních značek a dalšího zařízení v souladu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu.
- Změna trvalého dopravního značení - na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městským úřadem Znojmo, odborem dopravy bylo provedeno vyznačení místa pro přecházení pomocí VDZ a SDZ.
- Frézování živичného materiálu s příměsí dehtu - dle geodetického zaměření bylo vyfrézováno méně živичného materiálu s příměsí dehtu.
- Výškové napojení stávajících sjezdů - pro zajištění plynulého napojení stávajících sjezdů muselo být použito více materiálu.
- Úprava výměry na základě geodetického zaměření - nezbytné vydláždění větší plochy autobusových zálivů a točny pro autobusy dle geodetického zaměření.
- Výšková úprava poklopů - před pokládkou asfaltových vrstev bylo potřeba osadit poklopy nově vybudované splaškové kanalizace do nivelety vozovky.
- Úprava odvodnění točny pro autobusy - na základě dodatečného požadavku bylo provedeno odvodnění točny pro autobusy pomocí betonových žlabů a vsakovací jámy tak, aby voda nestékala na sousední pozemek.
- Změny chodníkových obrubníků - vzhledem k zvýšené niveletě chodníku bylo potřeba zajistit zapažení dlažby u sklepních okýnek budovy ČD pomocí záhonových obrubníků. Také v místech zdemolovaných menších drážních objektů byly potřeba k chodníku doplnit obrubníky.
- Úprava napojení parkoviště na pozemcích Správy železnic a nového chodníku - vzhledem k výškové kolizi parkoviště Správy železnic a nového chodníku bylo potřeba část parkoviště předláždít a v chodníku vytvořit vodící linii z reliéfní dlažby.
- Úprava výměry na základě geodetického zaměření - větší délka překládaného vodovodního potrubí.

Bližší specifikace změn předmětu díla je popsána v příslušných změnových listech.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

19.294.573,33 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 6. 12. 2021

V Brně, dne 6. 12. 2021


IMOS Brno, a.s.

Bc. Roman Hanák, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE
