



MHMPXPH969R6

Kontrolní číslo (KČ):

Stejnopis číslo:

## Dodatek č. 4 ke smlouvě

ke stavbě č. 42932 P+R Černý Most III.; Smlouva o dílo k provedení stavby

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/006732/2020      Číslo smlouvy Zhotovitele: 20/600/3180

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „**Objednatel**“

*pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):*

### JMV s.r.o.

se sídlem: Morseova 192/22, Praha 10 - Petrovice, PSČ 109 00

IČO: 63073722

dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

**„P+R Černý Most - BAK - Metrostav“**

společnost ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku  
se sídlem: Žitenická 871/1, Praha 9 - Prosek, PSČ 109 00  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 115-9616500207/0100  
zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva  
Bak stavební společnost, a.s.  
Správce společnosti (vedoucí společník)  
a  
Ing. Františkem Kočim, předsedou představenstva  
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva  
Metrostav a.s.  
Společník společnosti

**Správce společnosti:**

**BAK stavební společnost, a.s.**

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 14336  
se sídlem: Žitenická 871/1, Praha 9 - Prosek, PSČ 109 00  
IČO: 284 02 758  
DIČ: CZ28402758  
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z  
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: KB, a.s., Praha; ČS, a.s., Praha; ČSOB, a.s., Praha  
číslo účtu: 498340511/0100, 115-2541840247/0100; 3873632/0800; 8010-  
1808324133/0300  
zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva

**Společník:****Metrostav a.s.**

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 758

se sídlem: Koželužská 2450/4, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00

IČO: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z  
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: KB, a.s., Praha

číslo účtu: 1809071/0100

Zastoupená: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva  
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva  
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

**dodatek č. 4 ke smlouvě****ke stavbě č. 42932 P+R Černý Most III.; Smlouva o dílo k provedení stavby**

v souladu s oddílem 5. Změny díla

dle Smlouvy o dílo č. DIL/21/06/006732/2020 k provedení stavby

dále jen jako „Dodatek č. 4“

**I. Předmět dodatku**

1.1. Předmětem Dodatku č. 4 je:

**1.1.1. Prodloužení chráničky a posun číchačky VTL plynovodu**

Jedná se o změnu vyvolanou nutným rozšířením stávající komunikace NK 4142 bezejmenná, a to oblouků u křižovatky K.III.

**1.1.2. Změna monolitických konstrukcí**

Předmětem plnění je záměna části vyzdívaných konstrukcí za monolitické a zpřesnění rozsahu prefabrikovaných prvků dle skutečnosti.

**1.1.3. Úpravy střešního světlíku**

Předmětem plnění je změna materiálu zastřešení a bočních žaluzií světlíku a úprava zábradlí. Jedná se o odpočet.

#### **1.1.4. Změna fasádního obkladu**

Jedná se o optimalizaci technického řešení, zejména úpravu plochy a roztečí fasádních lamel, zesílení fasádního nosného systému, úpravu rozsahu rovinného obkladu, treláže, soklu a květníku dle skutečnosti a s ohledem na hledisko vzhledu, hospodárnosti a životnosti. Jedná se o odpočet.

#### **1.1.5. Doplnění výztuže nosných konstrukcí**

Změna spočívá v doplnění chybějící výztuže do nosných železobetonových konstrukcí a o pohledové sjednocení některých tvarově členitých míst.

#### **1.1.6. Změna markýzy autobusové zastávky v ulici Chlumecká**

Jedná se o zesílení nosných konstrukcí markýzy a snížení rozsahu jejího zasklení. Jedná se o odpočet.

#### **1.1.7. Změna anglických dvorků**

Jedná se o zesílení nosných prvků pororoštů a částečně o provedení plného zastropení anglických dvorků železobetonovou deskou namísto pororoštu.

#### **1.1.8. Zřízení technického zpevnění svahu v ulici NN 4142 - bezejmenná**

Předmětem plnění je zřízení technického zpevnění svahu pod parkovištěm Makro, které bude provedeno z betonových svahových tvárníc. Svah je o vyšší sklonitosti z důvodu rozšíření přílehlé komunikace směrem ke svahu.

#### **1.1.9. Změna řešení vyzdívek vnitřních stěn**

Změna spočívá v záměně prolévacích tvárníc ztraceného bednění za pórobetonové tvárnice s ohledem na proveditelnost konstrukcí. Jedná se o odpočet.

#### **1.1.10. Změna rozsahu a zesílení vnitřních monolitických obrubníků**

Změna spočívá ve zmenšení plochy vycvišených ploch a doplnění výztuže ponechaných vycvišených ploch. Jedná se o odpočet.

#### **1.1.11. Přesun parkovacího automatu**

Jedná se o přesun parkovacího automatu pro přílehlé plošné parkoviště P+R II. do plochy mimo budoucí komunikaci. Přesun je vyvolaný nutným rozšířením stávající komunikace NN 4142 bezejmenná, a to oblouk u křižovatky K.III.

#### **1.1.12. Úpravy zdravotně technických instalací**

Změna spočívá v optimalizaci tras vnitřní kanalizace a vodovodu a dále osazení menších zásobníkových ohřívaců vody na WC.

#### **1.1.13. Změna technického provedení dilatačních lišt**

Změna spočívá ve vypuštění nadbytečné elastické vložky lišt a částečně náhradě hliníkových lišt za nerezové. Jedná se o odpočet.

#### **1.1.14. Změna v rozsahu zemních prací**

Jedná se o snížení objemu zemních prací okolo retenční nádrže a zvýšení objemu zemních prací ve východní části lokality. Jedná se o odpočet.

#### **1.1.15. Úpravy vzduchotechniky**

Změna spočívá ve změně ovládání regulačních klapek na provozně dostačující ruční ovládání namísto servopohonu.

#### **1.1.16. Změny výplní otvorů**

Jedná se o úpravu provedení dveřních a okenních otvorů pro zlepšení funkčnosti při zachování trvanlivosti a životnosti. Jedná se o odpočet.

#### **1.1.17. PHZ - Polostabilní hasicí zařízení**

Na základě realizační dokumentace došlo ke snížení rozsahu polostabilního hasicího zařízení. Jedná se o odpočet.

#### **1.1.18. Změna vnitřní trenáže**

Jedná se o záměnu některých otevřených otvorů uvnitř parkovacího domu z treláže za zábradlí a částečně za plné desky z důvodu utěsnění prostoru. Jedná se o odpočet.

#### **1.1.19. Úpravy systému M+R - Měření a regulace**

Jedná se zejména o odpočty servopohonů regulačních klapek, doplnění počtu snímačů výbušných plynů a doplnění komponent pro inteligentní řízení provozu nabíjecích stanic pro elektromobily.

#### **1.1.20. Úpravy slaboproudu-požadavky TSK**

Předmětem plnění je zejména optimalizace kamerového systému, LED návěstidel, LED signalizace, platebních terminálů, doplnění o zařízení dálkového přenosu, o přípravu pro další nabíjecí stanice elektromobilů, a další opatření. Jedná se o odpočet.

#### **1.1.21. Požadavky TSK na parkovací systém**

Jedná se o komplex doplňujících opatření, obsahující např. nadstavbu pro čtení RZ automobilů, aplikaci MPLA-možnost plateb z mobilního přístroje, grafickou nadstavbu G4 pro vyšší kvalitu a zefektivnění správy objektu, doplnění řešení venkovního dorozumívacího zařízení, řešení vjezdu a parkování motocyklů, doplnění vnitřních semaforů ke všem závorám.

#### **1.1.22. Úpravy silnoproudu**

Jedná se zejména o zvýšení počtu kabelových tras dle skutečnosti, navýšení počtu svítidel, nabíjecích stanic pro elektromobily a rozvaděčů.

#### **1.1.23. Nátěry stávající lávky přes ulici Chlumecká**

Stav nátěru je vyhovující, tudíž není nutné provádět obnovu nátěrů v původním rozsahu. Jedná se o odpočet.

#### **1.1.24. Změny vnitřního dopravního značení-požadavky PČR**

Jedná se o optimalizaci počtu dopravního značení, barevného řešení a značení vnitřních ploch, počtu zrcadel, rozsahu vnitřních retardérů, řešení vnitřních přechodů pro pěší. Jedná se o odpočet.

#### **1.1.25. Úpravy světelného signalizačního zařízení venkovních křižovatek-požadavky PČR a odboru dopravy**

Předmětem plnění je doplnění venkovních návěstidel a proměnných značek a realizace trasy vlastního napájecího kabelu pro venkovní světelné křižovatky z důvodu nepřipravenosti napájecího bodu Sconto.

#### **1.1.26. Změna polohy uchycení výložníků veřejného osvětlení**

Jedná se o změnu polohy a provedení výložníků na fasádě objektu tak, aby byl podstatně zlepšen přístup ke svítidlům za účelem údržby a oprav.

#### **1.1.27. Sadové úpravy a závlaha**

Jedná se o doplnění systému o možnost dálkového sledování poruchových stavů a ovládání a úpravu příslušné řídicí jednotky ve velině objektu parkovacího domu.

#### **1.1.28. Čistící vůz pro parkovací dům-požadavek TSK**

Na základě požadavku TSK bude dodán čistící vůz pro čištění pojižděných a pochozích ploch parkovacího domu.

### 1.1.29. Odvodňovací žlaby

Jedná se o doplnění venkovních odvodňovacích žlabů před vjezdem a výjezdem z parkovacího domu za účelem zamezení vtékání srážkových vod do objektu.

### 1.1.30. Požadavky stavebních úřadů v kolaudačním řízení

Jedná se o doplnění středového zábradlí na novém schodišti na lávku přes ulici Chlumeckou a slepeckých hmatových dlažeb při ulici Chlumecká.

### 1.1.31. Drobné stavební úpravy

Jedná se o drobné stavební změny, např. snížení délky zábradlí na atikách, doplnění požárních dvířek, zakrytí větracích otvorů dieselagregátu, optimalizaci systému evakuačního rozhlasu, doplnění žaluzií schodiště, úpravu záchytného systému na střeše objektu, a další. Jedná se o odpočet.

### 1.1.32. Dovybavení sociálních zařízení-požadavky TSK

Budou doplněny zásobníky WC toaletního papíru a papírových ručníků, dávkovače mýdla a další drobné prvky vnitřního vybavení.

Změna závazku ze Smlouvy o dílo sjednaná tímto Dodatkem č. 4, má charakter nepodstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ, neboť změnu nebylo objektivně možné předvídat ani předejít, a to ani při vynaložení náležité péče na straně Objednatele. Předmětná změna nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## II. Změny a doplnění

2.1. Znění části III. odstavce 3.2 smlouvy se rozšiřuje o odstavec tohoto znění:

Dílo dále obsahuje:

- Změnu SO 600 - Prodloužení chráničky a posun číchačky VTL plynovodu
- Změnu SO 201 - Změna monolitických konstrukcí
- Změnu SO 201 - Úpravy střešního světlíku
- Změnu SO 201 - Změna fasádního obkladu
- Změnu SO 201 - Doplnění výztuže nosných konstrukcí
- Změnu SO 201 - Změna markýzy autobusové zastávky v ulici Chlumecká
- Změnu SO 201 - Změna anglických dvorků
- Změnu SO 601 - Zřízení technického zpevnění svahu v ulici NN 4142 - bezejmenná
- Změnu SO 201 - Změna řešení vyzdívek vnitřních stěn
- Změnu SO 201 - Změna rozsahu a zesílení vnitřních monolitických obrubníků
- Změnu SO 600 - Přesun parkovacího automatu
- Změnu SO 201 - Úpravy zdravotně technických instalací
- Změnu SO 201 - Změna technického provedení dilatačních lišt
- Změnu SO 201 - Změna v rozsahu zemních prací
- Změnu SO 201 - Úpravy vzduchotechniky
- Změnu SO 201 - Změny výplní otvorů
- Změnu SO 201 - PHZ-Polostabilní hasicí zařízení
- Změnu SO 201 - Změna vnitřní trenáže

- Změnu SO 201 - Úpravy systému M+R - Měření a regulace
- Změnu SO 201 - Úpravy slaboproudu-požadavky TSK
- Změnu SO 201 - Požadavky TSK na parkovací systém
- Změnu SO 201 - Úpravy silnoproudu
- Změnu SO 202 - Nátěry stávající lávky přes ulici Chlumecká
- Změnu SO 201 - Změny vnitřního dopravního značení-požadavky PČR
- Úpravy světelného signalizačního zařízení venkovních křižovatek-požadavky PČR a odboru dopravy
- Změnu SO 201 - Změna polohy uchycení výložníků veřejného osvětlení
- Změnu SO 201 - Sadové úpravy a závlaha
- Změnu SO 201 - Čističí vůz pro parkovací dům-požadavek TSK
- Změnu SO 600 - Odvodňovací žlaby
- Změnu SO 202 - Požadavky stavebních úřadů v kolaudačním řízení
- Změnu SO 201 - Drobné stavební úpravy
- Změnu SO 201 - Dovybavení sociálních zařízení-požadavky TSK

2.2. Znění tabulky části IV, čl. 7 smlouvy se mění takto:

Cena za zhotovení díla se mění takto:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
Cena dle smlouvy o dílo	498 817 437,02 Kč	104 751 661,77 Kč	603 569 098,79 Kč
Dodatek č. 1	1 322 420,40 Kč	277 708,28 Kč	1 600 128,68 Kč
Cena včetně dodatku č.1	500 139 857,42 Kč	105 029 370,05 Kč	605 169 227,47 Kč
Dodatek č. 2	6 759 378,25 Kč	1 419 469,43 Kč	8 178 847,68 Kč
Cena včetně dodatku č.1 a č.2	506 899 235,70 Kč	106 448 839,50 Kč	613 348 075,20 Kč
Dodatek č.3	15 735 310,94 Kč	3 304 415,30 Kč	19 039 726,24 Kč
Cena včetně dodatku č.1, 2 a 3	522 634 546,61 Kč	109 753 254,78 Kč	632 387 801,39 Kč
Dodatek č.4	4 901 434,77	1 029 301,30	5 930 736,07
<b>Nová cena včetně dodatku č.1, 2, 3 a 4</b>	<b>527 535 981,38</b>	<b>110 782 556,09</b>	<b>638 318 537,47</b>

### III. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 3.1. Ve smyslu pravidel OP PPR-Operační program Praha pól rustu pro finanční dotaci pro stavbu č. 42932 P+R Černý Most III. budou výše uvedené stavby a stavební úpravy vedeny jako **Nezpůsobilé výdaje**.
- 3.2. Dodatek č. 4 ke smlouvě obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v Dodatku č. 4 a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku č. 4 nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

- 3.3. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku č. 4 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku č. 4. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě a Dodatku č. 4, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o smlouvě a Dodatku č. 4. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy nebo Dodatku č. 4.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 4 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 4.
- 3.5. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 4 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět Dodatku č. 4, číselném označení Dodatku č. 4, datech podpisu a plný text Dodatku č. 4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru do Dodatku č. 4 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 4), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
- 3.7. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 4 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
- 3.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení



o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

- 3.10. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č.4 žadatelům.
- 3.11. V souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. d) k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21.6.2021 je uzavření tohoto Dodatku č.4 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.

Přílohy:

č.1: Rekapitulace Dodatku č.4

č.2: ZL č.21 - změna SO 600 - Prodloužení chráničky a posun číhačky VTL plynovodu

č.3: ZL č.22 - změna SO 201 - Změna monolitických konstrukcí

č.4: ZL č.23 - změna SO 201 - Úpravy střešního světlíku

č.5: ZL č.24 - změna SO 201 - Změna fasádního obkladu

č.6: ZL č.25 - změna SO 201 - Doplnění výztuže nosných konstrukcí

č.7: ZL č.26 - změna SO 201 - Změna markýzy autobusové zastávky v ulici Chlumecká

č.8: ZL č.27 - změna SO 201 - Změna anglických dvorků

č.9: ZL č.28 - změna SO 601 - Zřízení technického zpevnění svahu v ulici NN 4142  
bezejmenná

č.10: ZL č.29 - změna SO 201 - Změna řešení vyzdívek vnitřních stěn

č.11: ZL č.30 - změna SO 201 - Změna rozsahu a zesílení vnitřních monolitických obrubníků

č.12: ZL č.31 - změna SO 600 - Přesun parkovacího automatu

č.13: ZL č.32 - změna SO 201 - Úpravy zdravotně technických instalací

č.14: ZL č.33 - změna SO 201 - Změna technického provedení dilatačních lišt

č.15: ZL č.34 - změna SO 201 - Změna v rozsahu zemních prací

č.16: ZL č.35 - změna SO 201 - Úpravy vzduchotechniky

č.17: ZL č.36 - změna SO 201 - Změny výplní otvorů

č.18: ZL č.37 - změna SO 201 - PHZ-Polostabilní hasící zařízení

č.19: ZL č.38 - změna SO 201 - Změna vnitřní trenáže

č.20: ZL č.39 - změna SO 201 - Úpravy systému M+R - Měření a regulace

č.21: ZL č.40 - změna SO 201 - Úpravy slaboproudu-požadavky TSK

č.22: ZL č.41 - změna SO 201 - Požadavky TSK na parkovací systém

č.23: ZL č.42 - změna SO 201 - Úpravy silnoproudu

č.24: ZL č.43 - změna SO 202 - Nátěry stávající lávky přes ulici Chlumecká

č.25: ZL č.44 - změna SO 201 - Změny vnitřního dopravního značení-požadavky PČR

č.26: ZL č.45 - Úpravy světelného signalizačního zařízení venkovních křižovatek-  
požadavky PČR a odboru dopravy

č.27: ZL č.46 - změna SO 201 - Změna polohy uchycení výložníků veřejného osvětlení

č.28: ZL č.47 - změna SO 201 - Sadové úpravy a závlaha

č.29: ZL č.48 - změna SO 201 - Čistící vůz pro parkovací dům-požadavek TSK

č.30: ZL č.49 - změna SO 600 - Odvodňovací žlaby

č.31: ZL č.50 - změna SO 202 - Požadavky stavebních úřadů v kolaudačním řízení

č.32: ZL č.51 - změna SO 201 - Drobné stavební úpravy

č.33: ZL č.52 - změna SO 201 - Dovybavení sociálních zařízení-požadavky TSK

Za Objednatele:

V Praze dne

**Ing. Petr  
Kalina** Digitálně podepsal  
Ing. Petr Kalina  
Datum: 2021.12.07  
10:44:10 +01'00'

---

Ing. Petr Kalina, MBA  
ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

Za Zhotovitele:

V Praze dne

**Ing. Radek  
Mrázek,  
MBA** Digitálně podepsal  
Ing. Radek Mrázek,  
MBA  
Datum: 2021.12.01  
16:12:12 +01'00'

---

Ing. Radek Mrázek, MBA  
Správce společnosti  
místopředseda představenstva  
BAK stavební společnost, a.s.

Ing. František 2021.12.03  
Kočí 14:47:08 +01'00'

---

Ing. František Kočí  
Společník společnosti  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.

Ing. Jaroslav 2021.12.03  
Heran 13:31:22 +01'00'

---

Ing. Jaroslav Heran  
Společník společnosti  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

## Rekapitulace Dodatku č. 4:

<i>Předmět Dodatku č.4</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
ZL č.21 - změna SO 600 - Prodloužení chráničky a posun číhačky VTL plynovodu	545 386,44	114 531,15	659 917,59
ZL č.22 - změna SO 201 - Změna monolitických konstrukcí	54 320,99	11 407,41	65 728,40
ZL č.23 - změna SO 201 – Úpravy střešního světlíku	-81 865,45	-17 191,74	-99 057,19
ZL č.24 - změna SO 201 - Změna fasádního obkladu	-27 774,03	-5 832,55	-33 606,58
ZL č.25 - změna SO 201 – Doplnění výtuzže nosných konstrukcí	1 748 508,72	367 186,83	2 115 695,55
ZL č.26 - změna SO 201 - Změna markýzy autobusové zastávky v ulici Chlumecká	-111 354,87	-23 384,52	-134 739,39
ZL č.27 - změna SO 201 - Změna anglických dvorků	195 101,17	40 971,25	236 072,42
č.28 - změna SO 601 – Zřízení technického zpevnění svahu v ulici NN 4142	532 815,61	111 891,28	644 706,89
ZL č.29 - změna SO 201 – Změna řešení vyzdivek vnitřních stěn	-69 517,56	-14 598,69	-84 116,25
ZL č.30 - změna SO 201 - Změna rozsahu a zesílení vnitřních monolitických obrubníků	-1 141 274,16	-239 667,57	-1 380 941,73
ZL č.31 - změna SO 600 - Přesun parkovacího automatu	92 172,86	19 356,30	111 529,16
ZL č.32 - změna SO 201 - Úpravy zdravotně technických instalací	78 834,01	16 555,14	95 389,15
ZL č.33 - změna SO 201 - Změna technického provedení dilatačních listů	-273 536,96	-57 442,76	-330 979,72
ZL č.34 - změna SO 201 - Změna v rozsahu zemních prací	-492 260,35	-103 374,67	-595 635,02
ZL č.35 - změna SO 201 - Úpravy vzduchotechniky	33 134,86	6 958,32	40 093,18
ZL č.36 - změna SO 201 - Změny výplni otvorů	-464 919,25	-97 633,04	-562 552,29
ZL č.37 - změna SO 201 - PHZ-Polostabilní hasící zařízení	-21 171,15	-4 445,94	-25 617,09
ZL č.38 - změna SO 201 - Změna vnitřní trenáže	-155 823,00	-32 722,83	-188 545,83
ZL č.39 - změna SO 201 - Úpravy systému M+R - Měření a regulace	518 753,33	108 938,20	627 691,53
ZL č.40 - změna SO 201 - Úpravy slaboproudu-požadavky TSK	-1 170 620,38	-245 830,28	-1 416 450,66

ZL č.41 - změna SO 201 - Požadavky TSK na parkovací systém	1 405 524,69	295 160,18	1 700 684,87
ZL č.42 - změna SO 201 - Úpravy silnoproudu	2 752 035,11	577 927,37	3 329 962,48
ZL č.43 - změna SO 202 - Nátěry stávající lávky přes ulici Chlumecká	-279 337,08	-58 660,79	-337 997,87
ZL č.44 - změna SO 201 - Změny vnitřního dopravního značení-požadavky PČR	-684 573,62	-143 760,46	-828 334,08
ZL č.45 - Úpravy světelného signalizačního zařízení venkovních křižovatek-požadavky PČR a odboru dopravy	623 763,70	130 990,38	754 754,08
ZL č.46 - změna SO 201 - Změna polohy uchycení výložníků veřejného osvětlení	38 991,56	8 188,23	47 179,79
ZL č.47 - změna SO 201 - Sadové úpravy a závlaha	33 050,74	6 940,66	39 991,40
ZL č.48 - změna SO 201 - Čistící vůz pro parkovací dům-požadavek TSK	901 220,80	189 256,37	1 090 477,17
ZL č.49 - změna SO 600 - Odvodňovací žláby	285 388,33	59 931,55	345 319,88
ZL č.50 - změna SO 202 - Požadavky stavebních úřadů v kolaudačním řízení	105 400,37	22 134,08	127 534,45
ZL č.51 - změna SO 201 - Drobné stavební úpravy	-136 133,71	-28 588,08	-164 721,79
ZL č.52 - změna SO 201 - Dovybavení sociálních zařízení-požadavky TSK	67 193,05	14 110,54	81 303,59
<b>Dodatek č.4 celkem</b>	<b>4 901 434,77</b>	<b>1 029 301,30</b>	<b>5 930 736,07</b>