

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,

IČ: 659 93 390,

zastoupená generálním ředitelem,

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

**Společnost:** „Společnost EUROVIA + Metrostav + SWIETELSKY, D35 Časy – Ostrov“

Sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové - Pouchov

IČ: netýká se

DIČ: netýká se

Zápis do obchodního rejstříku: netýká se

Zastoupená: ředitelem závodu Čechy východ společnosti EUROVIA CS a.s., dle plné moci, , předsedou představenstva společnosti Metrostav Infrastructure a.s. a Steinerem, místopředsedou představenstva společnosti Metrostav Infrastructure a.s., p. vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.

Společníci:

*Společník 1 / Správce:*

**Společnost: EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená: ředitelem závodu Čechy východ společnosti EUROVIA CS a.s., dle plné moci

*Společník 2:*

**Společnost: Metrostav Infrastructure a.s.**

Sídlo: Koželužská 2246/5, Praha 8, PSČ 180 00

IČ: 242 04 005

DIČ: CZ24204005

Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819



dobu 30 dnů, který byl následně usnesením vlády České republiky ze dne 26.3.2021 č. 314 prodloužen do 11.4.2021 (dále jen „Nouzový stav“). Usnesením vlády ČR ze dne 28.6.2021 č. 600 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem byla aktualizace podmínek a postupů pro poskytování jednotné paušální kompenzace v návaznosti na ztížené podmínky ve výstavbě vzniklé v důsledku nouzových stavů od 5.10.2020.

ii) Doba po skončení Nouzového stavu tj. doba od 12.4.2021 do 30.4.2021 včetně, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen „Doba pro zotavení“).

iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen „Rozhodné období“).

iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle dle Smlouvy a nastaly ztížené podmínky pro jejich provádění z důvodu výskytu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci, je Zhotovitel oprávněn předložit v souladu se Smlouvou podrobně zdůvodněný časový nárok dokládající oprávněnost časového nároku Zhotovitele (dále jen „Podrobně zdůvodněný časový nárok“). Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně uvádí, že v souvislosti s výskytem druhé vlny pandemie koronaviru či v souvislosti s vydanými opatřeními orgánů veřejné moci nelze uplatnit za Rozhodné období žádný paušalizovaný časový nárok.

v) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období, se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období a příslušného koeficientu stanoveného Usnesením vlády č. 600 (dále jen „Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění“). Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na Materiály a výrobky, které byly přivezeny na Staveniště, ale nebyly v Rozhodném období zabudovány.

vi) Finančním nárokem za období prodloužení se rozumí Nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařizení staveniště, dopravně inženýrské opatření atd.) (dále jen „Finanční nárok za období prodloužení“). Při kvantifikaci Finančního nároku za období prodloužení, pokud takový finanční nárok Zhotoviteli v budoucnosti vznikne v souvislosti s Podrobně zdůvodněným časovým nárokem, se postupuje dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, vydanou ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), v platném a účinném znění.

vii) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 1,81% smluvní hodnoty provedených prací (dále jen „Koeficient“).

(C) Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:

i) Základní datum Smlouvy bylo před 5.10.2020

ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců

iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH

iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR

v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 5. 10. 2020 do 30. 4. 2021.

vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatní vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a/nebo dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (pandemický zákon), což dokládá čestným prohlášením ze dne 12. 10. 2021 (EUROVIA CS, a.s.) ze dne 23. 11. 2021 (Metrostav Infrastructure a.s.) a ze dne 29. 11. 2021 (SWIETELSKY stavební s.r.o.).

vii) Zhotovitel prohlašuje, že v Rozhodném období nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů

veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření, což dokládá čestným prohlášením ze dne 12. 10. 2021 (EUROVIA CS, a.s.) ze dne 23. 11. 2021 (Metrostav Infrastructure a.s.) a ze dne 29. 11. 2021 (SWIETELSKY stavební s.r.o.).

- (D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného mílníku a vznik nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:
- (i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací Zhotovitele v Rozhodném období (dále jen „**Událost č. 1**“); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 26. 10. 2020, zn.: D35 LV232/2020 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení/ Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného mílníku a nárok na dodatečnou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 25. 11. 2021, zn. D35 LV319/2021 tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje uhradit vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši **6 083 740,66 Kč** bez DPH.

- (E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majtkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majtkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).

#### SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

##### 1. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 **MÁ** nárok na dodatečnou platbu vůči Objednateli, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 6 083 740,66 Kč bez DPH. Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a včas v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a administrován na formulářích Objednatele prostřednictvím změny během výstavby (ZBV). Nárok na dodatečnou platbu bude Objednatelem uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem (dále jen „**Přiznaný nárok na dodatečnou platbu**“).

##### 2. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

- 2.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1, a to pouze těch, které mu vznikly do skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a souvisejících nařízeních exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároku dle předchozí věty netýká jakéhokoliv působení nemoci SARS CoV-2 či COVID-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci po skončení Rozhodného období.

- 2.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároku na dodatečnou platbu v souvislosti s Událostí č. 1 krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, a to pouze těch, které mu vznikly do skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároků dle předchozí věty netýká jakéhokoliv působení nemoci SARS CoV-2 či COVID-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci po skončení Rozhodného období.
- 2.3. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím souhlasí.
- 2.4. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 2.1 až 2.3 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

### 3. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

### 4. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

### 5. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

V Praze dne .....

za Objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.30  
13:12:09 +01'00'

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: generální ředitel

za Zhotovitele

**„Společnost EUROVIA + Metrostav +  
SWIETELSKY, D35 Časy – Ostrov“**

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.26  
16:20:55 +01'00'

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: ředitel závodu Čechy východ, společnosti  
EUROVIA CS, a.s., dle plné moci

Digitálně  
podepsal

Datum: 2021.11.26  
14:47:19 +01'00'

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: předseda představenstva společnosti  
Metrostav Infrastructure a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.26  
15:43:59 +01'00'

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: místopředseda představenstva společnosti  
Metrostav Infrastructure a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.26  
14:19:47 +01'00'

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby  
VÝCHOD společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení Vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 452 74 924, jako zhotovitel Stavby „D35 ČASY – OSTROV“ (dále jen „Zhotovitel“), v souladu se Smlouvou o dílo č. 11PT-000923, uzavřenou dne 22.05.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatelem) a Zhotovitelem, a dále pak v souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

tímto čestně prohlašuje, že:

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon) a/nebo dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (pandemický zákon).

Společnost, respektive osoba či osoby oprávněné jednat za každou obchodní společnost, k čestnému prohlášení na důkaz toho, že s ním souhlasí a že je jeho obsah pravdivý, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 12.10.2021

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.12  
09:33:05 +02'00'

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: předseda představenstva a generální ředitel společnosti EUROVIA CS, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.12  
09:33:29 +02'00'

PODEPSÁNA

Jméno:

Funkce: členka představenstva a personální ředitelka společnosti EUROVIA CS, a.s.

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení Vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Společnost Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem: Koželužská 2246/5, Praha 8, PSČ 180 00, IČ: 242 04 005 (dále jen „Zhotovitel“) Stavby „D35 ČASY – OSTROV“ v souladu se Smlouvou o dílo č. 11PT-000923, uzavřenou dne 22.05.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatel), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

tímto čestně prohlašuje, že:

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon) a/nebo dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (pandemický zákon).

Společnost, respektive osoba či osoby oprávněné jednat za každou obchodní společnost tvořící Společnost, k čestnému prohlášení na důkaz toho, že s ním souhlasí a že je jeho obsah pravdivý, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 23. 11. 2021

Digitálně podepsal

PODEPSAN

Datum: 2021.11.23  
17:11:29 +01'00'

Jméno:

Funkce: předseda představenstva společnosti Metrostav Infrastructure a.s.

Digitálně podepsal

PODEPSAN

14:54:05 +01'00'

Jméno:

Funkce: místopředseda představenstva společnosti Metrostav Infrastructure a.s.



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení  
Vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie  
onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi  
související

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 IČ:  
480 35 599 (dále jen „Zhotovitel“) Stavby „D35 ČASY – OSTROV“ v souladu se Smlouvou o dílo č. 11PT-  
000923, uzavřenou dne 22.05.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,  
145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatel), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením  
Vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění  
COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a v souladu se  
zněním Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády  
ze dne 28. června 2021 č. 600)

tímto čestně prohlašuje, že:

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na  
náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých  
zákonů (krizový zákon) a/nebo dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii  
onemocnění COVID-19 (pandemický zákon).

Společnost, respektive osoba či osoby oprávněné jednat za každou obchodní společnost tvořící  
Společnost, k čestnému prohlášení na důkaz toho, že s ním souhlasí a že je jeho obsah pravdivý,  
připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru  
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 29.11.2021

Digital  
unterschrieben von

Datum: 2021.11.29  
07:14:45 +01'00'

PODEPSAL

Jméno:

Funkce: jednatel

Digitalně  
podepsal  
Datum: 2021.11.28  
10:38:33 +01'00'

PODEPSAL

Jméno:

Funkce: jednatel

Digitalně podepsal

Datum: 2021.11.29  
11:57:42 +01'00'

Digitalně podepsal

Datum: 2021.11.29  
11:55:35 +01'00'

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

Společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 452 74 924, jako zhotovitel Stavby „D35 ČASY – OSTROV“ (dále jen „Stavba“ a „Zhotovitel“), v souladu se Smlouvou o dílo č. 11PT-000923, uzavřenou dne 22.05.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatel), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

tímto čestně prohlašuje, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, to a v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku, kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

Společnost, respektive osoba či osoby oprávněné jednat za obchodní společnost, k čestnému prohlášení na důkaz toho, že s ním souhlasí a že je jeho obsah pravdivý, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 12.10.2021

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.12  
09:19:26 +02'00'

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: předseda představenstva a generální ředitel společnosti EUROVIA CS, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.12  
09:19:49 +02'00'

PODEPSÁNA

Jméno:

Funkce: členka představenstva a personální ředitelka společnosti EUROVIA CS, a.s.

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

Společnost Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem: Koželužská 2246/5, Praha 8, PSČ 180 00, IČ: 242 04 005 (dále jen „Zhotovitel“) Stavby „D35 ČASY – OSTROV“ v souladu se Smlouvou o dílo č. 11PT-000923, uzavřenou dne 22.05.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatel), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

tímto čestně prohlašuje, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

Společnost, respektive osoba či osoby oprávněné jednat za každou obchodní společnost tvořící Společnost, k čestnému prohlášení na důkaz toho, že s ním souhlasí a že je jeho obsah pravdivý, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 23. 11. 2021

PODEPSAN

Jméno

Funkce: předseda představenstva společnosti Metrostav Infrastructure a.s.

Dílněná podpora

Datum: 2021.11.23  
17:10:43 +01'00'

PODEPSAN

Jméno

Funkce: místopředseda představenstva společnosti Metrostav Infrastructure a.s.

Dílněná podpora

Datum: 2021.11.23  
14:55:02 +01'00'

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České Republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 IČ: 480 35 599 (dále jen „Zhotovitel“) Stavby „D35 ČASY – OSTROV“ v souladu se Smlouvou o dílo č. 11PT-000923, uzavřenou dne 22.05.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatel), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

tímto čestně prohlašuje, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

Společnost, respektive osoba či osoby oprávněné jednat za každou obchodní společnost tvořící Společnost, k čestnému prohlášení na důkaz toho, že s ním souhlasí a že je jeho obsah pravdivý, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 29.11.2021

Digital  
unterschriften  
Datum: 2021.11.29  
07:15:27 +01'00'

PODEPSAL

Jméno:

Funkce: jednatel

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.11.28  
10:37:37 +01'00'

PODEPSAL

Jméno:

Funkce: jednatel

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.11.29  
11:38:24 +01'00'

Digitálně  
podepsal  
Datum: 2021.11.29  
11:54:07 +01'00'