

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 31.01.2019 na realizaci stavby „D35 Opatovice – Časy“

č. objednatele: 11PT-001827
č. zhotovitele: 841/TC/RB/2019/001
M - SILNICE a.s.: 24-SOD-2019-003
SMP CZ: IZHS190007

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeným generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

Společností „D35 Opatovice - Časy STRABAG, M - SILNICE a SMP CZ“
vytvořená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 27.09.2018
se sídlem na adrese Správce společnosti: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
tvořená společnostmi:

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7634,
zastoupená: prokuristou
, prokuristkou

(dále jen „Správce společnosti“)

a

M - SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 421 96 868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 430,
zastoupená: místopředsedou představenstva
ředsedou představenstva

(dále jen „Druhý společník“ a společně se Správce společnosti a Třetím společníkem jen „Společníci“
nebo každý jednotlivě jen „Společník“)

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 271 95 147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 9654,

zastoupená: předsedou představenstva
členem představenstva
(dále jen „**Třetí společník**“ a společně se Správcem společnosti a Druhým společníkem jen „**Společníci**“ nebo každý jednotlivě jen „**Společník**“)

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“ dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek
(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že

- A) Smluvní strany uzavřely dne 31.01.2019 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**D35 Opatovice – Časy**“, ISPROFIN/ISPROFOND 553 154 0002 (dále jako „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“). Smlouva se stala účinnou zveřejněním v registru smluv dne 08.02.2019 (dále jen „**Smlouva**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, i Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, a to Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jako „**Smluvní podmínky**“). Základní datum bylo Smlouvou stanoveno na 26.10.2018, Datum zahájení prací bylo Správcem stavby v souladu s Pod-čl. 8.1 Smluvních podmínek oznámeno na 13.05.2019. Dle Přílohy k nabídce byla sjednána Doba pro uvedení Stavby do provozu v délce 32 měsíců (tj. na den 13.01.2022) a Doba pro dokončení v délce 44 měsíců (tj. na den 13.01.2023). Smluvní strany v návaznosti na Claim č. 3 uzavřely dne 6.11.2020 dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byla Doba pro uvedení Stavby do provozu prodloužena o 21 dnů (tj. na 03.02.2022) a Doba pro dokončení prodloužena o 21 dnů (tj. na 03.02.2023), dále také jen „**Dodatek č. 1**“. Dále byla Doba pro uvedení Stavby do provozu prodloužena na základě Určení Správce stavby zn. 193/D350C/38120/2/KS/2021 ze dne 31. 3. 2021 o 32 dnů, tzn. do 07.03.2022 (dále jako „**Určení Správce stavby**“). Dále Smluvní strany uzavřely dne 3.6.2021 dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým byla mezi Smluvními stranami uzavřena dohoda o urychlení prací na části Díla v rozsahu nově definované Sekce h) a Zhotovitel se zavázal uvést Sekci h) do provozu za podmínek stavebního zákona, respektive do předčasného užívání do 15.12.2021, dále také jen „**Dodatek č. 2**“. Dále Smluvní strany uzavřely dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým došlo k nápravě zrušení dodatku č. 2 z důvodu nezveřejnění v registru smluv.
- B) Objednatel má zájem z důvodu časové souslednosti s navazující stavbou dálnice „D35 Časy-Ostrov“ na prodloužení termínu zprovoznění nepojížděné části úseku D35 Opatovice – Časy, ve staničení km 16,2 – 16,8. Nepojížděnou částí úseku D35 Opatovice – Časy je myšlena ta část, která obsahuje stavební objekty, které nespádají do Sekce h) specifikované v Dodatku č. 2 a v Příloze k nabídce (dále jako „**Nepojížděná část úseku Opatovice - Časy**“). Cílem tohoto Dodatku č. 3 je, aby oba nezprovozněné úseky dálnice, tedy Nepojížděná část úseku D35 Opatovice – Časy a D35 Časy - Ostrov byly zprovozněny ve stejném termínu. Objednatel svůj zájem zprovoznit oba úseky dálnice „D35 Časy - Ostrov“ a „D35 Opatovice – Časy“ ve stejném časovém termínu uváděl již v zadávací dokumentaci ke Stavbě „D35 Opatovice – Časy“. Jeden z důvodů pro časově navazující zprovoznění je zájem Objednatele na shodném běhu záruční doby na Nepojížděné části úseku D35 Opatovice – Časy a úseku D35 Časy Ostrov. Zprovoznění obou úseků dálnice D35 dálnice tedy Nepojížděné části úseku D35 Opatovice – Časy a úseku D35 Časy Ostrov ve stejný okamžik je odůvodněn i zájmem Objednatele, aby konstrukce a asfaltové vrstvy Nepojížděné části úseku D35 Opatovice – Časy nebyly bezúčelně opotřebovány

klimatickými vlivy během zimního období 2021/2022. Vzhledem k současné rozestavěnosti úseku dálnice „D35 Časy - Ostrov“ nebude v žádném případě možné zahájit provoz na Nepojížděné části úseku D35 Opatovice – Časy před datem 1.12.2022. Zprovoznění Nepojížděné části úseku D35 Opatovice – Časy před datem 1.12.2022 by pro Objednatele znamenaly další dodatečné náklady například na údržbu a ostrahu Díla, aniž by zároveň společnost získala užitek ve formě zprovoznění Nepojížděné části úseku D35 Opatovice – Časy.

- C) Smyslem a účelem tohoto Dodatku je dohoda Smluvních stran na podmínkách, za kterých bude Doba pro uvedení Stavby do provozu Stavby „D35 Opatovice – Časy“ (týká se výlučně Nepojížděné části úseku D35 Opatovice – Časy) prodloužena bez jakýchkoli finančních nároků Zhotovitele. Finančními nároky Zhotovitele se v tomto případě rozumí také (nejen) náklady Zhotovitele na udržování bankovní záruky, náklady Zhotovitele na pojištění Díla, správní a výrobní režie Zhotovitele, náklady Zhotovitele na zařízení Staveniště apod.
- D) Z důvodů uvedených výše v této Preambuli Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 Smlouvy (dále též jako „Dodatek“).

I.

Dohoda o prodloužení Doby pro uvedení do provozu

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem z důvodů popsaných v Preambuli pod bodem B) dohodly na prodloužení Doby pro uvedení Stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek o 268 dní (týká se výlučně Nepojížděné části úseku D35 Opatovice – Časy) tj. ze 7.3.2022 na 30.11.2022 a to s výjimkou Sekce h).
2. Pro odstranění všech pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že Doba pro uvedení do provozu (předčasného užívání) Sekce h) zůstává dle Dodatku č. 2 nezměněna a platí závazný termín do 15.12.2021.
3. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, že Doba pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek zůstává nezměněna, tedy do 3.2.2023.
4. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, že Zhotovitel nemá na základě a/nebo v souvislosti s prodloužením Doby pro uvedení Stavby do provozu dle článku I, odst. 1 Dodatku vůči Objednateli žádné finanční ani jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“). Finančními nároky Zhotovitele se dle tohoto odstavce rozumí také (nejen) náklady Zhotovitele na udržování bankovní záruky, náklady Zhotovitele na pojištění Díla, správní a výrobní režie Zhotovitele, náklady Zhotovitele na zařízení Staveniště apod.
5. Zhotovitel se vzhledem k důvodům uvedeným v Preambuli pod písmenem B) a C) zavazuje, že začne s prováděním prací na Nepojížděné části úseku D35 Opatovice – Časy, které jsou ovlivnitelné nevhodnými klimatickými podmínkami a jejichž specifikace je v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, nejdříve po zimním období 2021/2022, tedy nejdříve dne 1.4.2022. Práce, které by Zhotovitel prováděl před tímto datem podléhají odsouhlasení Správcem stavby. Pro případ, že Zhotovitel poruší svůj závazek zahájit práce na Nepojížděné části úseku D35 Opatovice – Časy dle tohoto

odstavce a zahájí práce v rozporu s tímto ujednáním dříve, sjednávají Smluvní strany prodloužení záruční doby na Dílo dle Pod-článku 1.1.3.7 o 12 měsíců (týká se výlučně Nepojížděné části úseku D35 Opatovice – Časy). Pro odstranění všech pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že prodloužení záruční doby dle tohoto odstavce nedopadá na záruční dobu Sekce h).

6. Zhotovitel se vzhledem k důvodům uvedeným v Preambuli pod písmenem B) a C) zavazuje, že pro Nepojížděnou část úseku D35 Opatovice – Časy požádá Správce stavby o Potvrzení o převzetí ve smyslu Pod-článku 1.1.3.5 v návaznosti na Pod-článek 10.1 Smluvních podmínek nejdříve dne 16.11.2022. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na Převzetí části Díla Sekce h).
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší svůj závazek dle článku I., odst. 6 Dodatku (tj. závazek požádat Správce stavby pro úsek Nepojížděné části úseku D35 Opatovice - Časy o Potvrzení o převzetí nejdříve dne 16.11.2022) a v rozporu s tímto ujednáním Zhotovitel požádá o Potvrzení o převzetí dříve, sjednávají Smluvní strany, že Záruční doba Díla se pro úsek Nepojížděné části úseku D35 Opatovice - Časy prodlužuje tak, aby neskončila dříve, než kdyby Zhotovitel svůj závazek dle článku I., odst. 6 Dodatku neporušil. Pro odstranění všech pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že prodloužení Záruční doby dle tohoto odstavce nedopadá na Záruční dobu Sekce h).
8. Pro odstranění všech pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že Záruční doba pro úsek Nepojížděné části úseku D35 Opatovice - Časy ve smyslu Pod-článku 1.1.3.7 v návaznosti na Pod-článek 11.1 Smluvních podmínek začne běžet nejdříve dne 1.12.2022. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na Záruční dobu týkající se části Díla Sekce h), když u Sekce h) běží Záruční doba samostatně v závislosti na datu, kdy pro Sekci h) bylo vydáno Potvrzení o převzetí ve smyslu Pod-článku 1.1.3.5 Smluvních podmínek.

II.

Vzdání se nároků Zhotovitelem

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

2.1 Zhotovitel se tímto vzdává ve prospěch Objednatele veškerých finančních nároků, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s prodloužením Doby pro uvedení stavby do provozu dle článku I, odstavce 1 tohoto Dodatku, a Objednatel s tímto souhlasí.

2.2 Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo vzdání se nároků Zhotovitele uvedené v bodu 2.1 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

Přílohy: 1) Přehled prací ovlivnitelných nevhodnými klimatickými podmínkami

za **Objednatele**
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za **Zhotovitele**
D35 Opatovice - Časy STRABAG, M - SILNICE a SMP CZ

Datum:

Datum:

Dígitálně podepsal

Datum: 2021.11.30
23:05:28 +01'00'

generální ředitel

STRABAG a.s.:

Podpis:
DN: cn=In, o=STRABAG
s.n., ou=84102717,
st
Dávno: 2021.11.24 10:03:05 +01'00'
STRABAG a.s.
Umístění: Praha
Datum: 2021.11.24 10:03:05 +01'00'

prokurista

Podpis:
DN: cn=ing, o=STRABAG a.s., ou=84102717,
email=prokurista.havrska@strabag.com
Dávno: 2021.11.24 11:06:41 +01'00'
STRABAG a.s.
Umístění: Praha
Datum: 2021.11.24 11:06:41 +01'00'

inská, prokuristka

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.25 14:36:01 +01'00'

ka, místopředseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.25 15:59:37
+01'00'

předseda představenstva

SMP CZ, a.s.:

Digitálně podepsal
Datum: 2021.11.24
12:48:21 +01'00'

předseda představenstva

Digitálně podepsal
Datum: 2021.11.24 13:31:13 +01'00'

člen představenstva



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

D35 Opatovice - Časy, DOD 38-48

216

57 966 645,98

Rozpočet:

216 Most přes MÚK Časy

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		1.4.-30.11.2022 v Kč bez DPH
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
			ASfaltový koberec masivový modifikovaný SMA 4/4 118	m ²	27 180	4 602,67	125 100,67	125 100,67



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

D35 Opatovice - Časy, DOD 38-48

217

45 306 966,41

Rozpočet:

217 Most přes potok a polní cestu u Časů

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		1.4.-30.11.2022 v Kč bez DPH
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	

sd
 s
 2021.11.24 14:36:38 +01'00'

sd
 s
 2021.11.24 16:00:25 +01'00'

Digitálně podepsal
 Datum: 2021.11.24
 12:49:27 +01'00'

Digitálně podepsal
 Datum: 2021.11.24 13:30:46 +01'00'

Digitálně podepsal
 Datum: 2021.11.25
 14:36:38 +01'00'

Digitálně podepsal
 Datum: 2021.11.25
 16:00:25 +01'00'