

## **Dodatek č. 1 k rámcové dohodě č. 224-3/70/2020**

uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 56 v návaznosti na § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

### **Realizace dodávek na základě veřejné zakázky s názvem „Plzeň, dodávka systémů parkovací technologie“**

**Objednatel:** **Statutární město Plzeň**

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370  
bank. spojení:  
č. účtu:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou  
organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
statutární orgán: ředitel organizace

**Zhotovitel:** **VILLA PRO s r.o.**

Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika  
IČ: 31682731, DIČ: 2020503518, IČ DPH:  
IBAN:  
Statutární orgán: konatel  
Společnost zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Košice I,  
Oddíl: Sro, Vložka číslo: 3980/V

## I.

### **Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení článku IV. odst. 3 rámcové dohody. Dodavatel prohlašuje a fotodokumentací objednateli dokladuje, že komponenty dodávky, tj. komponenty parkovacího systému a komponenty centrálního dohledového systému pro dodávku A má k okamžiku podpisu tohoto Dodatku vyrobené a připravené k montáži.

- Dodávka A.1, parkovací systém do PD Rychtářka + dodávka A.3, centrální dohledový systém: Na základě podnětu uplatněného v průběhu lhůty pro plnění dodávky zástupcem provozovatele systému, spol. Parking Plzeň s.r.o., dojde k posunu termínu montáže komponentů. Důvodem je skutečnost, že termín montáže spadá do období, kdy je PD Rychtářka nejvíce vyčerpán (především z důvodu konání podzimních a vánočních trhů v historickém jádru, zvýšeného obrátu u prodejců v PD Rychtářka) a objednatel chce eliminovat případné ztráty způsobené poklesem tržeb parkovacího systému. Z toho důvodu bude montáž komponentů zahájena nejdříve 27.12.2021 a termín splnění dodávky je stanoven nejpozději na 24.1.2022.
- Dodávka A.2, parkovací systém na parkovišti P+R sad Pětatřicátníků: dochází k prodloužení termínu pro splnění dodávky z důvodu prodloužení nutné doby pro zajištění stavební připravenosti parkoviště v sadech Pětatřicátníků pro montáž parkovací technologie. Na jednání 22.9.2021 byl objednateli sdělen rámcový rozsah přípravných prací, které je třeba zajistit pro montáž parkovací technologie. Na základě jednání se SITMP, dodavatelem a provozovatelem systému objednatel definoval a popsal potřebné práce, avšak vlivem vyčerpání zhotovitelů před koncem roku na jiných stavbách neobdržel nabídku na provedení těchto prací v potřebném termínu. Zajištění stavební připravenosti se předpokládá do 31.1.2022 a termín splnění dodávky je stanoven nejpozději na 25.2.2022.

## II.

### **Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č. 1 k rámcové dohodě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 1 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení rámcové dohody č. 224-3/70/2020 se nemění.

V Plzni dne:

.....

za objednatele

ředitel

.....

za zhotovitele