

Protokol o změně díla
Změnový list č.014

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova			
Objekt:	SO402.1 - Přípojka splaškové kanalizace			
Objednatel:	Město Kroměříž			
Zhotovitel:	GEMO a.s.			
TDI:	FAKO spol. s r.o.			
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.			
Popis změny: Při provádění protlaku pro přípojku splaškové kanalizace - SO402.1 objektu byly nalezeny betonové a cihelné konstrukce, které bylo nutné vybourat a zlikvidovat.				
Odůvodnění změny: Při provádění protlaku pro vodovodní přípojku splaškové kanalizace objektu byly nalezeny ve výkopu konstrukce, které bylo nutné vybourat. Umístění těchto konstrukcí se nedalo předpokládat. Realizaci nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Provedení změny je nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x	
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
§ 222 odst. 7				
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)			
	dodatek k PD			
	dokumentace skut.provedení			
	jiné	x		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	26 029,23 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH	- Kč		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	26 029,23 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	5 466,14 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	31 495,37 Kč		
termíny	Termín realizace změny:	08/2021		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Příloha č.1 - rozpočet			