

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	SO507.1 - Oplocení		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Změna provedení v rozsahu u objektu SO507.1 - Oplocení			
Odůvodnění změny:			
Změna v provedení SO507.1 - Oplocení na základě vydané revize projektové dokumentace - části SO 507.1 z 07/2021. Realizací změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Výše popsanou změnu považuje objednatel za účelnou.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	360 590,85 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	142 079,62 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	218 511,23 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	45 887,36 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	264 398,59 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	8. - 11. 11. 2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - rozpočet včetně příloh k rozpočtu		
	Příloha č.2 - revize projektové dokumentace části SO 507.1 z 07/2021		